

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
Periodo: 01-31 de Enero del 2015

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R.L	Educación/ Escuelas	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	Brindar a la población porteña, especialmente a los mas pequeños un espacio físico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguridad.
	WILLIAMS & MOLINA	Infraestructura	Pavimentacion de la 2 Calle Este entre 9-15 Avenida	Barrio San Isidro	Mejorar la circulacion dentro de la peninsula	Pavimento con concreto hidraulico, canales pluviales, aceras
	WILLIAMS & MOLINA	Infraestructura	Pavimentacion de la 4 Avenida Sector Oeste	Barrio San Ramón	Mejorar la circulacion dentro de la peninsula	Pavimento con concreto hidraulico, canales pluviales, aceras, puente
CODIGO GT-25-2014	Sr. Wilson David Williams	Sector Saneamiento / Agua Potable	Colocacion de Micromedidores	Paleta, Sector Pantano	Eficiantar el consumo del agua potable	Colocacion de micromedidores
CODIGO GT-25-2014	Sr. Wilson David Williams	Sector Saneamiento / Agua Potable	Colocacion de Micromedidores	Sauce y Cedros, Sector Pantano	Eficiantar el consumo del agua potable	Colocacion de micromedidores
CÓDIGO GT-42-2014	CONSURP. S DE R. L.	Edificios Plúblicos	Construcción de Escenario, baño y vestíbulo de comvida	Bo el Centro 1 Ave. 8 Calle	Dator de un escenario para eventos patrocinados por COMVIDA	Construcción de Escenario, baños y vestibulos con diferentes elementos estructurales y sistema eléctrico.
CÓDIGO GT-43-2014	MARCO TULIO RAVENEAU SAENZ	Edificios Plúblicos	Construcción Bodega COMVIDA	Bo el Centro 1 Ave. 8 Calle	Dotar de una bodega para almacenaje de articulos y mobiliario para las oficinas de COMVIDA	Construcción de bodega con paredes de bloque de 6" cielo falso techo con canaletas, puertas de madera de color y ventanas de celosillas con sus respectivos balcones.
CÓDIGO GT-41-2014	MARCO TULIO RAVENEAU SAENZ	Edificios Plúblicos	Ampliación COMVIDA	Bo el Centro 1 Ave. 8 Calle	Dotar de una una ampliación para mejorar las oficinas actuales en las que labora el personal de COMVIDA	Construcción de Ampliación con paredes de bloque de 6" cielo falso techo con canaletas, puertas de madera de color y ventanas de celosillas con sus respectivos balcones, baño.
CÓDIGO GT-28-2014	MARIO ROBERTO PINEDA	Edificios Plúblicos	Cerco Perimetral a Cuartel de Bomberos	Bo. San Martin 8 Ave. 10 -9 Calle	Mejorar las condiciones de seguridad dotando de una cerca al edificio	Construcción de muro de bloque de concreto reforzado, verjas metalicas, portones vehiculares y peatonales.
CÓDIGO GT-01-2015	Sr. Wilson David Williams	Educación/ Escuelas	Remodelacion de Techo 5 Aulas Esc. Nueva Honduras	Bo. Palermo	Mejorar las condiciones de fisicas de la Escuela	Cambio de Techo, Instalaciones electricas , cielo falso
CÓDIGO GT-30-2014	Soluciones y Servicios Generales	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Suministro e Instalacion de Gaviones	San Antonio, Sector Ecoturistico	Proteger las viviendas que colindan con la quebrada San Antonio	Colocacion de Gaviones, Relleno con material selecto
CÓDIGO GT-27-2014	Sr. Wilson David Williams	Infraestructura	Adoquinamiento de 112 metros frente al Diamante Crespo	Bo. La Curva	Mejorar la circulacion dentro del barrio	Construccion de adoquinado, canales pluviales, tapaderas


Ing. Christian Alvarado
Jefe de Supervisión de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
Periodo: 01-31 de Enero del 2015.

Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés puedan aprender.	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirian Aracely Varela López, miavarea@yahoo.es, +504-9882-2064, CICH-1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	2%	4,468,382.56	18 de Julio del 2015
	Mejorar las vías de circulación en la ciudad	Impacto Positivo	NO APLICA	WILLIAMS & MOLINA 504+2545-8470	Municipalidad de Puerto Cortés	14/02/2012	92%	L. 8469,180.38	Suspendido
	Mejorar las vías de circulación en la ciudad	Impacto Positivo	NO APLICA	WILLIAMS & MOLINA 504+2545-8470	Municipalidad de Puerto Cortés	14/02/2012	76%	L. 9610,184.71	Suspendido
CODIGO GT-25 2014	Controlar el uso del recurso de agua potable	Positivo	NO APLICA	Sr. Wilson David Williams 504+9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	18 de julio del 2014	100%	L. 153,984.00	suspendido
CODIGO GT-26 2014	Controlar el uso del recurso de agua potable	Positivo	NO APLICA	Sr. Wilson David Williams 504+9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	18 de julio del 2014	100%	L. 469,679.00	suspendido
CODIGO GT-42 2014	Construir el escenario con elementos estructurales y dotar de baños y un vestíbulo para eventos de COMVIDA	NO APLICA	NO APLICA	CONSURP. S DE R. L.	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Septiembre del 2014	60%	L. 469,966.57	16 de Febrero del del 2015
CODIGO GT-43 2014	Construir una bodega para almacenaje de mobiliario de COMVIDA	NO APLICA	NO APLICA	Marco Tulio Raveneau Saenz	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Septiembre del 2014	60%	L. 121,557.75	24 de Febrero del 2015
CODIGO GT-41 2014	Construir una Ampliación para mejorar la eficiencia y demanda en las oficinas de COMVIDA	NO APLICA	NO APLICA	Marco Tulio Raveneau Saenz	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Septiembre del 2014	100%	L. 121,557.75	23 de Enero del 2015
CODIGO GT-28 2014	Construir un cerco perimetral para el Edificio del Cuerpo de Bomberos	NO APLICA	NO APLICA	Mario Roberto Pineda	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de Agosto del 2014	85%	L. 758,836.19	08 de Febrero del 2015
CÓDIGO GT/MPC No 01-2015	Mejorar las condiciones físicas de la escuela	NO APLICA	NO APLICA	Sr. Wilson David Williams 504+9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Julio del 2014	2%	L. 614,802.09	10 de Abril del 2015
CÓDIGO GT/MPC No 30-2014	Reforzar la borda de la Quebrada	Positivo	NO APLICA	Sr. Gerson Osorto 504+9893-5442	Municipalidad de Puerto Cortés	05 de Febrero del 2014	100%	L. 273,377.85	7 de Enero del 2015
CÓDIGO GT/MPC No 27-2014	Mejorar las vías de circulación de la ciudad	Positivo	NO APLICA	Sr. Wilson David Williams 504+9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Mayo del 2014	100%	L. 357,026.74	10 de Enero del 2015


Ing. Christian Alvarado
Jefe Supervisión de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS
 Periodo: 01-31 de Enero del 2015.

CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kinder Modelo San Isidro

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

Pavimentación de la 2Calle Este Entre 9- 15 Avenida

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

RAZONES:

Pavimentación de la 4 Avenida Sector Oeste

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo No hay

RAZONES:

CÓDIGO GT-08-2015 Construcción Canales Pluviales en 18 Calle 9-10 ave Barrio Buenos Aires

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-25-2015 Colocacion de Micromedidores en comunidad de Paleta

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-26-2015 Colocacion de Micromedidores en comunidad de Sauce y Cedros

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-42-2014 Construcción de Escenario, baño y vestibulo de comvida

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-43-2014 Construcción Bodega COMVIDA

Orden de cambio N° 1 firmada el 07 de Enero del 2015 con un monto de L. 121,557.75
 Ampliación de tiempo N°1 firmada el 07 de Enero del 2015

RAZONES

La a Orden de Cambio fue elaborada por obra adicional que era necesaria para mejora de las instalaciones y que no se consideraron al inicio del proyecto base.


La ampliación fue necesaria por el incremento en obra que se acumulo y por condiciones climatologicas que perjudicaron

CÓDIGO GT-41-2014 Ampliación COMVIDA

Orden de cambio N° 1 firmada el 15 de Enero del 2015 con un monto de L. 172,995.73
 Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

INS- Christian Alvarado



La a Orden de Cambio fue elaborada por obra adicional que era necesaria para mejora de las instalaciones y que no se consideraron al inicio del proyecto base.

CÓDIGO GT-28 -2014 Construcción Cerco Cuartel de Bomberos
Orden de cambio # 1 firmada el 26 de Enero del 2015 con un monto de Lps. 42,016.09 Ampliación de tiempo no hay
RAZONES
CÓDIGO GT-01 -2015 Remodelacion de Techo de Cinco Aulas Esc. Nueva Honduras
Orden de cambio No hay Ampliación de tiempo no hay
RAZONES
CÓDIGO GT-30 -2014 Suministro e Instalacion de Gaviones
Orden de cambio No hay Ampliación de tiempo no hay
RAZONES
CÓDIGO GT-30 -2014 Suministro e Instalacion de Gaviones
Orden de cambio N 1firmada el 6 de Enero del 2015 con un monto de Lps. 11,175.87 Ampliación de tiempo no hay
RAZONES La orden de cambio se genera por incremento en las cantidades de obra


Ing. Christian Alvarado
Jefe de Supervisión de Proyectos

