



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

AGOSTO 2024



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

MEMORANDUM

PARA: **ABOG. ONAN PEREZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: 
ING. JULIO MENDEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: **INFORMACIÓN PÁGINA DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al **mes de agosto del 2024**, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch.

[illegible]

DAC-30-2024	Educación	Mano de obra para reparación de cielo falso	Distintas escuelas del municipio	Proponer un espacio físico adecuado para que los niños puedan recibir educación de la mejor manera	Este proyecto consiste en la desinstalación de cielo falso, sistema eléctrico, cubierta de techo, y instalación de cielo falso de panelit con estructura de madera (cortejo ligamento y boral), instalación de sistema eléctrico de iluminación, instalación de cubierta de techo de aluminio, este se realizará en 4 escuelas del municipio.	creación de un espacio espacioso y cómodo para los alumnos del sector	N/A	N/A	Lilian Yessmina Rugeira Lemos	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de junio del 2024	L	103,750.00	20.00%	L	550,054.00	14 de octubre del 2024		x			x				
DAC-34-2024	Road Vial	Empedrado colonia 19 de Mayo, Puerto Cortés, Cortés.	Colonia 19 de Mayo, Puerto Cortés	Proteger la calle de los deslaves provocados por las lluvias en temporadas de invierno y buscar una mejor solución a las salidas de aguas naturales e impedir que corten la calle por accidentes.	Consiste en la construcción de 100.00 m ² de pavimento con un ancho promedio de 3.00m y un espesor de 0.20m, incluyendo canales rectangulares con una longitud total de 127.00m, incluyendo rivas de calle de 7.00 m de largo, lonas de pases peatonales y vehiculares.	Substitución de 100.00m ² de pavimento con sus drenajes y lonas peatonales y vehiculares	Eliminar la generación de polvo y estar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Alex Geovany Ricardo Rapalo	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de junio del 2024	L	34,905.00	3.58%	L	979,000.00	25 de octubre del 2024		x			x		x		