




ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES DICIEMBRE 2024

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de 1200 mts de pavimento Ciclopeo	El Ciruelo	varios	13/08/2024	5 meses	Walter Mauricio Garcia Gutierrez	183-2024	738.187,86	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion de Pavimento Ciclopeo	La Jaguita	varios	29/08/2024	4 meses	R.Q. servicios de Ingenieria	190-2024	957.900,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion de 320m2 de pavimento ciclopeo	Barrio Cruz Grande	varios	24/09/2024	2 meses	Empresa Constructora Comayagua S. de R.L. de C.F.	222-2024	236.500,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Reparacion de calles de terraceria con balastro	varios	varios	01/10/2024	1 mes	Constructora Roenge S.A.de C.V.	227-2024	1.188.000,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construccion de 792m2 de pavimento con concreto ciclopeo(4000 PSI)	El Motatal	varios	15/10/2024	3 meses	PROSERV	241-2024	526.361,96	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



6	Construccion de 584.56 m2 de pavimento con concreto hidraulico(4000PSI)	Barrio Arriba	varios	15/10/2024	2 meses	SEPRICH	242-2024	536,836.99	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion de 258.90m2 de pavimento con concreto ciclopeo	Los Almendros	varios	15/10/2024	1 mes	Constructora Comayagua S. de R.L. de C.F.	244-2024	206,665.30	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion de 792 m2 de pavimento con concreto ciclopeo(4000 PSI)	San Antonio La Sabana	varios	15/10/2024	2 meses	F.R. CONSTRUCCIONES	245-2024	400,232.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion de 568.13 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (4000PSI)	Col.Las Colinas	varios	15/10/2024	3 meses	R.Q. servicios de Ingenieria	248-2024	462,912.48	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Construccion de 1155 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (4000 PSI)	Col. Carlos Miranda ,Las Liconas	varios	15/10/2024	2 meses	ZF. Investment Works and Services S.de R.L.U	249-2024	834,950.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construccion de 1750 m2 de pavimento con concreto ciclopeo(4000 PSI)	Barrio Cerro el Nance	varios	16/10/2024	3 meses	FR Construcciones	250-2024	1,375,250.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Mejoramiento de carreteras zona rural	varios	varios	26/10/2024	3 meses	Construcciones y Servicios Mata	260-2024	360,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.




13	Construccion de pavimento Hidraulico	San Blas	varios	31/10/2024	1 mese	Elsa Victoria Santos Morales	262-2024	1,096,520.58	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Construccion de Pavimento Ciclopeo	Las Colinas	varios	31/10/2024	3 meses	Servicios de Ingenieria Civil	267-2024	551,490.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Construccion de pavimento Ciclopeo	El Sauce	varios	31/10/2024	3 meses	Luis Eugenio Obando Alvarado	272-2024	545,763.44	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Mejoramiento de carreteras zona rural	Montecillos Caboneras Panacoma Sur La Mora Panacoma Norte, Lomas de Cordero, El Horno, La Sampedrana	varios	8/11/2024	3 meses	Concretos El Socio	288-2024	1,080,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Mejoramiento de carreteras Zona Rural	Palo Pintado	varios	11/11/2024	1 mes	Construcciones y Servicios Mata	290-2024	272,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Construccion de 2175 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (3000 PSI)	Col. Canada	varios	13/11/2024	4 meses	Servicios y Construcciones S.A. de C.V.	294-2024	1,499,971.95	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.




19	Mejoramiento de carreteras zona Urbana	Villas las Maravilla	varios	4/12/2024	1 mes	Servicios y Construcciones S.A. de C.V.	313-2024	99,806.43	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Mejoramiento de carreteras zona Urbana	Guachipilin, La Laguna, y San Jose de Pane	varios	4/12/2024	3 meses	Transporte Martinez	314-2024	344,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
21	Construccion de puente Vehicular	San Jose del Injerto	varios	4/12/2024	3 meses	Nelson Gerardo Sanchez Moreno	317-2024	903,499.20	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Construccion de 552.12m2 de pavimento con concreto Hidraulico	Col. Milagro de Dios	varios	4/12/2024	2 meses	INCOHM, S DE R.L.	318-2024	612,818.13	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Construccion de 826.02 m2 de pavimento con concreto hidraulico	Col. Milagro de Dios	varios	4/12/2024	2 meses	FR Construcciones	319-2024	890,392.08	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Construccion de 764.58 m2 de pavimento con concreto hidraulico	Col. Vista hermosa	varios	4/12/2024	2 meses	INCOHM, S.DE R. L.	320-2024	845,053.20	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
25	Construccion de 757.54m2 de pavimento con concreto hidraulico (4000 PSI)	Barrio San Sebastian	varios	4/12/2024	2 meses	Elsa Victoria Santos Morales	321-2024	830,264.52	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



26	Construccion de 378.75 m2 de pavimento con concretohidraulico	San San ^ Sebastian,	varios	4/12/2024	3 meses	ZF Investment Works and Services S. DE R.L.	322-2024	425,412.50	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
27	Construccion de Pavimento	Buenos Aires	varios	5/12/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	155260	Elaboracion por orden de compra	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
28	Mejoramiento de carreteras zona rural	La Jaguira	varios	5/12/2024	1 mes	Ferreteria el Jordan	155356	14,800.00	100%	Elaboracion por orden de compra
29	Construccion de 953.82 m2 de pavimento concreto ciclopeo (4000PSI)	Barrio Suyapa	varios	5/12/2024	2 meses	Luis Eugenio Obando Alvarenga	329-2024	841,005.30	10%	Elaboracion por orden de compra
30	Construccion de 495 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (400PSI)	Valle de Angeles	varios	5/12/2024	1 mes	F.R. Construcciones	325-2024	370,200.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
31	Construccion de 549.74 m2 de pavimento ciclopeo (4000 PSI)	Col. Fuerzas Armadas	varios	5/12/2024	3 meses	R.Q. servicios de Ingenieria	326-2024	456,705.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
32	Construccion de caja puente	San Miguel del Eden	varios	10/12/2024	3 meses	Luis Eugenio Obando Alvarenga	336-2024	470,735.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



33	Construccion de caja puente	La Jaguita	varios	11/12/2024	3 meses	Orlando Daniel Torres Machuca	341-2024	279,072.31	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
34	Mejoramiento de calles de tierra (zona urbana)	Col. Los Jasminez, Col. 1 y 2 de Mayo, Col. Mazzarella, Tenguaje, Nueva Comayagua y Col. Ivan Betancourth	varios	12/12/2024	1 mes	Concretos el Socio	343-2024	234,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
35	Construccion de 434.19 m2 pavimento con concreto hidraulico (4000PSI))	Col.21 de abril	varios	12/12/2024	2 meses	CONSTRU MAR S.de S. R.L.	349-2024	481,937.46	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
36	Construccion de 1800 m2 de pavimenta con concreo ciclopeo (4000 PSI)	Piedras Azules	varios	12/12/2024	4 meses	CONSTRUMAR S. DE R.L.	345-2024	803,333.10	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
37	Construccion de 600 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (4000PSI)	Palo Pintado	varios	13/12/2024	3 meses	Wilmer Armando Zambrano Guillen	346-2024	510,480.65	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
38	Construccion de 512.40 m2 de pavimento con concreto ciclopeo(4000 PSI)	Col. Mejicapa	varios	13/12/2024	3 meses	R.Q. servicios de Ingenieria	348-2024	419,677.60	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



39	Construccion de pavimento Hidraulico	Col. Los Jasmines	varios	18/12/2024	2 meses	Elsa Victoria Santos Morales	331-2024	530,297.19	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
----	---	----------------------	--------	------------	---------	---------------------------------	----------	------------	-----	---

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DICIEMBRE DE 2024

