



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE ENERO 2025



| Nombre del Proyecto | Ubicación del Proyecto | Presupuesto del Proyecto | Estado del Proyecto | Fecha Inicio y Finalización | Costo de Finalización | OBSERVACION |
|--|---|--------------------------|---------------------|---|-----------------------|---|
| CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE | CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A LA REGIONAL DE SALUD, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE | L. 11,551,060.27 | L. 11,391,460.27 | Inicio:15 enero 2024 Finalización: 30 de septiembre 2024 | | FINALIZADO (pendiente instalacion de porton exportado de China) |
| CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SUB ESTACION DE BOMBEROS, ALDEA CERROGRANDE SALIDA AL DEPARATAMENTO DE OLANCHO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | ALDEA CERRO GRANDE SALIDA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L. 14,023,560.24 | L. 10,620,292.30 | Inicio:26 de febrero 2024 Finalización: 10 de febrero del 2025 | | PROCESO |
| CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DEPARTAMENTO DE COPAN | PETAPILLA CARRETERA INTERNACIONAL CA-11, A 50 METROS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO LAS SEPULTURAS | L. 9,491,578.41 | L. 7,929,055.51 | Inicio: 10 de junio 2024 Finalización: 07 de diciembre 2024(proceso de revision de modificacion de contrato) | | PROCESO |
| CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | SITIO DENOMINADO LEGUA O EL CHUPADERO EL GALLO, MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | L. 14,073,875.83 | L. 8,826,626.71 | Inicio: 15 de agosto 2024 Finalización: 11 de febrero 2025 | | PROCESO |


ING. PEDRO ANTONIO HAZGURE DOMINGUEZ
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CEL.3399-4831