



ALCALDIA DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES ENERO DE 2025

Objetivo: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dótación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Las Colinas	varios	31/10/2024	2 meses	Servicios de Ingenieria Civil	261-2024	285.376,85	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
2	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Las Colinas	varios	31/10/2024	2 meses	Servicios de Ingenieria Civil	265-2024	235.865,85	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
3	Construccion de Sistema Alcantarillado Sanitario	Nueva Valladolid Capiro	varios	31/10/2024	1 mes	Orlando Daniel Torres	268-2024	30.000,00	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
4	Construccion de sistema de agua potable	La Escalera	varios	31/10/2024	1 mes	Orlando Daniel Torres	269-2024	82.500,00	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
5	Construccion de sistema de Alcantarillado	Col. Espiritu Santo	varios	13/11/2024	1 mes	Orlando Daniel Torres Machuca	297-2024	14.400,00	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
6	Sstema de Alcantarillado Sanitario	Col. Milagro de Dios	varios	04/12/2024	1 mes	INCOHM S, DE R.L.	323-2024	147.121,98	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales



7	Construccion de Acueducto	Concepcion del Rio Blanco	varios	10/12/2024	3 meses	Nelson Gerardo Sanchez moreno	333-2024	270,018.05	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
8	Construccion de sistema de alcantarillado	Los Jasmines	varios	3/1/2025	2 meses	Elsa Victoria Santos Morales	363-2024	150,023.89	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 ENERO DE 2025

