

## MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

## REPORTE DE NOVIEMBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO CON SELLO ASFALTICO DE LA RED VIAL EN LA 8 AVENIDA S.E. DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION A 1 CALLE	MEJORAMIENTO CON SELLO ASFALTICO DE LA RED VIAL EN LA 8 AVENIDA S.E. DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION A 1 CALLE.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES. PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 15 000 M <sup>2</sup> DE LA SUPERFICIE Y EVITAR EL ALCALCE DE ALGUN DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS			TERMINADO						
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 18 AVENIDA ENTRE 4 Y 8 CALLE S.E., 17 AVENIDA ENTRE 7 Y 9 CALLE S.E., 16 AVENIDA ENTRE 4 Y 7 CALLE S.E. 15 AVENIDA ENTRE 7 Y 9 CALLES S.E.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 18 AVENIDA ENTRE 4 Y 8 CALLE S.E., 17 AVENIDA ENTRE 7 Y 9 CALLE S.E., 16 AVENIDA ENTRE 4 Y 7 CALLE S.E. 15 AVENIDA ENTRE 7 Y 9 CALLES S.E.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES. PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,971,000.00	08/11/2016	TERMINADO	1,971,000.00	10/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN COLONIAS: SAN JOSE-CAHSA, PASTOR ZELAYA 1 Y 2, CABAÑITAS, SAN FRANCISCO Y BARRIO LAS PALMAS, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN COLONIAS: SAN JOSE-CAHSA, PASTOR ZELAYA 1 Y 2, CABAÑITAS, SAN FRANCISCO Y BARRIO LAS PALMAS, EN SU SEGUNDO CICLO	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,980,961.00	08/11/2016	TERMINADO	1,980,961.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 2DA. CALLE ENTRE 1 Y 10 AVENIDA N.E. 2,3,4,5,6 CALLES ENTRE 1 Y 17 AVENIDAS S.O.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 2DA. CALLE ENTRE 1 Y 10 AVENIDA N.E. 2,3,4,5,6 CALLES ENTRE 1 Y 17 AVENIDAS S.O.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES. PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,961,500.00	08/11/2016	TERMINADO	1,961,500.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS COLONIAS: LOMAS DE ISRAEL, LOS LAURELES, JOSE MANUEL ARRIAGA II, ROBERTO LARIOS SILVA, EL PARAISO, SANTA MARIA, MI UNICA ESPERANZA, JUPITER ANEXO, EL EDEN, SATELITE III ETAPA, BORDO BUENA VISTA, CABLOTALES, ARENALES, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS COLONIAS: LOMAS DE ISRAEL, LOS LAURELES, JOSE MANUEL ARRIAGA II, ROBERTO LARIOS SILVA, EL PARAISO, SANTA MARIA, MI UNICA ESPERANZA, JUPITER ANEXO, EL EDEN, SATELITE III ETAPA, BORDO BUENA VISTA, CABLOTALES, ARENALES, EN SU SEGUNDO CICLO	RIVERA HERNANDEZ Y SATELITE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS/PRESTA	1,977,146.00	08/11/2016	TERMINADO	1,977,146.00	10/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: 24 DE ABRIL I, II, SUBANH, CASA QUEMADA, BRISAS DEL VALLE I Y II, 9 DE MAYO, LA HOYA, MILLENIUM, LAS FLORES, SECTOR COFRADIA, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: 24 DE ABRIL I, II, SUBANH, CASA QUEMADA, BRISAS DEL VALLE I Y II, 9 DE MAYO, LA HOYA, MILLENIUM, LAS FLORES, SECTOR COFRADIA, EN SU SEGUNDO CICLO	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,981,500.00	08/11/2016	TERMINADO	1,981,500.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN CALLE QUE CONDUCE A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA (BOULEVARD LOS PERIODISTAS)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN CALLE QUE CONDUCE A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA (BOULEVARD LOS PERIODISTAS)	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO ASFALTICA, COLOCACION DE EMULSION TIPO cfs-1 Y GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 9,000 M <sup>2</sup> DE LA SUPERFICIE Y EVITAR EL AVANCE DEL DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,938,750.00	08/11/2016	TERMINADO	1,938,750.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: FILADELFIA, LEONARDO CALLEJAS, JESUS R. GONZALEZ Y BRISAS DEL POLVORIN, SAN VICENTE I Y II, SITRADIMA, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: FILADELFIA, LEONARDO CALLEJAS, JESUS R. GONZALEZ Y BRISAS DEL POLVORIN, SAN VICENTE I Y II, SITRADIMA, EN SU SEGUNDO CICLO	RIVERA HERNANDEZ	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,970,202.00	08/11/2016	TERMINADO	1,970,202.00	16/12/2016				



## MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

## REPORTE DE NOVIEMBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CON SELLO ASFALTICO EN BORDO CARMEN INVA.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CON SELLO ASFALTICO EN BORDO CARMEN INVA.	CARMEN	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA a=0.07 CON SUMINISTRO ASFALTICA, COLOCACION DE EMULSION TIPO crs-1 Y GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETAASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 9,000 M <sup>2</sup> DE LA SUPERFICIE Y EVITAR EL AVANCE DEL DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,044,000.00	07/11/2016	TERMINADO	1,944,000.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS SANTA BARBARA, BERMÁN HERNÁNDEZ, PLAZA CASTILLA, LOS TAMARINDOS, LOS MANGALES, SANTA ANITA I Y II, LAS ACACIAS, LA LAGUNA, ANEXOS SAN JUAN Y CAMINO REAL, VILLA RICA, COL. ESPAÑA, TRAMO COL. ESPAÑA-CHAMELECON, LOS ANGELES, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS SANTA BARBARA, BERMÁN HERNÁNDEZ, PLAZA CASTILLA, LOS TAMARINDOS, LOS MANGALES, SANTA ANITA I Y II, LAS ACACIAS, LA LAGUNA, ANEXOS SAN JUAN Y CAMINO REAL, VILLA RICA, COL. ESPAÑA, TRAMO COL. ESPAÑA-CHAMELECON, LOS ANGELES, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO	CHAMELECON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,977,510.00	05/11/2016	TERMINADO	1,977,510.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS GUANACASTE, EL PLAYÓN, MAZZARELLO, NUEVA ESPERANZA, BORDO COLONIA UNIVERSIDAD, BORDO RANCHO EL COCO AGUAS ABAJO Y AGUAS ARRIBA, BORDO QUEBRADA AGUA PRIETA Y BORDO COLONIA BOGRAN, SECTOR NORTE, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS GUANACASTE, EL PLAYÓN, MAZZARELLO, NUEVA ESPERANZA, BORDO COLONIA UNIVERSIDAD, BORDO RANCHO EL COCO AGUAS ABAJO Y AGUAS ARRIBA, BORDO QUEBRADA AGUA PRIETA Y BORDO COLONIA BOGRAN, SECTOR NORTE, EN SU SEGUNDO CICLO	NORTE, NOR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETAASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 15.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,981,569.00	09/11/2016	TERMINADO	1,981,569.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CON MICROCARPETA EN 15 AVENIDA 5 CALLE HASTA AVENIDA CIRCUNVALACION S.O.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CON MICROCARPETA EN 15 AVENIDA 5 CALLE HASTA AVENIDA CIRCUNVALACION S.O.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA a=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250-11-16 Kg/m <sup>2</sup> , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETAASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 10,400 M <sup>2</sup>	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,959,250.00	08/11/2016	TERMINADO	1,959,250.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS PEÑA DE HOREB, REINA DEL CARMEN, COLINAS DEL CARMEN, LOS ANGELES DEL CARMEN Y 7 DE JULIO SECTOR LOS CARMENES, COSMUL, OCOITILLO Y ALDEA EL CARMEN, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS PEÑA DE HOREB, REINA DEL CARMEN, COLINAS DEL CARMEN, LOS ANGELES DEL CARMEN Y 7 DE JULIO SECTOR LOS CARMENES, COSMUL, OCOITILLO Y ALDEA EL CARMEN, EN SU SEGUNDO CICLO	CARMEN	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,979,333.00	08/11/2016	TERMINADO	1,979,333.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS REPARTO LEMPIRA, CALPULES, ANEXO CALPULES, PERPETUO SOCORRO, CIUDAD NUEVA MUNICIPAL, PERIODISTA, 15 DE OCTUBRE, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS REPARTO LEMPIRA, CALPULES, ANEXO CALPULES, PERPETUO SOCORRO, CIUDAD NUEVA MUNICIPAL, PERIODISTA, 15 DE OCTUBRE, EN SU SEGUNDO CICLO	SATELITE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,979,561.00	08/11/2016	TERMINADO	1,979,561.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS LOS ZORZALES, LOS LAURELES, 15 DE SEPTIEMBRE, TERRENO SIERRA, BRISAS DE CANADA, LOSUSA, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS LOS ZORZALES, LOS LAURELES, 15 DE SEPTIEMBRE, TERRENO SIERRA, BRISAS DE CANADA, LOSUSA, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO	CHAMELECON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,980,398.00	08/11/2016	TERMINADO	1,980,398.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS PADRE CLARET, ALFONZO LACAYO, REYES MARTINEZ, VENECIA, REYES LUKE, CRISTO VIENE, 8 DE MAYO (ASENTAMIENTOS HUMANOS) Y LA MONTAÑITA EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS PADRE CLARET, ALFONZO LACAYO, REYES MARTINEZ, VENECIA, REYES LUKE, CRISTO VIENE, 8 DE MAYO (ASENTAMIENTOS HUMANOS) Y LA MONTAÑITA EN SU SEGUNDO CICLO	RIVERA HERNANDEZ	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,977,375.00	08/11/2016	TERMINADO	1,977,375.00	16/12/2016				



## MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

## REPORTE DE NOVIEMBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CON SELLO ASFALTICO EN 8 AVENIDA DE 1 CALLE HASTA AVENIDA CIRCUNVALACION S.E.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CON SELLO ASFALTICO EN 8 AVENIDA DE 1 CALLE HASTA AVENIDA CIRCUNVALACION S.E.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO ASFALTICA, COLOCACION DE EMULSION TIPO 015-1 Y GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 9,000 M <sup>2</sup> DE LA SUPERFICIE Y EVITAR EL DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,967,600.00	08/11/2016	TERMINADO	1,967,500.00	20/12/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO APLICACION DE SELLO GRIETAS Y JUNTAS EN PRIMERA CALLE BOULEVARD LOS PROCERES, 10 CALLE ENTRE 17 Y 28 AVENIDA S.O.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO APLICACION DE SELLO GRIETAS Y JUNTAS EN PRIMERA CALLE BOULEVARD LOS PROCERES, 10 CALLE ENTRE 17 Y 28 AVENIDA S.O.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO HIDRAULICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, EXISTENTE e=20 cms, SUMINISTRO DE Y COLOCACION DE CONCRETO 6,500 PSI e= 1.20 cms, COMPACTACION COLOCACION DE MATERIAL Y SEÑALIZACION	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 1,350 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e=20 cms	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,972,500.00	07/11/2016	TERMINADO	1,972,500.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS BOGRAN, BUENOS AIRES, SITRA ALUS, VILLAS DEL SOL, SANTA ANA ALDEA, LAS DELICIAS, ZAPOTAL, VERACRUZ, LOS PINOS Y MONTE ALEGRE, SECTOR NORTE, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS BOGRAN, BUENOS AIRES, SITRA ALUS, VILLAS DEL SOL, SANTA ANA ALDEA, LAS DELICIAS, ZAPOTAL, VERACRUZ, LOS PINOS Y MONTE ALEGRE, SECTOR NORTE, EN SU SEGUNDO CICLO	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.5 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,975,077.00	08/11/2016	TERMINADO	1,975,077.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS DE RAMALES EN LA CORDILLERA EL MERENDON EN LAS ALDEAS SANTA MARTHA, LAS VEGAS, RIO FRIO, GALLITO, NEBLINAS, LA VIRTUD Y EL TRIUNFO, PITA ARRIBA, BERLIN I Y BERLIN II, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS DE RAMALES EN LA CORDILLERA EL MERENDON EN LAS ALDEAS SANTA MARTHA, LAS VEGAS, RIO FRIO, GALLITO, NEBLINAS, LA VIRTUD Y EL TRIUNFO, PITA ARRIBA, BERLIN I Y BERLIN II, EN SU SEGUNDO CICLO	MERENDON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,976,600.00	08/11/2016	TERMINADO	1,976,600.00	20/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS COLONIA FELIPE ZELAYA, COLONIA CENTRAL, LA SOLITA I Y II, SITRAINA, TRAMO CENTRAL-SANTA MARTHA Y CENTRALITA (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS COLONIA FELIPE ZELAYA, COLONIA CENTRAL, LA SOLITA I Y II, SITRAINA, TRAMO CENTRAL-SANTA MARTHA Y CENTRALITA (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO	RIVERA HERNANDEZ	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,976,689.00	08/11/2016	TERMINADO	1,976,689.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS LAS BRISAS INVA, BRISAS NO 3 Y ANEXOS LAS BRISAS, EL HIGUERAL Y LA ESPERANZA	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS LAS BRISAS INVA, BRISAS NO 3 Y ANEXOS LAS BRISAS, EL HIGUERAL Y LA ESPERANZA	NOR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,979,933.00	08/11/2016	TERMINADO	1,979,933.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN HOMBROS BOULEVARD DEL ESTE.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN HOMBROS BOULEVARD DEL ESTE.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,978,400.00	08/11/2016	TERMINADO	1,978,400.00	16/12/2016				



## MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

## REPORTE DE NOVIEMBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 1 AVENIDA DESDE 33 CALLE A LA GRAN CENTRAL METROPOLITANA, COLONIA GUADALUPE APROXIMACIONES INCORPORACIONES EN ASFALTO AVENIDA JUNIOR DESDE BORDE LOS ROBLES A EXPOCENTRO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 1 AVENIDA DESDE 33 CALLE A LA GRAN CENTRAL METROPOLITANA, COLONIA GUADALUPE APROXIMACIONES INCORPORACIONES EN ASFALTO AVENIDA JUNIOR DESDE BORDE LOS ROBLES A EXPOCENTRO.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES. PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,978,400.00	08/11/2016	TERMINADO	1,978,400.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 24 AVENIDA "A" ENTRE 1 Y 3 CALLE N.O., Y LOMAS DE BELLA VISTA.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 24 AVENIDA "A" ENTRE 1 Y 3 CALLE N.O., Y LOMAS DE BELLA VISTA.	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES. PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,960,750.00	08/11/2016	TERMINADO	1,960,750.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE DE LA 27.29.31.32 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLES N.O. Y CALLES	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE DE LA 27.29.31.32 AVENIDA ENTRE 1 Y 6 CALLES N.O. Y CALLES	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES. PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,964,000.00	07/11/2016	TERMINADO	1,964,000.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE CANAL MIGUEL ANGEL PAVON Y CANAL COLONIA SAN CARLOS DE SULA	COLONIA MIGUEL ANGEL PAVON Y COLONIA SAN DE SULA	SECTOR SUR - ESTE	ELIMINACION Y DESALOJO SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL MIGUEL A PAVON 1150 ML MEJORAMIENTO DE CANAL ISAN C SUIA 1800 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,792,951.75	08/11/2016	TERMINADO	1,792,951.75	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA CELEO GONZALEZ Y CANAL FRENTE CEMCOL	COLONIA CELEO GONZALEZ FRENTE A CEMCOL	SECTOR NOR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN 2200 ML MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO 1170 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,192,154.40	06/11/2016	TERMINADO	1,192,154.40	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE CANAL QUEBRADA EL RETIRO DESDE ACCESO DE COLONIA VERACRUZ HASTA CAMPISA	DESDE ACCESO DE COLONIA VERACRUZ HASTA CAMPISA	SECTOR NOR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN 2200 ML MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO 1170 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,791,010.00	08/11/2016	TERMINADO	1,791,010.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA FLOR DE CUBA Y CANAL ESQUIPULAS II	COLONIA FLOR DE CUBA Y CANAL ESQUIPULAS II	SECTOR NOR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN 2200 ML MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO 1170 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,694,028.00	08/11/2016	TERMINADO	1,694,028.00	16/12/2016				
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ACCESO A CEMENTERIO MUNICIPAL	COLONIA LA PUERTA	SECTOR SUR - OESTE	MARCADO DE CAJA EXCAVACION ESTRUCTURAL FUNDICION DE LOSA INFERIOR FUNDICION DE PAREDES Y LOSAS SUPERIOR, PASAMANOS	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 7 X 9 METROS	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,285,319.40	08/11/2016	EN EJECUCION	1,285,319.40					
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL COLONIA FESITRANH Y CARMEN INVA	COLONIA FESITRANH Y COLONIA CARMEN INVA	SECTOR NOR - OESTE Y NOR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN 2200 ML MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO 1170 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,990,880.16	08/11/2016	TERMINADO	1,990,880.16	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA COLONIA VILLA OLIMPICA Y COLONIA LUISIANA	COLONIA VILLA OLIMPICA Y COLONIA LUISIANA	SECTOR SUR - ESTE	ELIMINACION Y DESALOJO SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN 2200 ML MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO 1170 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,991,122.00	07/11/2016	TERMINADO	1,991,122.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN BARRIO EL CENTRO, SUYAPA, BARRIO EL CENTRO, SUYAPA, BENQUE, GUAMILITO, MEDINA Y CONCEPCION	BARRIO EL CENTRO, SUYAPA, BENQUE, GUAMILITO, MEDINA Y CONCEPCION	SECTOR SUR - OESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 1039 UNO MEJORAMIENTO DE POZOS 352 UNO MEJORAMIENTO DE TUBERIA 11690 ML MEJORAMIENTO DE QUIBRAPATAS 50 UNO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,992,796.40	07/11/2016	TERMINADO	1,992,796.40	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN COLONIA SANTA MONICA, LAS MERCEDES Y BARRIO RIO BLANCO	COLONIA SANTA MONICA, LAS MERCEDES Y BARRIO RIO BLANCO	SECTOR NOR - OESTE	ELIMINACION Y DESALOJO SEDIMENTO Y REPARACION DE QUIBRAPATAS	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE QUIBRAPATAS 87 UNO MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 20 MEJORAMIENTO DE POZOS 8	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,893,880.00	07/11/2016	TERMINADO	1,893,880.00	16/12/2016				
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DE AGUAS LUVIAS COLONIA LOS ARCOS, LAS MESETAS, VILLA EUGENIA, LA PRIMAVERA, ALTAMIRA, LA GUARDIA Y PRADO ALTO	COLONIA LOS ARCOS, LAS MESETAS, VILLA EUGENIA, LA PRIMAVERA, ALTAMIRA, LA GUARDIA Y PRADO ALTO	SECTOR SUR - OESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 800 UNO MEJORAMIENTO DE POZOS 210 UNO MEJORAMIENTO DE TUBERIA 7600 ML MEJORAMIENTO DE QUIBRAPATAS 1 UNO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,596,518.00	08/11/2016	TERMINADO	1,596,518.00	16/11/2016				



## MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

## REPORTE DE NOVIEMBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION EN COLECTOR BULEVARD DEL SUR	BULEVAR DEL SUR COLONIA ALTAMIRA	SECTOR SUR - OESTE	DEMOLICION DE LOSA, EXCAVACION, CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION FUNDICION DE LOSA.	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION 9 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIA 850 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	882,318.15	22/09/2016	TERMINADO	882,318.15	16/12/2016				
CONSTRUCCION DE CANAL EN COLONIA GRACIAS A DIOS	COLONIA GRACIAS A DIOS	SECTOR NOR - OESTE	MARCADO, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CANAL COLOCACION DE TUBERIA	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 188 47 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	791,396.73	22/09/2016	EN EJECUCION						
MEJORAMIENTO INSTITUTO VOCACIONAL DEL ARTE IVA, COLONIA COLVISULA SECTOR N.O.	COLONIA COLVISULA	SECTOR N.O	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MAL ESTADO, CERAMICA DE PISO, SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION, CIELO FALSO TERMO ACUSTICO, DIVISIONES DE TABLA YESO, PUERTAS TERMO FORMADAS, VENTANAS TIPO CELOSIA, BALCONES, CANAL DE AGUA LLUVIA, PINTURA GENERAL.	MEJORAR LAS CONDICIONES DEL CENTRO EDUCATIVO	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MAL ESTADO, CERAMICA DE PISO, SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION, CIELO FALSO TERMO ACUSTICO, DIVISIONES DE TABLA YESO, PUERTAS TERMO FORMADAS, VENTANAS TIPO CELOSIA, BALCONES, CANAL DE AGUA LLUVIA, PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	1,478,114.38	08/11/2016	TERMINADO	1,561,078.38	20/12/2016		82,964.00	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
MEJORAMIENTO PARQUE BARRIO BARANDILLAS, 4 AVENIDA, 8 Y 9 CALLE N.E	BARRIO BARANDILLAS, 4 AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE	SECTOR N.E	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, CORTE Y DESTRONQUE ARBOL, CONFORMACION DE TERRENO, PISO MOSAICO ANTIDERRAPANTE, RESTAURAR Y RESANAR BORDILLOS, MURITOS Y BANCAS EN MAL ESTADO, RESTAURAR MONUMENTOS INFORMATIVOS, RESTAURAR VERJAS EN CERCO, RESANAR Y PINTAR CERCO, GRAMA, INSTALACION DE MAQUINAS PARA EJERCICIO, ILUMINACION, PINTURA GENERAL.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DICHO PARQUE	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, CORTE Y DESTRONQUE ARBOL, CONFORMACION DE TERRENO, PISO MOSAICO ANTIDERRAPANTE, RESTAURAR Y RESANAR BORDILLOS, MURITOS Y BANCAS EN MAL ESTADO, RESTAURAR MONUMENTOS INFORMATIVOS, RESTAURAR VERJAS EN CERCO, RESANAR Y PINTAR CERCO, GRAMA, INSTALACION DE MAQUINAS PARA EJERCICIO, ILUMINACION, PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	1,930,983.50	08/11/2016	TERMINADO	2,017,115.90			88,132.40	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
MEJORAS EN PALCOS SEGUNDO NIVEL DEL 19 AL 23 EN EL ESTADIO OLIMPICO, 33 CALLE, SECTOR S.E.	33 CALLE,	SECTOR S.E	REPARACION DE CAMERINOS # 1 Y 4, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALIZACION EN EL PARQUEO Y FORRADO DE VIGAS Y PAREDES SALIDA A CANCHA DE FOTBO, REMODELACION DE PALCOS DEL #19 AL #23, SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION, PISO DE CERAMICA, MUEBLES DE MADERA, PAREDES DE TABLA YESO, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PINTURA Y ROTULACION.	MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LOS VISITANTES AL ETADIO	REPARACION DE CAMERINOS # 1 Y 4, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SEÑALIZACION EN EL PARQUEO Y FORRADO DE VIGAS Y PAREDES SALIDA A CANCHA DE FOTBO, REMODELACION DE PALCOS DEL #19 AL #23, SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION, PISO DE CERAMICA, MUEBLES DE MADERA, PAREDES DE TABLA YESO, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PINTURA Y ROTULACION.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	1,594,263.50	08/11/2016	TERMINADO	1,594,263.50	20/12/2016				
ILUMINACION CANCHA COLONIA MUNICIPAL, ENTRE INTAE Y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA, SECTOR S.E. UBICACION: COLONIA MUNICIPAL	COLONIA MUNICIPAL, ENTRE INTAE Y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA,	SECTOR S.E	EXCAVACION, INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, ACOMETIDA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA, CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS, INSTALACION DE LAMPARAS REFLECTORAS Y RESTAURACION DE MARCOS DE PORTERIA.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DICHA AREA RECREATIVA	EXCAVACION, INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, ACOMETIDA PARA DISTRIBUCION ELECTRICA, CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS, INSTALACION DE LAMPARAS REFLECTORAS Y RESTAURACION DE MARCOS DE PORTERIA.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	371,090.00	08/11/2016	TERMINADO	408,021.60	20/12/2016		36,931.60	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
MEJORAMIENTO ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, COMUNIDAD BUENOS AIRES, SECTOR MERENDON, UBICACION: COMUNIDAD BUENOS AIRES SECTOR EL MERENDON.	COMUNIDAD BUENOS AIRES,	SECTOR EL MERENDON	REPARACION DE MODULO DE AULAS, CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO, CABLEADO ELECTRICO, CIELO FALSO, VENTANERIA, ILUMINACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PUERTAS, PINTURA DE PAREDES	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA ESCUELA	REPARACION DE MODULO DE AULAS, CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO, CABLEADO ELECTRICO, CIELO FALSO, VENTANERIA, ILUMINACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PUERTAS, PINTURA DE PAREDES.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	837,110.53		EN EJECUCION						



## MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

## REPORTE DE NOVIEMBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE AREA RECREATIVA EN COLONIA VILLA FLORENCIA, SECTOR N.E. UBICACION: COLONIA VILLA FLORENCIA.	COLONIA VILLA FLORENCIA.	SECTOR N.E.	PINTURA DE CERCO, CONFORMACION DE SUPERFICIE, DEMOLICIONES, FUNDICION DE FIRME DE CONCRETO TUBERIA DE DRENAJE, INSTALACION DE MAQUINAS, GRAMA, ILUMINACION, CONSTRUCCION DE MODULO NUEVO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DICHA AREA RECREATIVA	PINTURA DE CERCO CONFORMACION DE SUPERFICIE, DEMOLICIONES, FUNDICION DE FIRME DE CONCRETO TUBERIA DE DRENAJE, INSTALACION DE MAQUINAS, GRAMA, ILUMINACION, CONSTRUCCION DE MODULO NUEVO	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	977.314.18	08/11/2016	TERMINADO	1.074.731.04	20/12/2016		97.418.86	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS
MEJORAMIENTO DE OFICINA DE GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, ESTADIO MORAZAN. UBICACION: ESTADIO MORAZAN.	ESTADIO MORAZAN	SECTOR N.O.	DESMONTAJE DE CIELO FALSO EN RECEPCION, DESMONTAJE DE DETALLE DE CIELO FALSO EN RECEPCION, INSTALACION DE CIELO FALSO Y DETALLE EN RECEPCION, REPARACION DE GOTERAS EN CUBIERTA DE TECHO, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE CANALES DE AGUA LLUVIA, CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN RECEPCION Y OFICINAS, INSTALACION DE BOMBILLOS SPOT, LAMPARAS Y PINTURA DE CIELO FALSO.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ESAS OFICINAS	DESMONTAJE DE CIELO FALSO EN RECEPCION, DESMONTAJE DE DETALLE DE CIELO FALSO EN RECEPCION, INSTALACION DE CIELO FALSO Y DETALLE EN RECEPCION, REPARACION DE GOTERAS EN CUBIERTA DE TECHO, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE CANALES DE AGUA LLUVIA, CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN RECEPCION Y OFICINAS, INSTALACION DE BOMBILLOS SPOT, LAMPARAS Y PINTURA DE CIELO FALSO.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	203.452.20	08/11/2016	TERMINADO	203.452.20	20/12/2016				
MEJORAMIENTO JARDIN DE NIÑOS MIGUEL PAZ BARAHONA, BARRIO PAZ BARAHONA, 15 CALLE 9 Y 10 AVENIDA, SECTOR S.O. UBICACION: BARRIO PAZ BARAHONA, 15 CALLE, 9 Y 10 AVENIDA, SECTOR S.O.	BARRIO PAZ BARAHONA, 15 CALLE, 9 Y 10 AVENIDA, SECTOR S.O.	SECTOR S.O.	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO, SISTEMA ELÉCTRICO, INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE ALUZINC, CIELO FALSO, CABLEADO DE SISTEMA ELÉCTRICO, PUERTAS, VENTANAS, PISO DE CERÁMICA, ILUMINACION Y PINTURA.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DICHO CENTRO EDUCATIVO	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO, SISTEMA ELÉCTRICO, INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE ALUZINC, CIELO FALSO, CABLEADO DE SISTEMA ELÉCTRICO, PUERTAS, VENTANAS, PISO DE CERÁMICA, ILUMINACION Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	451.296.00	08/11/2016	TERMINADO	494.474.30	20/12/2016		43.178.30	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ENTRE EL BOULEVARD MACKAY Y LA COL. LOS CEDROS, SECTOR N.O.	CALLE ENTRE EL BLVD MACKAY Y COL. LOS CEDROS, SECTOR N.O., SPS	SECTOR S.O.	DISEÑO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CON LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	DISEÑO GEOMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO DE LA CALLE, DISEÑO DE ESPESOR DE PAVIMENTO, DE BORDILLOS Y ACERAS, DISEÑO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		NO APLICA	FONDOS PROPIOS	572.100.00		EN EJECUCION						
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE LA AMPLIACION DE LA 13 AVE. N.O. ENTRE EL BOULEVARD PERAZA HASTA EL PUENTE SOBRE RIO SANTA ANA QUE DA ACCESO A LA MORGUE	13 CALLE N.O. ENTRE BLVD PERAZA Y PUENTE DE LA MORGUE	SECTOR S.O.	DISEÑO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CON LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	DISEÑO GEOMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO DE LA CALLE, DISEÑO DE ESPESOR DE PAVIMENTO, DE BORDILLOS Y ACERAS, DISEÑO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		NO APLICA	FONDOS PROPIOS	600.288.03		EN EJECUCION						
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION DE LA 11 AVE. ENTRE 3 Y 7 CALLE, Y DE LA 6 CALLE ENTRE AVE. CIRCUNVALACION Y 7 CALLE Bo. BORAZAN, SECTOR NOR ESTE	11 AVE ENTRE 3 Y 7 CALLES, 6 CALLE ENTRE AVE. CIRCUNVALACION Y 7 CALLE Bo. BORAZAN, SECTOR N.O. SPS	SECTOR S.O.	DISEÑO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CON LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	DISEÑO GEOMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO DE LA CALLE, DISEÑO DE ESPESOR DE PAVIMENTO, DE BORDILLOS Y ACERAS, DISEÑO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		NO APLICA	FONDOS PROPIOS	589.860.00		EN EJECUCION						
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA COLONIA PRIETO	COL. PRIETO SECTOR N.O., SPS	SECTOR S.O.	DISEÑO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CON LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	DISEÑO GEOMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO DE LA CALLE, DISEÑO DE ESPESOR DE PAVIMENTO, DE BORDILLOS Y ACERAS, DISEÑO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		NO APLICA	FONDOS PROPIOS	822.411.00		EN EJECUCION						
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DEL COLECTOR DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DESDE LA 27 CALLE HASTA CONECTAR CON EL COLECTOR CALPULES	BOULEVARD A LA LIMA, ENTRE LA 27 CALLE Y LA ZONA INDUSTRIAL CALPULES, SECTOR S.E., SPS	SECTOR S.O.	DISEÑO DEL COLECTOR, TRAGANTES, QUIEBRAPATAS, LOSAS DE PASO, OBRAS DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS	EVITAR INUNDACIONES EN LAS PARTES BAJAS DE LA INTERSECCION DE LA 27 CALLE CON BLVD. A LA LIMA	DISEÑO DEL COLECTOR, TRAGANTES, QUIEBRAPATAS, LOSAS DE PASO, OBRAS DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS		NO APLICA	FONDOS PROPIOS	539.487.00		EN EJECUCION						



## MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

## REPORTE DE NOVIEMBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO PAVIMENTO 12 CALLE COLONIA LA TARA	ACCESO PRINCIPAL COLONIA TARA DESDE BOULEVARD DEL NORTE	NOR-OESTE	QUITADO ADOQUIN DAÑADO OBRAS DE TERRACERIA. INSTALACION ADOQUIN DECORATIVO Y MEJORAR CANAL AGUAS LUVIAS.	MEJORAR LA VIALIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	LONGITUD PAVIMENTO = 100.00 MTS. Y ANCHO DE CALZADA = 6.20 MTS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,373,392.68	08/11/2016	PENDIENTE ORDEN DE INICIO						
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DE PUENTES SOBRE RIO PIEDRAS ENTRE LA COL. COLOMBIA Y COL. EL COUNTRY, SECTOR N.O. Y DISEÑO DE LOS PASOS A DESNIVEL BAJO DICHO PUENTE.	RIO PIEDRAS ENTRE LA COL. COLOMBIA Y LA COL. EL COUNTRY	NOR-OESTE	DISEÑO DEL PUENTE SOBRE RIO PIEDRAS Y LOS PASOS A DESNIVEL BAJO DICHO PUENTE	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	LONGITUD APROXIMADA DEL PUENTE = 100 MTS. LONGITUD DE PASOS BAJO EL PUENTE APROX. 140 MTS.	NO APLICA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,992,295.00	08/11/2016	EJECUCIÓN						
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DE PUENTE SOBRE RIO SANTA ANA ENTRE LA COL. JARDINES DEL VALLE Y LA COL. STIBYS, SECTOR N.O., Y DISEÑO DE LOS PASOS A DESNIVEL BAJO DICHO PUENTE.	RIO SANTA ANA ENTRE LA COL. JARDINES DEL VALLE Y LA COL. STIBYS	NOR-OESTE	DISEÑO DEL PUENTE SOBRE RIO SANTA ANA Y LOS PASOS A DESNIVEL BAJO DICHO PUENTE	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	LONGITUD APROXIMADA DEL PUENTE = 140 MTS. LONGITUD DE PASOS BAJO EL PUENTE APROX. 140 MTS.	NO APLICA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,997,268.00	08/11/2016	EJECUCIÓN						
CONSTRUCCION PAVIMENTO 19 CALLE COLONIA EL PLAYON N.O.	19 CALLE COLONIA EL PLAYON SECTOR N.O.	NOR-OESTE	PAVIMENTACION CON LOSAS ESPESOR 12 CMS. DE CONCRETO HIDRAULICO, OBRAS DE TERRACERIA Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR	LONGITUD PAVIMENTO = 354.79 MTS. Y ANCHO DE CALZADA = 4.30 MTS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,994,213.39	08/11/2016	EJECUCION						
CONSTRUCCION PAVIMENTO 3 CALLE COLONIA SAN FERNANDO N.E.	3 CALLE ENTRE 12 Y 13 AVENIDA COLONIA SAN FERNANDO	NOR-ESTE	PAVIMENTACION CON LOSAS ESPESOR 15 CMS. DE CONCRETO HIDRAULICO, OBRAS DE TERRACERIA Y OBRAS DRENAJE PLUVIAL	MEJORAR LA VIALIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	LONGITUD PAVIMENTOS = 215.00 MTS. Y ANCHO DE CALZADA = 7.50 MTS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,228,678.97	08/11/2016	EJECUCION						
MEJORAMIENTO PAVIMENTO 7 CALLE COLONIA EL HIPODROMO.	7 CALLE ENTRE AVENIDA JUAN PABLO II Y 11 AVENIDA COLONIA EL HIPODROMO S.E.	SUR ESTE	REMOCION ADOQUINES EXISTENTES, PAVIMENTACION CON LOSAS ESPESOR 15 CMS. DE CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIA	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	LONGITUD PAVIMENTO = 121.00 MTS. Y ANCHO DE CALZADA = 10.00 MTS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	TRANSFERENCIA	870,440.14	08/11/2016	PENDIENTE ORDEN DE INICIO						
CONSTRUCCION PAVIMENTO PASAJE FRATERNIDAD BARRIO CONCEPCION S.E.	PASAJE DEL BARRIO CONCEPCION ENTRE 2 Y 3 CALLE. 8 Y 9 AVENIDA S.E.	SUR ESTE	PAVIMENTACION CON LOSAS ESPESOR 12 CMS. DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE TERRACERIA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR	LONGITUD PAVIMENTO = 100.00 MTS. Y ANCHO DE CALZADA = 5.00 MTS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	TRANSFERENCIA	657,480.50	08/11/2016	PENDIENTE ORDEN DE INICIO						
CONSTRUCCION PAVIMENTO 28 CALLE COLONIA MONTEFRESCO S.E.	28 CALLE ENTRE 11 Y 12 AVENIDA COLONIA MONTE FRESCO S.E.	SUR ESTE	PAVIMENTACION CON LOSAS ESPESOR 12 CMS. DE CONCRETO HIDRAULICO, AREA PARQUEO Y OBRAS DE TERRACERIA	MEJORAR LA VIALIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	LONGITUD PAVIMENTO = 97.50 MTS. Y ANCHO DE CALZADA = 7.30 MTS. Y AREA PARQUEO = 1 011.05 MTS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	995,195.32	08/11/2016	PENDIENTE ORDEN DE INICIO						
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LA 2 CALLE N.E. CON AVE. CIRCUVALACION.	2 CALLE Y AVE. CIRCUVALACION JUAN PABLO SEGUNDO	NOR-ESTE			DISEÑO DE PUENTE DEL PASO A DESNIVEL DE 330 MTS. DE LONGITUDA APROXIMADA	NO APLICA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	990,290.00	08/11/2016	EJECUCIÓN						
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LA 1 CALLE N.E. CON AVE. CIRCUVALACION.	1 CALLE Y AVE. CIRCUVALACION JUAN PABLO SEGUNDO	OESTE			DISEÑO DE PUENTE DEL PASO A DESNIVEL DE 300 MTS. DE LONGITUDA APROXIMADA	NO APLICA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	938,261.00	08/11/2016	EJECUCIÓN						
<b>TOTAL</b>									<b>92,165,391.28</b>			<b>74,751,897.18</b>					

RAFAEL OSMAN ZAVALA CHINCHILM  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

