



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

ABRIL 2025



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

MEMORANDUM

PARA: **ABOG. ONAN PEREZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE:  
ING. JULIO MENDEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: **INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **05 DE MAYO DEL 2025**

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al **mes de abril del 2025**, para ser incorporada a La Página De Transparencia Del Instituto De Acceso A La Información Pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch.

GERENCIA TECNICA

Informe Mensual de Proyectos En Ejecución
Departamento de Supervisión de Proyectos.
Periodo: 01 al 31 de marzo del 2025

IDENTIFICACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO																	
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Beneficiarios	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de Contrato		Ampliación de Tiempo		Revisión de Contrato					
																SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
COORDINACION DE PROYECTOS MAYORES																											
CLP-02-2023	Bienes Municipales	Construcción Casa del Adulto Mayor, Barrio San Martín, Puerto Cortés, Honduras.	Barrio San Martín, Puerto Cortés, Honduras.	Propositor un espacio comunitario agradable donde se le pueda brindar atención a los adultos mayores del municipio.	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, comprendiendo un área de 407 m2 por nivel con un total de 814 m2 y un área verde aproximadamente de 115 m2. La edificación contiene áreas de consultorios, recepción, botiquín, baños para ambos sexos, área de espera, comedor, cocina, recepción, farmacia, área de registro, oficina principal de administración, terraza, estacionamiento, sistema de elevador y rampa de acceso para ambos niveles. El edificio está conformado por un sistema de espacios vitales, columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos de concreto reforzado para confinamiento de muros de bloque de concreto, losa de entrepiso aligerada compuesta por concreto y fibra de alúsculo con un fono de concreto armado, paredes de bloque de concreto de 4 pulgadas, fachas con bloque de 4 1/2 pulgadas, techo o azotea con losa de concreto reforzado, bañante de agua residual, bañante para agua lluvia, sistema eléctrico completo, área verde que contiene pérgolas, mesas y bancos.	Crear una edificación de calidad con los servicios, equipos, garantías, materiales y trabajos requeridos para el buen funcionamiento y operabilidad del proyecto.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rompe la estructura del suelo	GED Construcciones S.A. de C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	28 de febrero del 2023	L. 11,000,214.48	80.00%	L. 16,251,328.10	08 de mayo del 2025	X						X					
CLP-05-2023	Bienes Municipales	Área de Edificio Principal de la Municipalidad, Barrio La Cueva Puerto Cortés.	Barrio La Cueva Puerto Cortés.	Propositor un espacio comunitario agradable donde se le pueda mejorar los servicios para la población del municipio.	Este proyecto consistir en la construcción de dos niveles, comprendiendo un área de 106 m2 por nivel. La edificación contiene: oficinas para abogacía y departamento, dos salones para reuniones para un total de 100 personas, baños en los dos plantas, rampa de acceso, grilla y a lo que para dar y primario. El edificio está conformado por un sistema de espacios vitales, columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos de concreto reforzado para confinamiento de muros de bloque de concreto, losa de entrepiso aligerada compuesta por concreto y fibra de alúsculo con un fono de concreto armado, paredes de bloque de concreto de 4 pulgadas, fachas con bloque de 4 1/2 pulgadas, techo o azotea con losa de concreto reforzado, bañante de agua residual, bañante para agua lluvia, sistema eléctrico completo.	Crear una edificación de calidad con los servicios, equipos, garantías, materiales y trabajos requeridos para el buen funcionamiento y operabilidad del proyecto.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rompe la estructura del suelo	Constructora Diaz Arce	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de mayo del 2023	L. 37,554,404.84	90.00%	L. 41,738,227.60	11 de mayo del 2025	X					X						
CLP-15-2024	Red Vial	Pavimentación 3 Ave 912 Calle, Distrito para el hogar pesado	San Ramón, Puerto Cortés, Cortés	Ampliar la red vial pavimentada del municipio de Puerto Cortés y le va mejorar los accesos del espacio público para mejorar los tiempos de respuesta y optimizar la calidad de vida de los habitantes.	Pavimentación de 330 m de redadura de pavimento hidráulico. Donde se realizan trabajos de estabilización de suelo según lo requiere la zona involucrada sobe excavaciones desde sus bordes, se coloca y se utiliza arena con un espesor de 100-150, con un espesor de 20 cm, el cual se levanta sobre una sub base de 20 cm. La base de estabilización consiste de 2 capas de 5.0 metros. se incluye la señalización vertical y horizontal para el tránsito de la zona, el pavimento se complementa con bordillos intermedios y canchales pluviales de bloque de 4" verticales y horizontales.	Pavimentar un área donde se encuentran baches, con el tipo producto del frenado y estabilización de los vehículos de la zona, y mejor aproximadamente de la red vial.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Se rompe la estructura del suelo	INGELOS de R.L de C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de septiembre del 2023	L. 7,772,638.24	90.00%	L. 8,636,264.75	08 de mayo del 2025	X					X						
CLP-22-2024	Red Vial	Pavimentación II Etapa desde pavimento Barroca a pavimento Barroca, Barroca/PI Sofrito Puerto Cortés, Cortés	Barroca, El Sofrito, Puentes de Barroca Puerto Cortés, Cortés	Pavimentar los accesos principales de la zona para mejorar los tiempos de respuesta y optimizar la producción y entrega agrícola de los productores de la zona.	Pavimentación de 300 m de redadura de pavimento hidráulico con un ancho efectivo de 5.00m en un espesor de 20cm, incluyendo corte y sellado sub base, bordillos de concreto, pintura en bordillos, señalización horizontal y vertical, señales reflectivas, conos de alta visibilidad de 27" incluye todas las pruebas necesarias para la calidad de la obra	Pavimentar un área donde se encuentran baches, con el tipo producto del frenado y estabilización de los vehículos de la zona, y mejor aproximadamente de la red vial.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Se rompe la estructura del suelo	AMAZON	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 10,770,615.48	51.50%	L. 20,881,707.11	7 de junio del 2025	X					X						
CLP-23-2024	Red Vial	I Etapa de pavimentación calle principal en Tercera, Tercera - Segunda etapa de pavimentación del sector La Cañona, San Antonio, Puerto Cortés	Tercera, Puerto Cortés, Cortés, La Cañona, San Antonio, Puerto Cortés, Cortés	Ampliar la red vial del municipio, mejorar el acceso a las actividades comunitarias, mejorar el tránsito y evitar polvo.	Pavimentación de 1440 m de pavimentación desde la zona hasta puente San Antonio y 2000m en la calle principal de Tercera con un espesor de 17 cm, M80-90 PI, con un ancho de redadura efectiva de 2.7 m, incluye el alineamiento horizontal, curvas de sobana de agua parábola e hiperbólicas, señalización horizontal y vertical, reducción de gases de escape, pintura de alta calidad para garantizar la calidad de los trabajos, canchales pluviales para una correcta evacuación de las aguas con los respectivos niveles con alcantarillas y bocanillos a las propiedades, mareas, estabilización con suelo cemento.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a través y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	AMAZON	Municipalidad de Puerto Cortés	21 de marzo del 2024	L. 31,242,205.14	65.00%	L. 48,064,952.58	9 de junio del 2025	X					X						
CLP-24-2024	Red Vial	Pavimentación II Etapa Mediana Emisland, Ubicación: Mediana Emisland, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.	Mediana Emisland, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.	Ampliar la red vial del municipio, mejorar el acceso a las actividades comunitarias, mejorar el tránsito y evitar polvo.	Construcción de 800.00m de pavimento de concreto hidráulico con una resistencia de 800 psi y un espesor de 17 cm, el cual consiste de: 1.00 m de drenaje, de agua lluvia y construcción de los muros, bordillos de concreto de 0.3x0.15m, mareas de concreto, obra de estabilización sobre hormigón, como veredas.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a través y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	DIK	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de julio del 2024	L. 298,955.46	2.00%	L. 14,897,773.02	7 de septiembre del 2025	X					X						
CLP-14-2024	Salubridad	Construcción de Pozo de Producción de 300 Pm de Profundidad	Sector Campesino, Área Urbana	Dotar de un nuevo pozo de producción de agua para abastecer a las comunidades aldeanas.	El proyecto consiste en la construcción de un pozo de producción de agua de 300 pies de profundidad con sus instalaciones eléctricas, cerco perimetral, perforación del pozo, línea de impulsión, caudal de control, Pruebas.	Dotar de una mejorabilidad de agua en las viviendas de agua de 200 pies de profundidad con sus instalaciones eléctricas, cerco perimetral, perforación del pozo, línea de impulsión, caudal de control, Pruebas.	Destruye y corte de la capa vegetal.	Corte en el suelo para excavaciones profundas.	GED Construcciones S.A. de C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 5,004,952.90	75.50%	L. 6,535,587.49	6 de junio del 2025	X				X							
CLP-19-2024	Red Vial	I Etapa Adquisición de la Excaridad, Puerto Cortés, Cortés	La Excaridad, Puerto Cortés, Cortés	Adquirir los accesos principales de la zona para mejorar el tránsito y evitar polvo.	En la actualidad se ejecuta aproximadamente 450 metros de Adquisición con una sección promedio de 6 cm. Con un espesor de 250.00 cm.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a través y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	GED Construcciones S.A. de C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de junio del 2024	L. 4,248,262.72	80.10%	L. 5,304,947.22	25 de mayo del 2025	X				X							
CLP-21-2024	Red Vial	I etapa pavimentación cruces de Pueblo Nuevo hasta nuevas Horizontales	Pueblo Nuevo	Ampliar la red vial del municipio, mejorar el acceso a las diferentes comunidades.	75 m de pavimento hidráulico con un ancho de redadura promedio de 2.7 m y un espesor de 10 cm, 80 m de de concreto primario, muros de canal, acceso a propiedades y pruebas de calidad para garantizar la calidad del proyecto.	mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Cortés, Cortés, Honduras con los accesos de calidad en todo el municipio	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	INGELOS	Municipalidad de Puerto Cortés	31 de octubre del 2023	L. 14,415,571.09	100.00%	L. 14,415,571.09	30 de abril del 2025	X				X							
CLP-04-2024	Salubridad	Construcción de Pozo de Producción de 300 Pm de Profundidad	Sector Campesino, Área Urbana	Dotar de un nuevo pozo de producción de agua para abastecer a las comunidades aldeanas.	El proyecto consiste en la construcción de un pozo de producción de agua de 300 pies de profundidad con sus instalaciones eléctricas, cerco perimetral, perforación del pozo, línea de impulsión, caudal de control, Pruebas.	Dotar de una mejorabilidad de agua en las viviendas de agua de 200 pies de profundidad con sus instalaciones eléctricas, cerco perimetral, perforación del pozo, línea de impulsión, caudal de control, Pruebas.	Destruye y corte de la capa vegetal.	Corte en el suelo para excavaciones profundas.	GED Construcciones S.A. de C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 5,004,952.90	75.50%	L. 6,535,587.49	6 de junio del 2025	X				X							
CLP-19-2024	Red Vial	I Etapa Adquisición de la Excaridad, Puerto Cortés, Cortés	La Excaridad, Puerto Cortés, Cortés	Adquirir los accesos principales de la zona para mejorar el tránsito y evitar polvo.	En la actualidad se ejecuta aproximadamente 450 metros de Adquisición con una sección promedio de 6 cm. Con un espesor de 250.00 cm.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a través y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	GED Construcciones S.A. de C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de junio del 2024	L. 4,248,262.72	80.10%	L. 5,304,947.22	25 de mayo del 2025	X				X							
CLP-21-2024	Red Vial	I etapa pavimentación cruces de Pueblo Nuevo hasta nuevas Horizontales	Pueblo Nuevo	Ampliar la red vial del municipio, mejorar el acceso a las diferentes comunidades.	75 m de pavimento hidráulico con un ancho de redadura promedio de 2.7 m y un espesor de 10 cm, 80 m de de concreto primario, muros de canal, acceso a propiedades y pruebas de calidad para garantizar la calidad del proyecto.	mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Cortés, Cortés, Honduras con los accesos de calidad en todo el municipio	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	INGELOS	Municipalidad de Puerto Cortés	31 de octubre del 2023	L. 14,415,571.09	100.00%	L. 14,415,571.09	30 de abril del 2025	X				X							

