



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MES FEBRERO DE 2025
ELECTRIFICACION

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y aldeas del Municipio de Comayagua, mediante la instalación o ampliación de un sistema de energía eléctrica, que contribuya a su vez a mejorar el ingreso familiar.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Instalacion de Sistema de Energia Electrica	El Tamarindo	varios	9/7/2024	4 meses	Walter Omar Padilla Colindres	139-2024	1,262,045.00	98%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Instalacion de Sistema de Energia Electrica	La Jaguita	Varios	1/8/2024	2 Mes	SELCOM	165-2024	298,829.00	95%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Instalacion de sistema Energia Electrica	El Lindero, Planes del Horno	varios	9/12/2024	5 mese	Walter Omar Padilla Colindres	330-2024	1,232,450.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Instalacion de Sistema de Energia Electrica	San Juan La Laguna,(El Paraíso)	varios	11/12/2024	3 mese	Luis Humberto Vallecillo Bonilla	340-2024	290,360.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Instalacion de Energia Electrica	El Duraznal	varios	18/12/2024	4 meses	Luis Humberto Vallecillos	353-2024	1,433,400.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



6	Instalacion sistema de Energia Electrica	Col. Monte Fresco	varios	18/12/2024	4 meses	SELCOM	354-2024	655,120.00	62%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Instalacion de Sistema de Energia Electrica	El Volcan	varios	3/1/2025	3 mese	Selcom	364-2024	119,020.00	89%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMATEPEC
28 DE FEBRERO DE 2025

