

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES DE MAYO 2017

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

#	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Contruccion de pavimento	Empates,	200 familias	Mes de junio	2 meses	La central Agroferretera Ferreteria el Jordan, Argos, Concretos el socio, Benjamin Sierra	096-2017	0%	0%	Orden de compra 113146/ 113068/ 113148
2	Contruccion de pavimento	La Flor	200 familias	Mes de junio	3 meses	La central Agroferretera Ferreteria el Jordan, Argos, Concretos el socio, Benjamin Sierra	095-2017 097-2018	0%	0%	Orden de compra 113146/ 113068/ 113149
3	Contruccion de pavimento	Tizikil, Milagro de Dios	30 familias	Mes de junio		CONSTRUMAR	093-2017	0%	20%	
4	Contruccion de pavimento	Col. Primero de Mayo	25 familias	Mes de junio	18 dias	FW Asociados	073-2017	0%	100%	

OSCAR LOPEZ
 DESARROLLO COMUNITARIO
 31 DE MAYO 2017

