



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES DE ABRIL 2017

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

#	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Reparacion de calles	Las Marias, Piedras Azules, Colonia Rosario	150	14/04/2017	2 semanas	Trnsportes Andara	061-2017	100%	100%	Finalizado
2	Reparacion de calles	Jaguitas, San Antonio del Matazano	120	14/04/2017	2 semanas	Trnsportes Andara	062-2017	100%	100%	Finalizado
3	Muro de contencion	Guayabal	1	14/04/2017	2 semanas	AMC	*****	100%	100%	Entrega de 60 bolsas de cemento-contraparte por parte de los becinos

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
28 DE ABRIL 2017

