

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de marzo 2017

| Monte del Contrato | Título del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Firma del Contrato | Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato | Fecha de inicio | Duración           | Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual. | Descripción de actividades realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad                                                                                                                 | Cantidad                                                                                                                                                                  | Porcentaje de avance | Monto ejecutado | Monto a |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|
| L. 439,968.39      | Proyecto: Reparaciones varias salón nuevo I.D.O. ubicado en el Barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/11/2016         | Luis Alberto Valladares Pagoaga                                                                                  | 01/03/2017      | 90 días Calendario | Una sola entrega                                                           | Trazado y marcado<br>Corte y conformación a mano<br>Demolición de pared. Altura máxima de 5.00m<br>Corte y conformación del interior del recinto<br>Relleno con material selecto<br>Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 armado<br>Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 encofrado y fundido<br>Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 armado<br>Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 encofrado y fundido<br>Pared de ladrillo rústico<br>Tallado de elementos en el exterior<br>Repello de pared en interiores, e=1.5cm.<br>Piso de concreto e=7.5 cm. Escobillado, ranurado en pastillas de 3.00 x 3.00m<br>Acera e=10 cm. cizado estampado<br>Puerta P-1, 1.90 x 2.70 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada)<br>Puerta P-2, 1.90 x 2.80 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada)<br>Cubierta de aluzinc natural cal. 26<br>Cubierta de aluzinc natural cal. 26<br>Estructura canaleta 2" x 6" aluminizada<br>Limpieza final                                                                                  | ML<br>M2<br>M2<br>M3<br>M3<br>ML<br>ML<br>ML<br>ML<br>ML<br>M2<br>ML<br>Unidad<br>Unidad<br>M2<br>ML<br>M2<br>M2       | 50.26<br>75.39<br>23.36<br>153.14<br>38.17<br>6.05<br>6.05<br>24.8<br>24.8<br>36.86<br>343.58<br>85.34<br>306.03<br>50.26<br>1<br>1<br>416.8<br>26.28<br>409.46<br>381.43 | 80.00%               | L. 351,974.71   | L. 351  |
| L. 113,231.30      | Servicios De Reparacion Y Mantenimiento De La Red De Semaforos En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli En El Proyecto: Comité Vial,                                                                                                                                                                                                                                       | 28/02/2017         | Cristobal Izaguirre Montoya                                                                                      | 01/03/2017      | 10 meses           | 10 entregas                                                                | Servicio de mantenimiento de la red de semáforos de la ciudad, lo cual incluye:<br>-Monitoreo (supervisión frecuente)<br>-Control de tiempos<br>-Evaluación óptica (grado óptimo de luminiscencia, nivel de Lux)<br>-Evaluación Física (Condición de la infraestructura).<br>-Verificar Cadencia (Flujo continuo de operatividad de la red)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mes                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                        | 20.00%               | 22646.26        | 2264    |
| L. 160,000.00      | Por Servicio De Alquiler De Vehículo Para Realizar Trabajos De Recolección Y Botado De Desechos Sólidos Provenientes Del Mercado Y Terminal Provisional Contemplados Para La Ejecución Del Proyecto "Desechos Sólidos Terminal Y Mercado Provisional (Contratación De Vehículo)", Ubicado En El Barrio El Carmelo, Contiguo A Estadio Marcelo Tinoco De La Ciudad De Danlí | 01/03/2017         | Leonel Lagos Salinas                                                                                             | 01/03/2017      | 4 meses            | 4 entregas                                                                 | Servicio de alquiler de vehículo para realizar trabajos de recolección y botado de desechos sólidos provenientes del Mercado y Terminal Provisional, que comprende las actividades siguientes:<br>1. Recolección de Basura (Puestos y lugares de acopio establecidos para ese fin).<br>2. Limpieza de las áreas estipuladas para el acopio de los desechos.<br>3. Acarreo de Desechos del Mercado y terminal provisional hacia el crematorio municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mes                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                         | 50%                  | L. 80,000.00    | L. 8    |
| L. 540,000.00      | CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO: ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS UBICADO EN TODO EL MUNICIPIO DE DANLI.                                                                                                                                                                           | 14/03/2017         | Ing. Dagoberto Godoy Martel                                                                                      | 22/03/2017      | 9 meses            | 9 entregas                                                                 | Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Global                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                         | 22%                  | L. 60,000.00    | L. 12   |
| L. 150,000.00      | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ALTO PINO, EL PORVENIR, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                                                                                                                                                               | 21/03/2017         | Ing. Javier Antonio Estrada                                                                                      | 27/03/2017      | 15 días calendario | Una sola entrega                                                           | Suministro e instalación de cable de aluminio #2ACSR<br>Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 forrado<br>Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4<br>Suministro e instalación de lámparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100watts)<br>Suministro e instalación de estructuras secundarias tipo B-II-2<br>Suministro e instalación de estructuras primaria tipo A-I-5/B-2A<br>Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles, incluye(plato de anclaje 16 pulg. X 16 pulg y varilla de anclaje galvanizada de 5/8 pulg x 8 pies)<br>Suministro e instalación de sistema de aterrizaje, incluye (Varilla de cobre polo tierra, 5/8 pulg. X 8pies, conector, cable de aluminio para aterrizaje)<br>Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies, clase 4<br>Suministro e instalación de postes de madera de 30 pies, clase 5<br>Suministro e instalación de cuchilla corta circuito rompe arco DR-I-I<br>Elaboración de diseño eléctrico | Mts<br>Mts<br>pies<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>unidad<br>Global | 750<br>1500<br>420<br>7<br>15<br>1<br>14<br>6<br>1<br>2<br>1<br>1                                                                                                         | 100%                 | L. 150,000.00   | L. 15   |
| L. 79,600.00       | CONTRATO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CHAPEA DE CALLES DEL PROYECTO: LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIAS, UBICADO EN LA COMUNIDADES SANTA ANA, LA LIMA, ZONA LA LODOSA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                                                                                                                                       | 21/03/2017         | Azucena de La Cruz Castellanos                                                                                   | 27/03/2017      | 31 días calendario | Una sola entrega                                                           | Limpieza y chapeo de calles ambos lados de la calle en los siguientes tramos:<br>De Santa Ana a La Majada<br>Del Puente La Lima a Los Corrales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Km<br>Km                                                                                                               | 13<br>10                                                                                                                                                                  | 100%                 | L. 79,600.00    | L. 7    |

|               |                                                                                                                                                                                                                           |            |                             |            |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |               |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|
| L. 265,000.00 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN COLONIA NARANJO, JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                                             | 31/03/2017 | Ing. Javier Antonio Estrada | 31/03/2017 | 30 días calendario | Una sola entrega | <p>Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR</p> <p>Suministro e instalación de cable aluminio 2/0 ACSR</p> <p>Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 forrado</p> <p>Suministro e instalación de cable de acero galvanizado 1/4"</p> <p>Suministro e instalación de cuchilla corta circuito rompe arco</p> <p>Suministro e instalación de lámparas (brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240V y foco de sodio de 100watts)</p> <p>Suministro e instalación de estructuras primarias</p> <p>Suministro e instalación de estructuras secundarias de tipo B-II-1, B-III-2, B-III-4</p> <p>Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-2</p> <p>Suministro e instalación de maderas sencillas y dobles, incluye (plato de anclaje 16 pulg. Y varilla de anclaje galvanizada de 5/8 pulg. X 8pies)</p> <p>Suministro e instalación de transformador de 25 kva. 19,920/34,500V</p> <p>Suministro e instalación de aterrizaje (incluye cable, grapa y varilla)</p> <p>Elaboración de diseño eléctrico</p> <p>Trámite de recepción del proyecto ante la E.N.E.E.</p>                                                                                                                                                                 | <p>ml 50</p> <p>ml 750</p> <p>ml 1360</p> <p>pie 790</p> <p>unidad 1</p> <p>unidad 11</p> <p>unidad 2</p> <p>unidad 13</p> <p>unidad 2</p> <p>unidad 12</p> <p>unidad 1</p> <p>unidad 3</p> <p>Global 1</p> <p>Global 1</p>                        | 100%    | L. 265,000.00 | L. 2   |
| L. 499,999.04 | Para realizar trabajos en el proyecto: Mejoras al Estadio Marcelo Tinoco, ubicado en el barrio El Carmelo de esta ciudad de Danli.                                                                                        | 19/12/2016 | Jose Mario Fortín Benites   | 02/01/2017 | 90 días calendario | una sola entrega | <p>Excavación de zapata aislada</p> <p>Fundición de zapata aislada de 1.50x1.50x 0.25</p> <p>Fundición de columna 0.40x0.30 con 8#5 y #3 a 0.15</p> <p>Fundición de viga de 0.30x0.40 con 6#5 y #3 a 0.15</p> <p>Fundición en gradas con varilla #4 en ambos sentidos</p> <p>Fundición con viga de cimentación 4#4 y est. #2 a 0.15</p> <p>Viga de cierre de 0.30x0.20 con 6#4 y est. #2 a 0.15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>M3 14.85</p> <p>Unidad 15</p> <p>ML 89.35</p> <p>ML 50.50</p> <p>ML 208.92</p> <p>ML 12</p> <p>ML 51.55</p>                                                                                                                                     | 100.00% | L. 499,999.04 | L. 499 |
| L. 230,497.68 | CONTRATO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI PARA EL PROYECTO: "BARRIDO DE CALLES DEL SECTOR I", UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI. | 02/02/2017 | Nidia Xiomara Morán Avila   | 02/02/2017 | 3 meses            | 3 entregas       | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE DANLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Global 1                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00% | L. 76,832.56  | L. 230 |
| L. 223,000.00 | CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE BASURA A AMBOS COSTADOS DE LAS CALLES PAVIMENTADAS PARA EL PROYECTO: BARRIDO DE CALLES DEL SECTOR II, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE DANLI.                        | 02/02/2017 | Reinaldo Moncada Navarro    | 02/02/2017 | 3 meses            | 3 entregas       | POR SERVICIO DE LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE BASURA A AMBOS COSTADOS DE LAS CALLES, DE 5,600 METROS LINEALES DE CALLES PAVIMENTADAS URBANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Global 1                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00% | L. 74,333.33  | L. 223 |
| L. 455,000.00 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, LA LODOSA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI                                  | 26/04/2017 | Javier Antonio Estrada      | 08/05/2017 | 30 días calendario | Una sola entrega | <p>Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR</p> <p>Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR</p> <p>Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 forrado</p> <p>Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4</p> <p>Suministro e instalación de cuchilla corta circuito rompe arco</p> <p>Suministro e instalación de lámparas brazo de aluminio de 3 pies, canasta, fotocelda 105-240v y foco de sodio de 100watts)</p> <p>Suministro e instalación de estructuras primarias</p> <p>Suministro e instalación de estructuras secundarias</p> <p>Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-2A</p> <p>Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles, incluye(plato de anclaje 16 pulg. X 16 pulg y varilla de anclaje galvanizada de 5/8 pulg x 8 pies)</p> <p>Suministro e instalación de transformador de 15kva. 19,920/34500</p> <p>Suministro e instalación de sistema de aterrizaje, incluye (Varilla de cobre polo tierra, 5/8 pulg. X 8pies, conector, cable de aluminio para aterrizaje)</p> <p>Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies</p> <p>Suministro e instalación de postes de madera de 30 pies,</p> <p>Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies</p> | <p>Mts 2,550</p> <p>Mts 1,860</p> <p>Mts 630</p> <p>Mts 1,980</p> <p>pie 1</p> <p>unidad 6</p> <p>unidad 10</p> <p>unidad 10</p> <p>unidad 15</p> <p>unidad 30</p> <p>unidad 1</p> <p>unidad 8</p> <p>unidad 7</p> <p>unidad 5</p> <p>unidad 1</p> | 0.00%   | L. 0.00       | L.     |
| L. 250,000.00 | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS MINAS EL OBRAJE, ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI                  | 26/04/2017 | Javier Antonio Estrada      | 28/04/2017 | 15 días calendario | Una sola entrega | <p>Suministro de poste de madera de 35 pies</p> <p>Instalación de Poste de madera de 30 pies</p> <p>Elaboración de diseño eléctrico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>unidad 15</p> <p>unidad 16</p> <p>Global 1</p>                                                                                                                                                                                                  | 10.00%  | L. 25,000.00  | L. 25, |
| 399,994.75    | CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA PEINETA, JAMASTRAN, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.                    | 26/04/2017 | Dagoberto Godoy Martel      | 26/04/2017 | 60 días calendario | Una sola entrega | <p>TRAZADO Y MARCADO</p> <p>EXCAVACION, tipo II</p> <p>BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO</p> <p>ESTRUCTURA DE CONCRETO CICLOPEO</p> <p>RELLENO CON MATERIAL SELEC TO (EN APROXIMACIONES)</p> <p>CONSTRUCCION DE PRETIL</p> <p>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA</p> <p>FUNDICION CONCRETO CLASE A</p> <p>SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS</p> <p>CURADO DE LOSA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>ML 37.40</p> <p>M3 67.00</p> <p>M3 83.75</p> <p>M3 88.00</p> <p>M3 125</p> <p>ML 14.40</p> <p>M2 27</p> <p>M3 8.10</p> <p>KG 1,500.00</p> <p>M2 32.40</p>                                                                                       | 10.00%  | L. 39,999.48  | L. 39, |

*[Firma]*  
Ing. Aly V Gpmaz  
Directora Unidad Técnica

