

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**REPORTE DE PROYECTOS DE JUNIO 2017**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO								
HOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASIENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROXIMACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CUADRANTE 1 Y 4 AVENIDA ENTRE 1 Y 15 CALLE S.E.	30/06/2017	CUADRANTE 1 Y 4 AVENIDA ENTRE 1 Y 15 CALLE S.E.	DISTRITO 6, SECTOR	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN COL. FESITRANH (ZONA 3)	30/06/2017	COL. FESITRANH (ZONA 3)	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO ASFALTICA, COLOCACION DE EMULSION TIPO c19-1 Y GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETAASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 11,000 M <sup>2</sup> DE LA SUPERFICIE Y EVITAR EL AVANCE DEL DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN 21 AVENIDA DESDE 10 CALLE HASTA 7 CALLE S.E.	30/06/2017	21 AVENIDA DESDE 10 CALLE HASTA 7 CALLE S.E.	DISTRITO 1	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250-11-16 Kg/m <sup>2</sup> , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTALURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 9,500 M <sup>2</sup>	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETAASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN 13 AVENIDA DESDE 1 HASTA 7 CALLE S.O.	30/06/2017	13 AVENIDA DESDE 1 HASTA 7 CALLE S.O	SECTOR NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250-11-16 Kg/m <sup>2</sup> , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTALURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 9,500 M <sup>2</sup>	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETAASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADAS EN LAS CO	30/06/2017	COLONIAS: CHOTEPE, MORALES 1, 2 Y 3, LA BOLSA, ANGEL FALJADO, PADILLA Y CHAMELECON CENTRO, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO	DISTRITO 7	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	DESACTIVAR TOTAL O PARCIAL LAS ARCILLAS DEL SUELO, LA ELASTICIDAD Y LA HUMEDAD, PARA OBTENER UNA ESTABILIDAD CAPAZ DE SOPORTAR LA CIRCULACION VEHICULAR Y LAS CONDICIONES DEL CLIMA MAS SEVERAS	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO DE UN ESPESOR DE 0.03 M Y ESTABILIZAR LA BASE CON CAL EN UNA LONGITUD DE 18,800 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADAS EN LAS CO	30/06/2017	COLONIAS: 6 DE MAYO, LLANOS DE SULA I Y II, SAN JOSE DEL BOQUERON Y COPEN ALDEA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	SECTOR SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	DESACTIVAR TOTAL O PARCIAL LAS ARCILLAS DEL SUELO, LA ELASTICIDAD Y LA HUMEDAD, PARA OBTENER UNA ESTABILIDAD CAPAZ DE SOPORTAR LA CIRCULACION VEHICULAR Y LAS CONDICIONES DEL CLIMA MAS SEVERAS	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO DE UN ESPESOR DE 0.03 M Y ESTABILIZAR LA BASE CON CAL EN UNA LONGITUD DE 18,800 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**REPORTE DE PROYECTOS DE JUNIO 2017**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO								
NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: VIDA NUEVA Y NACO CORTES, SECTOR COFRADA, EN SU SEGUNDO CICLO	30/06/2017	COLONIAS: VIDA NUEVA Y NACO CORTES, SECTOR COFRADA, EN SU SEGUNDO CICLO	DISTRITO 5	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	DESACTIVAR TOTAL O PARCIAL LAS ARCILLAS DEL SUELO, LA ELASTICIDAD Y LA HUMEDAD, PARA OBTENER UNA ESTABILIDAD CAPAZ DE SOPORTAR LA CIRCULACION VEHICULAR Y LAS CONDICIONES DEL CLIMA MAS SEVERAS	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO DE UN ESPESOR DE 0.03 M Y ESTABILIZAR LA BASE CON CAL EN UNA LONGITUD DE 18,800 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PERFECTO VASQUEZ, SAN SEBASTIAN, BRISAS DEL SAUCE SUR, ACCESO RELLENO SANITARIO AMBAS TROCHAS DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, ZALDIVAR Y 14 DE FEBRERO, SECTOR SATELITE, EN SU SEGUNDO CICLO	30/06/2017	COLONIAS: PERFECTO VASQUEZ, SAN SEBASTIAN, BRISAS DEL SAUCE SUR, ACCESO RELLENO SANITARIO AMBAS TROCHAS DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, ZALDIVAR Y 14 DE FEBRERO, SECTOR SATELITE, EN SU SEGUNDO CICLO	SECTOR S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	DESACTIVAR TOTAL O PARCIAL LAS ARCILLAS DEL SUELO, LA ELASTICIDAD Y LA HUMEDAD, PARA OBTENER UNA ESTABILIDAD CAPAZ DE SOPORTAR LA CIRCULACION VEHICULAR Y LAS CONDICIONES DEL CLIMA MAS SEVERAS	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO DE UN ESPESOR DE 0.03 M Y ESTABILIZAR LA BASE CON CAL EN UNA LONGITUD DE 15,450 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SAN MANUEL, EL CHORIZO, LA FUENTE I Y II, MIRAMONTES, 21 DE ABRIL, SANTO DOMINGO, MEZCALAR, SAN ISIDRO, GUADALUPE, SECTOR COFRADA	30/06/2017	COLONIAS: SAN MANUEL, EL CHORIZO, LA FUENTE I Y II, MIRAMONTES, 21 DE ABRIL, SANTO DOMINGO, MEZCALAR, SAN ISIDRO, GUADALUPE, SECTOR COFRADA	DISTRITO 18	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	DESACTIVAR TOTAL O PARCIAL LAS ARCILLAS DEL SUELO, LA ELASTICIDAD Y LA HUMEDAD, PARA OBTENER UNA ESTABILIDAD CAPAZ DE SOPORTAR LA CIRCULACION VEHICULAR Y LAS CONDICIONES DEL CLIMA MAS SEVERAS	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO DE UN ESPESOR DE 0.03 M Y ESTABILIZAR LA BASE CON CAL EN UNA LONGITUD DE 18,190 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PARAISO I Y II, MILENIUM, SAN JUAN BOSCO, LA DOS MIL, OJO DE AGUA, RIVERA FAJARDO, COFRADA CENTRO Y SAN BARTOLO, SECTOR COFRADA, EN SU SEGUNDO CICLO	30/06/2017	COLONIAS: PARAISO I Y II, MILENIUM, SAN JUAN BOSCO, LA DOS MIL, OJO DE AGUA, RIVERA FAJARDO, COFRADA CENTRO Y SAN BARTOLO, SECTOR COFRADA, EN SU SEGUNDO CICLO	SECTOR CHAMELECON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	DESACTIVAR TOTAL O PARCIAL LAS ARCILLAS DEL SUELO, LA ELASTICIDAD Y LA HUMEDAD, PARA OBTENER UNA ESTABILIDAD CAPAZ DE SOPORTAR LA CIRCULACION VEHICULAR Y LAS CONDICIONES DEL CLIMA MAS SEVERAS	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO DE UN ESPESOR DE 0.03 M Y ESTABILIZAR LA BASE CON CAL EN UNA LONGITUD DE 22,000 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, LOMAS DE SAN JUAN, BRISAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE Y ALAMEDA, SECTOR CARMENES EN SU SEGUNDO CICLO	30/06/2017	COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, LOMAS DE SAN JUAN, BRISAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE Y ALAMEDA, SECTOR CARMENES EN SU SEGUNDO CICLO	DISTRITO 15 Y 16	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	DESACTIVAR TOTAL O PARCIAL LAS ARCILLAS DEL SUELO, LA ELASTICIDAD Y LA HUMEDAD, PARA OBTENER UNA ESTABILIDAD CAPAZ DE SOPORTAR LA CIRCULACION VEHICULAR Y LAS CONDICIONES DEL CLIMA MAS SEVERAS	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO DE UN ESPESOR DE 0.03 M Y ESTABILIZAR LA BASE CON CAL EN UNA LONGITUD DE 16,360 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**REPORTE DE PROYECTOS DE JUNIO 2017**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO								
NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, ISLAS DEL PROGRESO II, GOYBI, SAN JOSE V, BUENOS AMIGOS, SECTOR SUR ESTE, EN SU SEGUNDO CICLO	30/06/2017	COLONIAS: LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, ISLAS DEL PROGRESO II, GOYBI, SAN JOSE V, BUENOS AMIGOS, SECTOR SUR ESTE, EN SU SEGUNDO CICLO	SECTOR RIVERA HERNANDEZ	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	DESACTIVAR TOTAL O PARCIAL LAS ARCILLAS DEL SUELO, LA ELASTICIDAD Y LA HUMEDAD, PARA OBTENER UNA ESTABILIDAD CAPAZ DE SOPORTAR LA CIRCULACION VEHICULAR Y LAS CONDICIONES DEL CLIMA MAS SEVERAS	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO DE UN ESPESOR DE 0.03 M Y ESTABILIZAR LA BASE CON CAL EN UNA LONGITUD DE 12,700 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, LOS ANGELES, BUENA VISTA, SATURNO Y VILLEDA MORALES, UNIVERSAL, AYESTAS, CARMEN RIVA, VILLAS DEL CARMEN, LAS VEGAS, MIGUEL ANGEL PAVON Y SAN FERNANDO, SECTOR SECTOR SUR ESTE EN SU SEGUNDO CICLO	30/06/2017	COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, LOS ANGELES, BUENA VISTA, SATURNO Y VILLEDA MORALES, UNIVERSAL, AYESTAS, CARMEN RIVA, VILLAS DEL CARMEN, LAS VEGAS, MIGUEL ANGEL PAVON Y SAN FERNANDO, SECTOR SECTOR SUR ESTE EN SU SEGUNDO CICLO	DISTRITO 19	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	DESACTIVAR TOTAL O PARCIAL LAS ARCILLAS DEL SUELO, LA ELASTICIDAD Y LA HUMEDAD, PARA OBTENER UNA ESTABILIDAD CAPAZ DE SOPORTAR LA CIRCULACION VEHICULAR Y LAS CONDICIONES DEL CLIMA MAS SEVERAS	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO DE UN ESPESOR DE 0.03 M Y ESTABILIZAR LA BASE CON CAL EN UNA LONGITUD DE 16,550 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOQUINES DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA JARDINES DEL VALLE	30/06/2017	COLONIA JARDINES DEL VALLE	SECTOR COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO HIDRAULICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, EXISTENTE e=20 cms, SUMINISTRO, DE Y COLOCACION DE CONCRETO 6,500 PSI e= 1.20 cms, COMPACTACION COLOCACION DE MATERIAL Y SEÑALIZACION	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 4,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e=20 cms	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD FESITRANH, COLONIA FESITRANH, SECTOR N.O.	30/06/2017	COLONIA FESITRANH, SECTOR N.O. DISTRITO 1	DISTRITO 13,14 Y 16	DESMOTAJE DE TECHO, CIELO FALSO, PUERTAS Y VENTANAS EN MAL ESTADO, CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA, INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO TERMO ACUSTICO, CERAMICA DE PISO, INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS TIPO CELOSIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PINTURA.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD, EL CUAL BENEFICIARA A LOS VECIOS DE LA COLONIA FESITRANH, ALTOS DE SULA, Y JUAN RAMON MOLINA.	DESMOTAJE DE TECHO, CIELO FALSO, PUERTAS Y VENTANAS EN MAL ESTADO, CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA, INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO TERMO ACUSTICO, CERAMICA DE PISO, INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS TIPO CELOSIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	TRANSFERENCIA	1,600,000.00	18/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LOS CASTAÑOS II	30/06/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO (COLONIA LOS CASTAÑOS)	SECTOR SATELITE	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE 0.8 X 0.8 MTS.	MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	EXCAVACION DE CANAL 231 M3, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE 0.8 X 0.8 MTS. SEGUN DISEÑO 447 ML, CONSTRUCCION DE QUEBRAPATAS SEGUN DISEÑO, CABEZAL DE DESCARGA SEGUN DISEÑO	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	12/06/2017	EJECUCION		08/08/2017



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**REPORTE DE PROYECTOS DE JUNIO 2017**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO								
NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ABENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE AFROSIACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ARMENTA	30/06/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO NUMERO 1 (ARMENTA)	DISTRITO 19	CONSTRUCCION DE CJA PUENTE	MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION Y MEJORAR LA VIALIDAD	EXCAVACION ESTRUCTURAL 325 M3 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 4000 PSI INCLUYE ENCOFRADO 38.67 M3 , LOSA DE APROXIMACION E=20 CM 75 M2, CABEZALES DE PROTECCION , CONSTRUCCION DE PASAMANOS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,500,000.00	12/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA JUAN LINDO BELLA VISTA GRACIAS A DIOS , POTOSI, LOMA LINDA, PEDREGAL, ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORQUIDIA BLANCA, TREJO, Y BARRIO RIO PIEDRAS	30/06/2017	INICIANDO EN EL DISTRITO 2 (COLONIA JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS , POTOSI, LOMA LINDA, PEDREGAL, ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORQUIDIA BLANCA Y FINALIZANDO EN EL DITRITO 5 (COLONIA TREJO Y BARRIO RIO PIEDRAS)	SECTOR COFRADIA	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES , POZOS DE INSPECCION, TUBERIAS Y DESALOJO DEL SEDIMENTO DEL SITEMA DE AGUAS LLUVIAS	MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 971 UNO , MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS 310 UNO , MEJORAMIENTO DE TUBERIA 6704 ML , DESALOJO DE SEDIMENTO 341 M3 , LIMPIEZA Y REPARACION DE QUIEBRAPATAS 22 UNO	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,950,000.00	12/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE CANALES COLONIA LOS CASTAÑOS Y COLONIA JUAN RAMON MOLINA	30/06/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3 (COLONIA LOS CASTAÑOS Y JUAN RAMON MOLINA)	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA LOS CASTAÑOS Y JUAN RAMON MOLINA	MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA LOS CASTAÑOS 5828.23 ML , MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA JUAN RAMON MOLINA 2578 ML , DESALOJO DE SEDIMENTO 2114 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,950,000.00	12/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA PLUVIAL	30/06/2017	BARRIOS Y COLONIAS COMPRENDIDOS EN LOS DISTRITOS DEL 1 AL 9.	SECTOR COFRADIA	REPARACION DE POZOS Y TRAGANTES DEL SISTEMA PLUVIAL		CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TAPADERA DE CONCRETO RECTANGULARES Y CUADRASCON ARO METALICO 200 UNO,CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TAPADERAS DE CONCRETO PERFORADAS PARA CAPTAR AGUAS LLUVIAS 200 UNO,CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TAPADERAS Y REPARACION DE POZOS 150 UNO	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,800,000.00	12/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL SUNSERI ENTRE PASAJE ENTRE 17 Y 18 CALLE SECTOR S.E.	30/06/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 8, CANAL SUNSERI EN PASAJE ENTRE 17 Y 18 CALLE SECTOR S.E.	DISTRITO 16	CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO PEATONAL	MEJOAR ACCESO DE NIÑOS A LA ESCUELA	EXCAVACION GENERALI 238 M3, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30 x 1.25 x 1.25 M, ARMADO CON 4 VAR # 4 var # 5 A CADA SENTIDO 4 UNO, COLUMNA DE CONCRETO 3000 PSI DE 0.30 x 0.30 M, REFORZADO CON 8 VAR # 6 Y VAR # 7 A CADA 0.15 M 16.40 ML, VIGA DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 x 0.40 m, REFORZADA CON 4 VAR #5 Y VAR #3 A CADA 0.20 M 3 ML , PUENTE METALICO DE ANCHOS DE 3" x 3" x 3/8" Y TUBO ESTRUCTURAL DE 2.5" x 2.5" x 3/8", CON PISO DE LAMINA METALICA ANTIDERRAPANTE DE 3/16" DE ESPESOR, DE PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE 25 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,950,000.00	12/06/2017	EJECUCION		08/08/2017



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**REPORTE DE PROYECTOS DE JUNIO 2017**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO								
NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE AFROSIACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION
MEJORAMIENTO DE PUENTE PEATONAL ACCESO COLONIA LOS LAURELES SECTOR RIVERA HERNANDEZ	30/06/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 15, COLONIA LOS LAURELES SECTOR RIVERA HERNANDEZ	SECTOR CARMEN	MEJORAMIENTO DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA	MEJORAR EL ACCESO A LA COLONIA	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DE PISO A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4 P.L.G., LARGUEROS DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4", TRAVESANOS DE TUBO ESTRUCTURAL 4"X4" Y PISO DE CANALETA DE 6 FUNDIDA CON CONCRETO. 67.79 M2, BARANDAL PUENTE, MALLA ELECTROSOLDADA PINTADA A DOS MANOS 123 ML, SUMINISTRO, INSTALACION Y TENSIONADO DE CABLES DE SOPORTE ACERADO DE 1/2" 361 ML, TENSIONADO DE CABLE DE ACERO DE 1" EXISTENTE, 145 ML, MORDAZA PARA CABLE PRINCIPAL 114 UND, PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA DOS MANOS, LA PRIMERA COLOR ROJO Y LA SEGUNDA COLOR VERDE. 550 M2	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,500,000.00	12/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE CANAL PRIMERA AVENIDA DESDE LA 12 CALLE HASTA DESCARGAR A RIO PIEDRAS SECTOR N.E Y MEJORAMIENTO DE CANAL FRENTE CEMCOL	30/06/2017	INICIANDO EN EL DISTRITO 3 PASANDO POR EL DISTRITO 4 Y FINALIZANDO EN DISTRITO 15.	DISTRITO 9 Y 10	EXTRACCION Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL 1 ERA AVENIDA 1899 ML, MEJORAMIENTO DE CANAL FRENTE CEMCOL 728 ML, DESALOJO DE SEDIMENTO 2609M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,998,899.00	12/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 22 Y 23 AVENIDA ENTRE 7 Y 10 CALLES S.E.	17/02/2017		SECTOR SUR ESTE	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M CON UN ESPESOR DE ± 0.07 M	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M CON UN ESPESOR DE ± 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	999,999.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION CANCHA SANTA MARTA, COMUNIDAD SANTA MARTA, SECTOR EL MERENDON	25/04/2017	SECTOR EL MERENDON, DISTRITO 20	DISTRITO 4 Y 7	EXCAVACION, FUNDICION DE CIMENTO, PEDESTALES, INSTALACION DE TUBO ESTRUCTURAL, ACOMETIDA, CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE LAMPARAS REFLECTORAS.	PROVEER A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA CON UNA CANCHA DE FUTBOL CON ILUMINACION ADECUADA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE.	EXCAVACION, FUNDICION DE CIMENTO, PEDESTALES, INSTALACION DE TUBO ESTRUCTURAL, ACOMETIDA, CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE LAMPARAS REFLECTORAS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	910,000.00	12/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION CANCHA NARANJITO, COMUNIDAD NARANJITO, SECTOR EL MERENDON	31/05/2017	SECTOR EL MERENDON, DISTRITO 20	SECTOR SUR ESTE	EXCAVACION, FUNDICION DE CIMENTO, PEDESTALES, INSTALACION DE TUBO ESTRUCTURAL, ACOMETIDA, CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE LAMPARAS REFLECTORAS.	PROVEER A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DEL NARANJITO CON UNA CANCHA DE FUTBOL CON ILUMINACION ADECUADA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE.	EXCAVACION, FUNDICION DE CIMENTO, PEDESTALES, INSTALACION DE TUBO ESTRUCTURAL, ACOMETIDA, CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE LAMPARAS REFLECTORAS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	950,000.00	12/06/2017	EJECUCION		08/08/2017



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**REPORTE DE PROYECTOS DE JUNIO 2017**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO								
NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION
CAMBIO SISTEMA AGUAS NEGRAS 26 CALLE ENTRE LA 8 Y 10 AVENIDA, COL. PRADO ALTO	31/05/2017	26 CALLE ENTRE 8 Y 10 AVENIDA, COL. PRADO ALTO	DISTRITO 1,	CAMBIO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EXISTENTES QUE INCLUYE TUBERIA PRINCIPAL DE 8" Y SALIDAS CONJUNTAS CON SUS CAJAS DE REGISTRO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	CAMBIO DEL SISTEMA EXISTENTES DE AGUAS NEGRAS DESDE LA 7 AVENIDA HASTA EL BOULEVARD BARRIO EL PRADO	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	530,300.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE EN COLONIA BRISAS DE OCCIDENTE NO. 2, SECTOR DE COFRADIA LA PUERTA.	31/05/2017	COLONIA BRISAS DE OCCIDENTE NO. 2, SECTOR COFRADIA, DISTRITO 20	SECTOR NOR OESTE	EL PROYECTO COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE CAMPO PARA DEFINIR EL NUMERO DE PERSONAS QUE SE ABASTECEN DE SISTEMA EXISTENTE, REALIZAR EL TOPOGRAFICO DESDE LA TANQUE DE AGUA POTABLE HASTA LA COLONIA, DISEÑO HIDRAULICO DE LA LINEA DE CONDUCCION, DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, TANQUES ROMPE PRESION, VÁLVULAS DE AIRE, CAJAS PARA VÁLVULAS, ANCLAJES Y OTROS ACCESORIOS, ADICIONAL A LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE TUBERIAS Y VÁLVULAS DEL TANQUE QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. SE DEBERA CUANTIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA, ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN, ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FICHAS DE COSTOS Y MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.	CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR QUE EL PROYECTO SE EJECUTE CONFORME A LOS PLANOS DEL DISEÑO Y SUS ESPECIFICACIONES	COMPRENDE EL DISEÑO TANQUE DE AGUA POTABLE HASTA LA COLONIA, DISEÑO HIDRAULICO DE LA LINEA DE CONDUCCION, DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, TANQUES ROMPE PRESION, VÁLVULAS DE AIRE, CAJAS PARA VÁLVULAS, ANCLAJES Y OTROS ACCESORIOS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA				EJECUCION		08/08/2017
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION DE LA COL. MONTE ALEGRE, SECTOR NOE ESTE	30/06/2017	COLONIA MONTE ALEGRE, SECTOR, DISTRITO 3	SECTOR N.O. DISTRITO 1	LA CONSULTORIA COMPRENDE: EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TOCCAS LAS VIAS DE LA COLONIA MONTE ALEGRE, DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS HASTA SU CONEXION AL PUNTO INDICADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE, SE DEBERA ESTIMAR EL CUALDAL ESPERADO EN CADA TRAMO DE TUBERIA EN RELACION A LA POBLACION ACTUAL TOMANDO EN CONSIDERACION LA FUTURA POBLACION DE LOS LOTES BALDOS EXISTENTES EN LA COLONIA Y DISEÑAR EL SISTEMA BAJO LOS PARAMETROS Y DIRECTRICES QUE EMITE LA DIVISION MUNICIPAL AMBIENTAL. DISEÑO COMPRENDE ASIMISMO, LA ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DE DETALLES, ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUANTIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION.	CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR QUE EL PROYECTO SE EJECUTE CONFORME A LOS PLANOS DEL DISEÑO Y SUS ESPECIFICACIONES	TODAS LAS VIAS DE LA COLONIA MONTE ALEGRE, DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS HASTA SU CONEXION, ASI COMO LA ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DE DETALLES, ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUANTIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	800,000.00	16/06/2017	EJECUCION		08/08/2017

ING. RAFAEL OSMA ZAVALA CH.  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

