



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho  
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148  
E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Identificación del Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Pavimentación de calle que desde propiedad esquina del señor Hildebrando Napoleón Díaz, hasta casa de esquina de la Sra. Ada Luz Alvarado
4. Ubicación del Proyecto: Barrio La Primavera , Campamento , Olancho
5. Propósito: construcción infraestructura Vial y Peatonal de la Ciudad ,
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la Pavimentación de 101.90 metros Lineales ( $778.516 \text{ m}^2$ ) y sus respectivos Bordillos( 203.8) ML, Con concreto Hidráulico con resistencia de  $3500.00 \text{ Lbs/Pulg}^2$ , la calle tiene un ancho promedio de 7.64 metros,



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho  
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148  
E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto ( Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y peatonal, de la ciudad , para la inyección de desarrollo y mejoramiento del impacto visual
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece al municipio de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
  - Nombre Completo : José Miguel Santos
  - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
  - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: Lps . 607,093.57
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 30 de agosto del 2017, vía punto de acta N°570 de corporación Municipal
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps 525,498.00
8. Fecha de Finalización ( Proyectado) : 16 Septiembre del 2017



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Ejecución del proyecto.

### 1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

### 2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

### 3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



*José Miguel Santos*

Jefe Departamento de Infraestructura