

Cuadro de Proyectos- Dirección de Control y Seguimiento
AGOSTO, 2016

ELABORACION DEL PROYECTO

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripción del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Variación en el costo total del Proyecto	Variación alcance y duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Ampliación Sistema de Agua Potable Olanchito	Departamento de Obras Publicas Municipalidad de Olanchito	olanchito (zona urbana)	mejorar el servicio de agua potable en la ciudad de olanchito	trabajo de investigación, excavación e instalación y reparación de tuberías para agua potable.	Zona Impactada	N/A	Municipales	3,000,000.00	27/11/2015	93.00%	5,011,551.73	Diciembre - 2016	2,011,551.73	N/A	N/A
23400	Mejoras A la Red De Agua Potable Olanchito	Departamento de Obras Publicas Municipalidad de Olanchito	olanchito (zona urbana)	mejorar el servicio de agua potable en la ciudad de olanchito	trabajo de investigación, excavación e instalación y reparación de tuberías para agua potable.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	27/11/2015	93.00%	1,628,200.00	Diciembre - 2016	1,628,200.00	N/A	N/A
23400	Mejoras Alcantarillado Sanitario Olanchito	Departamento de Obras Publicas Municipalidad de Olanchito	olanchito (zona urbana)	mejorar el servicio de alcantarillado en la ciudad de olanchito	trabajo de investigación, excavación, limpieza y reparación de tuberías para aguas grises en la zona urbana de olanchito	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	27/11/2015	46.50%	220,000.00	Noviembre - 2016	220,000.00	N/A	N/A
23400	Mejoras al Tratamiento de Desechos Solidos	Departamento de Obras Publicas Municipalidad de Olanchito	olanchito (zona urbana)	mantener limpia la ciudad de olanchito	trabajo de relocalización de desechos sólidos en los barrios, colonias, bulevares, zona del comercio y centros educativos en la ciudad de olanchito.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	27/11/2015	77.00%	1,687,612.30	Noviembre - 2016	1,687,612.30	N/A	N/A

