

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira.	Lepaera, Departamento de Lempira	Efectuar las reparaciones necesarias en el inmueble y construir obras adicionales que permitan que el edificio tenga las condiciones físicas adecuadas para el funcionamiento del Juzgado de Paz y así brindar a los empleados y usuarios un mejor servicio,	El proyecto consiste en la limpieza general del edificio, fraguado, esmerilado y pulido de pisos, cambio de láminas de fibra mineral, pintura del cielo falso exterior, colocación de flashing metálico sobre la solera de calafateo, impermeabilizado de las losas del techo, reparación y pintura de puertas, paredes, interiores y exteriores, limpieza y fraguado de azulejos en baños, instalación de mueble para cocineta, pintura de balcones y portones, pintura de muros, verjas y pasamanos de gradas, suministro e instalación de un nuevo rotulo para el edificio, reparación de pila, aparatos sanitarios y cambio de la tubería de alimentación de agua potable, cambio del polo a tierra del transformador, reparación de luminarias en general y mejoramiento de la acometida de la bomba en el sistema de almacenamiento de agua potable.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Brindar un servicio de calidad a una población de 40,407 que visitan las instalaciones, además de los funcionarios y empleados que forman parte de este Tribunal	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	400,000.00	05 de diciembre de 2016.	Finalizado	332,841.37	19 de abril de 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
X	X	X

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción del Juzgado de Paz del Municipio de Las Flores, Departamento de Lempira.	Las Flores, Departamento de Lempira.	Dotar al municipio de las Flores, Departamento de Lempira, de un edificio propiedad del Poder Judicial, en donde funcione el Juzgado de Paz y cuyas instalaciones constaran de: sala de atención al público, despacho de Juez con su respectivo servicio sanitario, secretaría, sala de mediación, sala de juicios orales, defensa y fiscalía, salas de espera para imputados, salas de testigos, cocineta y sanitarios públicos	El inmueble a construir consiste: en un edificio de bloque de aproximadamente 211.00, M2 de construcción, repellido, pulido y pintado, piso de granito, puertas termo formadas, ventanas de aluminio y celosía, cielo falso de fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura metálica y cubierta de aluzinc.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Brindar a una población de 10,095 del municipio de Flores, Lempira una edificación que les brinde los servicios Judiciales que requiere la población de manera más cercana.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	4,000,000	07 de Diciembre de 2016	En ejecución	3,129,091.69	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
30,396.00	Aumento de obra y modificación en tiempo de ejecución.	Fue necesario aumentar obra contractual como ser el suministro e instalación de toma para datos de cómputo categoría 6, así como el aumento de obras nuevas como ser Desinstalación y reinstalación del sistema primario existente, equipo y despeje para realizar trabajo eléctrico según diseño aprobado por EEH.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de techo, ventanería, iluminación y reparaciones varias en el Juzgado de Paz del municipio de la Libertad, Departamento de Comayagua.	La Libertad, Comayagua	Realizar reparaciones importantes, ya que el techo, cielo falso, ventanas, y pintura se encuentran en mal estado, cisterna dañada y servicios sanitarios en mal estado.	El proyecto consiste en la instalación de un nuevo techo, construcción de aleros de un metro de ancho, cielo falso, desmontaje de ventanas de madera e instalación de ventanas de aluminio natural y celosías, desmontaje de cielo falso, cambio de lámparas e instalaciones sanitarias.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Ofrecer a una población de 21,824 de instalaciones dignas, tanto a los usuarios de este servicio como a los empleados.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	543,098.87	08 de Febrero de 2016.	Finalizado	373,312.12	12 de mayo 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
20,288.58	Aumento de obra y modificación en tiempo de ejecución.	Se tuvo que hacer una adaptación de perfil de aluminio en las ventanas para poderlas instalar, reparación del sistema hidroneumático y reparación de puertas.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Acondicionamiento de Oficinas para Jueces de Letras, Jueces de Paz y Red de Ventilación de Aguas Negras en el Edificio Judicial del Municipio de Santa Bárbara, Departamento de de Santa Bárbara”	Edificio Judicial de San Pedro Sula	Con este acondicionamiento se pretende dar privacidad a los jueces y mejorar el sistema de ventilación de aguas negras, por problemas del sistema hidrosanitario que se presenta en el Edificio Judicial de Santa Bárbara.	EL proyecto consiste en la demolición y construcción de pared de tablayeso, apertura de boquete en pared de bloque, suministro y aplicación de pintura acrílica satinada, suministro e instalación de puertas, desmontaje y reinstalación de puerta, suministro e instalación de ventanas, de estaciones modulares, de sillas y muebles de melanina, Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes, luminarias y teléfono, suministro e instalación de: interruptores sencillos, toma de datos de computo, bandeja recta cablofill, breaker, pach panel de 48 espacios, switch, pach cord de3 pies, demolición de cielo falso de tablayeso, desmontaje de sanitarios y lavamanos, impermeabilización de cisterna, construcción de pila, suministro e instalación de cocineta, suministro e instalación de tubería PVC y de codos inyectados, repello y pulido de ranuras de paso de tubería, de paredes, suministro e instalación de cerámica en pared, de cielo falso de fibra mineral y pintura acrílica satinada, reinstalación de sanitarios, de lavamanos, sellado con silicón en la unión de tuberías y limpieza general.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto según contrato	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Brindar óptimas condiciones a 10 jueces y privacidad a los usuarios que a diario utilizan los servicios que presta este Poder del Estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	L.682.485.00	X	Finalizado	X	08 de Agosto de 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados
42,658.37	Aumento de obra, sin modificar el tiempo de ejecución	Fue necesario el Suministro e instalación de ventanas y otras actividades que no estaban incluidos en la obra contractual, pero si en los planos.

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Cambio de cubierta de techo, remodelación y reparaciones varias en el Edificio Judicial del Municipio de Puerto Cortes, Departamento de Cortes.	Edificio Judicial de Puerto Cortes.	Brindar mayor seguridad y evitar la invasión de palomas de castilla que han dañado el cielo falso de alero considerablemente poniendo en riesgo la salud de empleados y usuarios, así como la remodelación de algunas áreas para hacer más funcional y dar mejor uso de las instalaciones.	El proyecto consiste en el cambio de cubierta de techo, reparación total del edificio, modificación del muro perimetral existente, reparación del sistema de aire acondicionado y cambio de cielo falso, desmontaje de la cubierta de techo y cielo falso, así como el cielo falso de aleros, reparación de paredes dañadas, pintura general, acondicionamiento de espacios disponibles, desmontaje de inodoros, lavamanos en mal estado y revisión de tubería, mejorar las instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización de losa existente, cambio de ventanas y remozado de puertas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Que los usuarios y empleados del Poder Judicial de Puerto Cortes, tengan mayor seguridad y espacio optimo para los servicios que presta este Poder del Estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	2.971.457.52		En ejecución	2.971.457.52	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Mejoramiento de condiciones ambientales para la conservación y protección de documentos en el archivo de protocolo del edificio principal del Poder Judicial.	Edificio Principal del Poder Judicial de Tegucigalpa	Mejorar las instalaciones físicas del Departamento de Archivo de Protocolo del Poder Judicial, dándole protección a los tomos por fluctuaciones de temperatura, humedad, luz y contaminación en el aire que se encuentra en el lugar de almacenaje.	El proyecto consiste en el desmontaje de la actual ventanería, construcción de pared de bloque de vidrio, colocación de cuatro ventanas de vidrio fijo con hoja corrediza, suministro e instalación de tres unidades de aire acondicionado tipo Split, desmontaje y reinstalación de cielo falso (para poder realizar la instalación de ductos) y pintura en paredes.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Proteger 50,000 tomos de los niveles de temperatura, humedad, luz y contaminación en el aire que se encuentran en el lugar de almacenaje	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	605,259.04		En ejecución	605,259.04	



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de La Labor, Departamento de Ocotepeque.	La Labor, Departamento de Ocotepeque.	Reparar las instalaciones físicas y construir un muro perimetral en El Juzgado de Paz de La Labor, Ocotepeque	El proyecto consiste en la demolición de la cubierta de techo, desmontaje de cielo falso de lámina de panelit, puertas, resane de paredes, reparación de tanque elevado, pila con rival, inodoros, lavamanos y tubería de agua potable, suministro e instalación de cubierta de techo, colocación de láminas de cielo falso, suministro e instalación de capote, construcción de cielo falso exterior impermeabilización losas, suministro e instalación de pintura en paredes, balconeria y losas de concreto, reparación de pila con rival y tallado y pulido de moquetas, cambio de cerámica antiderrapante en baños, construcción de mueble de atención, suministro e instalación de Rotulo y construcción de aceras, suministro de aparatos sanitarios, tallado de losa y reparación de tanque elevado, remozado de puertas de tablero, de tambor, suministro e instalación de puertas termoformadas y metálicas, ventanas de aluminio y celosía y puerta de aluminio y vidrio, construcción del muro perimetral, suministro e instalación de transformador de 25 KVA, Construcción de caja de registro, Suministro e instalación de salidas telefónicas, datos, tomacorrientes, Desmontaje y

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

				recuperación de luminarias existentes, Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado mini split de 24,000 y 36,000 btu.
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Que los usuarios y empleados del Juzgado de Paz del Municipio de La Labor, cuenten con el espacio optimo y seguridad para la mejora del servicio que a diario presta este Poder del Estado	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	706,940.90		Inició el 27 de septiembre de 2017.	706,940.90	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Juzgado de Paz del Municipio de Sensenti, Departamento de Ocotepeque	Sensenti, Departamento de Ocotepeque	Reparar las instalaciones físicas y construir un muro perimetral en El Juzgado de Paz de Sensenti, Ocotepeque	El proyecto consiste en la demolición de la cubierta de techo, solera de calafateo, cielo falso existente en aleros, desmontaje de cielo falso, puertas y ventanas, resane de paredes, demolición de firme de concreto, reparación de tanque elevado, demolición de pila con rival, desmontaje de inodoros y lavamanos, desmontaje de cerco perimetral, suministro e instalación de cubierta de techo con lámina de aluzinc calibre 26, colocación de láminas de cielo falso de fibra mineral en el interior, suministro e instalación de capote, construcción de cielo falso exterior de canaleta con lámina troquelada valle angosto e impermeabilización de las losas existentes, suministro e instalación de pintura en paredes, balconería y losas de concreto, limpieza de cerámica anti derrapante en baños, suministro e instalación de rotulo, suministro e instalación de ventanas y construcción de aceras y firma de concreto, suministro de aparatos sanitarios, cambio de tubos de abastos en lavamanos y sanitarios, tallado de losa y reparación de tanque elevado,



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
30 DE SEPTIEMBRE, 2017


				limpieza de fosa séptica y pozo de absorción, construcción de pila con rival y galera, remozado de puertas de tablero, de tambor, suministro e instalación de puertas termoformadas y metálicas, pintura de balconería y suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio, construcción del muro frontal con pared de bloque sisado y verja con sus respectivos portones.
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuest o	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final (valor contrato)	Fecha finalización
Que los usuarios y empleados del Juzgado de Paz del Municipio de Sensenti, cuenten con el espacio optimo y seguridad para la mejora del servicio que a diario presta este Poder del Estado.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	694, 235.27		Iniciara el 12 octubre de 2017.	694, 235.27	

EJECUCION DEL PROYECTO

Variación en el costo	Variaciones en el alcance y duración	Razones de los cambios antes mencionados


 Ing. Delfina María Solortano
 Coordinadora de la Unidad de Obras Físicas