

INFORME DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE AGOSTO 2017																			
IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO							
Codigo	Nombre del Proyecto	Ercargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcíon del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto (Porcentaje de Ejecucion)	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Relacion de lo Planificado con los productos entregados	Variacion (Proyectada) en el Costo Total del Proyecto	Variacion Alcance y Duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
465-05	Alcantarillado Sanitario	Hector Javier Cruz Nuñez	Casco Urbano	Con el objetivo de mejorar los niveles de acceso a los servicios de saneamiento y mejorar las condiciones de vida de la poblacion de casco urbano de Santa Ana de Yusguare, se pretende llevar a cabo la elaboracion del diseño final de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Consiste en la Actualizacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Diseño de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales para el Casco Urbano del Municipio de Santa Ana de Yusguare.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado Sanitario para mejorar las condiciones de Vida	Zona Impactada	N/A		Municipales	198,500.00	Plan de Inversion 2016 y 2017	100%	198,500.00	12/12/2016		L. -	N/A	N/A
465-05	Alcantarillado Sanitario	Edwin Edgardo Miranda Rodriguez	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare	Existiendo para la Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusguare, Choluteca una prioridad de ejecutar distintos proyectos sociales como ser: Alcantarillado Sanitario, Techado de Escenario, Ampliacion y Mejoramiento de Centro de Salud, Remodelacion y ampliacion de Centro Comunal, Construccíon de Fachada y Descanso en Cementerio General, Construccíon de Cerca Perimetral en Cementerio General, Construccíon e Instalacion de Verja en Cerca de Cementerio General, Empedrados, Cerca en Campo de Futbol, Perforacion de Pozos, Centro de Capacidades Especiales, Construccíon de Viviendas, por lo que se estima conveninete y necesario realizar estos tipos de Proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Consiste en la Mano de Obra de la Longitud total instalacion de tubería PVC = 862.44 Metros Lineales. Suministros/ instalacion de tubería PVC de 4" SDR-41 = 306.00 Metros Lineales. Suministros / instalacion de tubería PVC 6" SDR -41= 229.87 Metros Lineales. Suministros/instalacion de tubería PVC 8" SDR- 41 = 326.57 Metros Lineales. Construccíon de Pozo de inspeccion = 10.00 unidades. Pozo > 2.00 metros = 2.00 unidades. Pozo > 2.00 metros = 2.00 unidades. Pozo > 3.00 metros = 2.00 unidades. Pozo > 4.00 metros = 5.00 unidades. Acometidas para instalacion domiciliaria = 51.00 unidades. Prueba hidrostática = 556.44 metros lineales.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado y pavimentacion de carreteras, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 283,937.02	Plan de Inversion 2016 y 2017	100.00%	L. 283,937.02	Ampliacion de tiempo en proceso		L. -	N/A	N/A
465-05	Alcantarillado Sanitario	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare	Existiendo para la Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusguare, Choluteca una prioridad de ejecutar distintos proyectos sociales como ser: Alcantarillado Sanitario, Techado de Escenario, Ampliacion y Mejoramiento de Centro de Salud, Remodelacion y ampliacion de Centro Comunal, Construccíon de Fachada y Descanso en Cementerio General, Construccíon de Cerca Perimetral en Cementerio General, Construccíon e Instalacion de Verja en Cerca de Cementerio General, Empedrados, Cerca en Campo de Futbol, Perforacion de Pozos, Centro de Capacidades Especiales, Construccíon de Viviendas, por lo que se estima conveninete y necesario realizar estos tipos de Proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Consiste en Levantamiento de 554.00 metros lineales de topografía de la Construccíon del Alcantarillado Sanitario Barrio San Francisco, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado y pavimentacion de carreteras, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 13,000.00	Plan de Inversion 2016 y 2018	100%	L. 13,000.00	10/02/2017		L. -	N/A	N/A


465-05	Alcantarillado Sanitario	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare	Existiendo para la Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusguare, Choluteca una prioridad de ejecutar distintos proyectos sociales como ser: Alcantarillado Sanitario, Techado de Escenario, Ampliacion y Mejoramiento de Centro de Salud, Remodelacion y ampliacion de Centro Comunal, Construccion de Fachada y Descanso en Cementerio General, Construccion de Cerca Perimetral en Cementerio General, Construccion e Instalacion de Verja en Cerca de Cementerio General, Empedrados, Cerca en Campo de Futbol, Perforacion de Pozos, Centro de Capacidades Especiales, Construccion de Viviendas, por lo que se estima conveninete y necesario realizar estos tipos de Proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Adendum #01 al Contrato de 554.00 metros lineales de la Topografia de la Construccion del Alcantarillado Sanitario Barrio San Francisco que consiste en modificar la cuantia economica del contrato por aumento de obra de 32.44 metros lineales quedando en total 586.44 metros lineales.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado y pavimentacion de carreteras, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 13,000.00	Plan de Inversion 2016 y 2018	100%	L. 13,909.72	27/03/2017		L. 909.72	N/A	N/A
465-05	Alcantarillado Sanitario	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare	Existiendo para la Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusguare, Choluteca una prioridad de ejecutar distintos proyectos sociales como ser: Alcantarillado Sanitario, Techado de Escenario, Ampliacion y Mejoramiento de Centro de Salud, Remodelacion y ampliacion de Centro Comunal, Construccion de Fachada y Descanso en Cementerio General, Construccion de Cerca Perimetral en Cementerio General, Construccion e Instalacion de Verja en Cerca de Cementerio General, Empedrados, Cerca en Campo de Futbol, Perforacion de Pozos, Centro de Capacidades Especiales, Construccion de Viviendas, por lo que se estima conveninete y necesario realizar estos tipos de Proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Adendum #02 al Contrato mas adendum #01 de 586.44 metros lineales de Topografia de la Construccion del alcantarillado Sanitario Barrio San Francisco que consiste en modificar la cuantia economica del contrato por aumento de obra (Once días de trabajo fuera de lo contratado),	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado y pavimentacion de carreteras, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 13,909.72	Plan de Inversion 2016 y 2018	100%	L. 21,609.72			L. 7,700.00	N/A	N/A
465-05	Alcantarillado Sanitario	Edwin Edgardo Miranda Rodriguez	Barrio El Centro - Carbonal	Existiendo para la Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusguare, Choluteca una prioridad de ejecutar distintos proyectos sociales como ser: Alcantarillado Sanitario, Techado de Escenario, Ampliacion y Mejoramiento de Centro de Salud, Remodelacion y ampliacion de Centro Comunal, Construccion de Fachada y Descanso en Cementerio General, Construccion de Cerca Perimetral en Cementerio General, Construccion e Instalacion de Verja en Cerca de Cementerio General, Empedrados, Cerca en Campo de Futbol, Perforacion de Pozos, Centro de Capacidades Especiales, Construccion de Viviendas, por lo que se estima conveninete y necesario realizar estos tipos de Proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Consiste en mano de obra de Construccion de Alcantarillado Sanitario Barrio El Centro-Carbonal que consiste en relleno para cama de arena E=40 cms en instalacion de tuberia pvc 126.37 metros cubicos, instalacion de tuberia pvc de 6" 418.79 metros lineales, instalacion de tuberia pvc de 4" 150.00 metros lineales, instalacion de yee pvc de 6"x6"x4" 25 unidad, relleno con material del sitio con compactadora ballarina 950.29 metros cubicos, cajas de registro de 70x70x65 cms 25.00 unidad, pozos de alcantarillado H > 2.00 metros 3.00 unidad, pozos de alcantarillado H > 4.00 metros 6.00 unidad, pozos de alcantarillado H > 4.00 metros 1.00 unidad , pruebas hidrostaticas alcantarillado sanitario 4-12" 418.79 metros lineales.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado y pavimentacion de carreteras, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 162,307.73	Plan de Inversion 2016 y 2018	95.38%	L. 162,307.73			L. -	N/A	N/A
461-09	Techado de Escenario Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras	Lorenzo Matamoros Saucedo	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las condiciones fisicas del Centro de Educacion Basica Alvaro y Contreras y beneficiar a los estudiantes en el area de Deporte.	Consiste en la Mano de Obra de Trazado y Marcado 120.00 metros lineales. Excavacion material tipo I (material comun) 38.01 metros cubicos. Zapata aislada 1.20 x 1.20, e= 0.30, 8 N04,a,s; 22 unidades. Columna 30 x 30, 8N06, N03 @ 0.25 conc.1:2:2, 145.20 metros lineales. Suministro de tuberia PVC de 12" RD-26, 5 unidades. Techo canaleta 6", lamina aluminizada, industrial, 671.00 metros cuadrados. Cercha con angulos 11 unidades.	Beneficiar a la comunidad Estudiantil con areas fisicas para realizar Deportes.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 104,612.25	Plan de Inversion 2016 y 2017	100%	L. 104,612.25		Ampliacion de tiempo y de obra en proceso	L. -		
461-09	Techado de Escenario del Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras	Lorenzo Matamoros Saucedo	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las condiciones fisicas del Centro de Educacion Basica Alvaro y Contreras y beneficiar a los estudiantes en el area de Deporte.	Adendum #01 al Contrato de Mano de Obra de Construccion de Techado de Escenario del Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras lo cual consiste en modificar la cuantia economica del contrato por aumento de obra: (60.00 metros lineales de trazado y marcado y 17.28 metros cubicos de excavacion de material tipo I (material comun)	Beneficiar a la comunidad Estudiantil con areas fisicas para realizar Deportes.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 104,632.50	Plan de Inversion 2016 y 2017	100.00%	L. 110,000.25	21/02/2017		L. 5,388.00	N/A	N/A

461-09	Techado de Escenario del Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras	Lorenzo Matamoros Saucedá	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las condiciones físicas del Centro de Educacion Basica Alvaro y Contreras y beneficiar a los estudiantes en el área de Deporte.	Adendum #02 al Contrato de Mano de Obra de Construcción de Techado de Escenario del Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras lo cual consiste en modificar la cuantía económica del contrato por aumento de obra (31.00 metros lineales de columna de 30 x 30, 8Nú6, Nú3 @ 0.25. Conc. 1: 2: 2 y 176.10 metros cuadrados de Techo de canaleta 6", lamina de aluzinc).	Beneficiar a la comunidad Estudiantil con áreas físicas para realizar Deportes.	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 110,000.25	Plan de Inversion 2016 y 2018	100.00%	L. 126,047.25	21/03/2017		L. 16,047.00	N/A	N/A
461-09	Techado de Escenario del Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras	Lorenzo Matamoros Saucedá	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las condiciones físicas del Centro de Educacion Basica Alvaro y Contreras y beneficiar a los estudiantes en el área de Deporte.	Adendum #03 al Contrato de Mano de Obra de Construcción de Techado de Escenario del Centro de Educacion Basica Alvaro contreras lo cual consiste en modificar la cuantía económica del contrato por aumento de obra (15.00 unidad de suministro e instalacion de viga H de 6" y 11 unidad de suministro e instalacion ángulo a 1- ½" x 1- ½" x 5/32" para cercha	Beneficiar a la comunidad Estudiantil con áreas físicas para realizar Deportes.	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 126,047.25	Plan de Inversion 2016 y 2018	100.00%	L. 149,047.25	21/04/2017		L. 23,000.00	N/A	N/A
461-13	Ampliacion y Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Tablones Arriba	Juan Francisco Carranza Espino	Aldea Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las condiciones físicas del Centro de Salud para brindar una atencion de calidad, bajo las condiciones y normas exigidas por el Ministerio de Salud. Construir nuevas áreas para ampliar los servicios de salud a las comunidades beneficiarias.	Consiste en mano de obra de Ampliacion de Centro de Salud, Instalaciones Electricas, Instalaciones hidrosanitarias, Aceras, corredor Techado entre Edificios, Cerco doble, Cerco con malla ciclon y Remodelacion Centro de Salud.	Tener las áreas de atencion a los beneficiarios construidas bajo las especificaciones y normas exigidas por el Ministerio de Salud. Brindar una atencion de calidad a los beneficiarios.	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 129,113.45	Plan de Inversion 2016 y 2017	94.10%	L. 129,113.45	Ampliacion de tiempo y obra en proceso		L. -	N/A	N/A
489-01	Remodelacion y Ampliacion Centro Comunal	Carlos Roberto Erazo Mejía	Aldea El Puente, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las instalacione físicas para beneficio del Municipio	Consiste en mano de obra de Desmontaje de Canaleta. Demolicion de pared (bloque/ladrillo/adobe). Demolicion de elementos de concreto/mamposteria. Trazado y marcado. Demolicion de repello y pulido. Excavacion de material no clasificado. Acarreo de material (sin volqueta). Cimentacion mamposteria con 5 cm de cama de arena. Relleno material, selecto/compac. de plato. Zapata aislada 0.40x0.40, e= 0.20, 4 Nú4, a.s. Solera 20x20 4#4 y #3 @ 5 concreto 1:2:2. Solera de 15x15 4#3 y #2 @ 15 cm concreto 1:2:2. Solera de 15x15 2No.3 y No. 2 @ 20 concreto 1:2:2. Jamba vertical 15x10, 2#3 y #2 @ 20, concreto 1:2:2. Columna 20x20, 4Nú5, Nú3 @ 20, concreto 1:2:2. Castillo 15x15 4Nú3 y No. 3 @ 15 concreto 1:2:2. Bordillo de concreto de 10x8 cm. Pared reforzada de ladrillo rafo No.3 A/C 30 cms. Repello y pulido de paredes e= 2cm mortero de 1:4. Pintura de aceite. Piso de concreto simple de 5cm. Ceramica en piso 30x30. Techo canaleta 6" Lam. aluminizada industrial,aula. Ventana de aluminio y vidrio fijo. Puerta de vidrio doble hoja. Puerta metalica p-2 (2.1 x 1m). Puerta Lam. troq. 0.9x2.1, aula espe. sin contra. Pila con rival 1.30x0.90x1.00 en modulo sanitario. Servicio sanitario (inc. accesorios/sum/inst). Conexion para sanitario / sin aparato. Limpieza final de áreas exteriores. Limpieza final de áreas interiores.	Ser un Centro de Capacitacion, de informacion social y de entretenimiento con base en la Comunidad	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 190,000.00	Plan de Inversion 2016 y 2027	100%	L. 273,743.30			L. 83,743.30	N/A	N/A
489-01	Remodelacion y Ampliacion Centro Comunal	Carlos Roberto Erazo Mejía	Aldea El Puente, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las instalacione físicas para beneficio del Municipio	Adendun #01 al contrato de mano de obra de remodelacion y ampliacion de centro comunal consiste en modificar la cuantia economica por aumento de obras: 6.50 metros lineales de solera de 20x20, 4#4 #3 @ 15 cm, concreto 1:2:2, 4.70 metros lineales de jamba vertical 15x10, 2#3 y #2 @ 20 cm, concreto 1:2:2, 89.12 metros cuadrados de pared reforzada de ladrillo rafo No.3 A7C 30 cm, 228.74 metros cuadrados repello y pulido de paredes e)=2 cm, mortero de 1:4, 322.48 metros cuadrados pintura de aceite, 14.53 metros cúbicos de piso de concreto simple de 5 cm, 9.98 metros cuadrados de cerámica en piso de 30x30, 47.96 metros cuadrados de piso de concreto simple 8 cm para acera, 15.50 metros cuadrados de techo canaleta 6", lamina aluminizada industrial, 84.58 metros cuadrados de tallado de elementos L=0.15 MT, 125.60 metros cuadrados de tallado de elementos L=0.20 MT, 1.50 metros cúbicos de gradas de concreto al escenario, 2.00 unidad de puerta metálica P-2 (2.10x1.00MT), 8.00 metros cuadrados de ampliación de ventanas, Construcción de Modulo Sanitario, Construcción de Fosa Séptica y Construcción de Bodega.	Ser un Centro de Capacitacion, de informacion social y de entretenimiento con base en la Comunidad	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 190,000.00	Plan de Inversion 2016 y 2027	100.00%	L. 273,743.30	15/02/2017		L. 83,743.30	N/A	N/A

489-03	Construccion de Fachada Principal y Descanso, en Cementerio General	Edwin Edgardo Miranda Rodriguez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las instalacione fisicas para beneficio del Municipio	Consiste en Mano de Obra de Fachada Principal: Trazado y Marcado, Excavacion material no clasificado, Acarreo material sin volqueta, Zapata corrida 0.50x0.20 mts, 4#3 y #3 @ 20 cm, Sobrecimiento de bloque de 15 cm, refuerzo vertical 1#3 @ 40 cm, Solera inferior 20x15 cm, 4#3 y #2 cm concreto 1:2:2, Solera intermedia 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15cm, concreto 1:2:2, Solera superior 10x15 cm, 2#3 y #2 @ 15 cm,concreto 1:2:2, Jamba 10x15 cm, 2#3 y 2# 15 cm, concreto 1:2:2, Castillo 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2, Bordillo decorativo de concreto en solera superior, Colacion de cruz decorativa, Pared de bloque simple 15 cm, Repello y Pulido de paredes, Fabricacion e instalacion de porotrñ metalico 3.00 x 3.20 mts, pintura en pared, limpieza. Descanso, techo de canaleta y lamina de aluzinc rojo: Trazado y marcado, excavacion material no clasificado, acarreo material sin volqueta, Zapata corrida 0.50x0.20 mts, 4#3 y #3 @ 20 cm, Sobrecimiento de bloque de 15 cm, refuerzo vertical #3 @ 40 cm, Solera inferior 20x15 cm, 4#3 y #2 cm concreto 1:2:2, Solera intermedia 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15cm, concreto 1:2:2, Solera superior 15x15 cm, 2#3 y #2 @ 15 cm,concreto 1:2:2, Vatiante 10x15 cm, 2#3 y #2 @ 20 cm H= 1.10 mts. Jamba 10x15 cm, 2#3 y 2# 15 cm, concreto 1:2:2, Castillo 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2, Techo de lamina de aluzin cal. 26 y canaleta galvanizada de 2x4, Pared de bloque de 15 cm, Repello y pulido de paredes, Pintura en pared, Pared de bloque simple 15 cm en descanso para feretro, Vatiante 10x15 cm, 2#3#2 @ 20cm, con capitel,Relleno con arena, Losa superior de concreto para descanso del ataud, firme de concreto e= 7 cm, Limpieza.	Tener un Cementerio General Ordenado y sin asinamiento	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 126,572.40	Plan de Inversion 2016 y 2017	100%	L. 126,572.40				N/A	N/A
489-03	Construccion de Cerca Perimetral Cementerio General, Yusguare	Edwin Edgardo Miranda Rodriguez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las instalacione fisicas para beneficio del Municipio	Consiste en Mano de obra de Trazado y marcado, Excavacion de material no clasificado, Cimentacion de mamposteria con 5 cm de arena, zapata aislada 0.40x0.40 mtrs, e= 0.20 mts 4#4 en a.s., Columna de 20x20 cm, 4#3 y #2 @ 20 cm concreto 1:2:2, Solera 20x20 cm 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2, Pared de bloque simple de 15 cm, Solera de 10x15 cm, 2#3 #2 @ 20 cm, concreto 1:2:2, Tallado de elemento de L= 0.20 mts, Capiteles de concreto en columna de 20x20 cm.	Tener un Cementerio General Ordenado y sin asinamiento	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 70,139.10	Plan de Inversion 2016 y 2017	100%	L. 70,139.10		L. -	N/A	N/A	
489-03	Construccion de Cerca Perimetral Cementerio General, Yusguare	Edwin Edgardo Miranda Rodriguez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las instalacione fisicas para beneficio del Municipio	Adendum #01 al Contrato de mano de obra de construccion de cerca perimetral cementerio general Yusguare consiste en modificar la cuantia economica por aumento de obras: 17.00 metros lineales de trazado y marcado, 3.40 metros cúbicos de excavación de material no clasificado, 3.40 metros cúbicos de cimentación de mampostería con 5 cm de cama de arena, 7.00 unidad de zapata aislada 0.40x0.40 Mt,-0.20 mt 4#4 en a.s., 22.40 metros lineales de columna de 20x20 cm, 4#3 y #2 20 cm, concreto 1:2:2, 17.00 metros lineales de solera 20x20 cm, 4#3 y #2 15 cm, concreto 1:2:2, 8.31 metros cuadrados de pared de bloque simple 15 cm, 17.00 metros lineales de solera 10x15 cm, 2#3 y #2 @ 20cm, concreto 1:2:2, 64.00 metros lineales de tallado de elementos de L=0.20 mt, 7.00 Unidad de capitales de concreto en columna de 20x20 cm., Construccion de Bodega y Pila.	Tener un Cementerio General Ordenado y sin asinamiento	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 70,139.10	Plan de Inversion 2016 y 2017	100.00%	L. 123,949.31		L. 53,810.21	N/A	N/A	
489-03	Construccion e Instalacion de Verja en Cerca Perimetral Cementerio General,Yusguare	Fausto Eberaldo Gaitan Rodriguez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las instalacione fisicas para beneficio del Municipio	Consiste en Mano de O[bra de Construccion e Instalacion de 182.85 Metros Cuadrados de Verja Metalica con angulo de 1/2x20.	Tener un Cementerio General Ordenado y sin asinamiento	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 33,634.00	Plan de Inversion 2016 y 2017	98%	L. 33,634.29			N/A	N/A	
461-02	Contruccion de Vados y Empedrado	Junier Eduardo Flores	Barrio Los Mangos,Santa Ana de Yusguare	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecución de proyectos sociales como Empedrados de Barrios marginales.	Consiste en mano de obra de Construccion de Empedrado II , Acceso Barrio Guapinol : que incluye el Trazado con teodolito por dia 2 JDR, Corte y conformacion a mano 16.11 metros cubicos, Relleno comp. Con material selecto 146.88 metros cubicos, Empedrado 20 cm, mortero 1:3 (30%mor, 70% piedra),198.50 metros cuadrados, Acarreo de material (desperdicio) 37.50 metros cubicos.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con carreteras en buenas condiciones , para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 35,000.00	Plan de Inversion 2017	100%	L. 35,000.00		L. -	N/A	N/A	
461-02	Contruccion de Vados y Empedrado	Rafael Guido	Barrio Los Mangos ,Santa Ana de Yusguare	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecución de proyectos sociales como Empedrados de Barrios marginales.	Consiste en mano de obra de Construccion de Empedrado I , Sector Los Merlos: que incluye el Trazado con teodolito por dia 2 JDR, Corte y conformacion a mano 30.00 metros cubicos, Empedrado 20 cm, mortero 1:3 (30%mor, 70% piedra),198.50 metros cuadrados, Acarreo de material (desperdicio) 37.50 metros cubicos.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con carreteras en buenas condiciones , para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 40,000.00	Plan de inversion 2017	100%	L. 40,000.00			N/A	N/A	
461-02	Contruccion de Vados y Empedrado	Juan Carlos Servellon Mendez	Barrio Los Mangos ,Santa Ana de Yusguare	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecución de proyectos sociales como Empedrados de Barrios marginales.	Consiste en mano de obra de Construccion de Empedrado III , Sector Los Guillenes: que incluye el Trazado con teodolito por dia 2 JDR, Corte y conformacion a mano 32.41 metros cubicos, Empedrado 20 cm, mortero 1:3 (30%mor, 70% piedra), 162.14 metros cuadrados, Acarreo de material (desperdicio) 40.00 metros cubicos.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con carreteras en buenas condiciones , para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 350,000.00	Plan de inversion 2017	100%	L. 35,000.00		L. -	N/A	N/A	

475-06	Mejoramiento de Carreteras	Junier Eduardo Flores	Barrio El Carbonal, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecución de proyectos sociales como Embaulados en cunetas.	Consiste en mano de obra de construccion de Construccion de Embaulado incluye la construccion de losa concreto e=20 cms Nu4 a/c 30 cms a/s 38.00 metros cuadrados, encofrado de losa superior 38.00 metros cuadrados.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con carreteras en buenas condiciones , para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 15,200.00	Plan de Inversion 2018	100%	L. 15,200.00			L. -	N/A	N/A
463-17	Construccion de Vivienda	Dotacion de Materiales y Mano de Obra	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la Calidad de Vida a Personas de Escasos Recursos con una Vivienda digna	Consiste en la Compra de Materiales para la Construccion de la Vivienda del Señor Fernando de Jesus Ponce	Beneficiar a personas de escasos recursos, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 50,306.96	Plan de Inversion 2016 y 2017	90%	L. 43,306.96			L. -	N/A	N/A
463-17	Construccion de Vivienda	Dotacion de Materiales y Mano de Obra	Barrio EL Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la Calidad de Vidad a Personas de escasos recursos con vivienda digna	Consiste en la Compra de Materiales para la Construccion de la Vivienda de la Señora María Ubence Rodríguez	Beneficiar a personas de escasos recursos, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 41,895.94	Plan de Inversion 2016 y 2017	86%	L. 41,895.94			L. -	N/A	N/A
461-02	Contruccion de Vados y Empedrado	Jessica Dilenia Flores Vallejo	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecución de proyectos sociales como Empedrados de Barrios marginales.	Consiste en ser responsable de entrega de materiales en la Contruccion de Empedrado I,II y III en el Barrio Los Mangos.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con carreteras en buenas condiciones , para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 2,800.00	Plan de Inversion 2017	100%	L. 2,800.00					
461-18	Centro de Capacidades Especiales	Rafael Guido	Barrio El Centro , Santa Ana de Yusguare	Dar atencion medica y teraupeta a los adultos mayores y con capacidades especiales.	Consiste en la mano de obra de demolicion de gradas, fundicion de plancha y construccion de pasa mano en el parque frente a la Municipalidad, para habilitar acceso al Centro de Capacidades Especiales.	Tener las areas de atencion a los beneficiarios construidas bajo las especificaciones y normas exigidas por el Ministerio de Salud. Brindar una atencion	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 2,000.00	Plan de Inversion 2017	100%	L. 2,000.00					
461-18	Centro de Capacidades Especiales	Rafael Guido	Barrio El Centro , Santa Ana de Yusguare	Dar atencion medica y teraupeta a los adultos mayores y con capacidades especiales.	Consite en Mano de Obra de Mejoramiento del Laboratorio Municipal para instalacion de Centro de Capacidades Especiales.	Tener las areas de atencion a los beneficiarios construidas bajo las especificaciones y normas exigidas por el Ministerio de Salud. Brindar una atencion	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 10,676.10	Plan de Inversion 2017	100%	L. 10,676.10					
461-18	Centro de Capacidades Especiales	Se Contrato Personal Por Planillas	Barrio El Centro , Santa Ana de Yusguare	Dar atencion medica y teraupeta a los adultos mayores y con capacidades especiales.	Conciste en la Mano de Obra de demolicion de Muro Perimetral para la construccion de Centro de Capacidades Especiales.	Tener las areas de atencion a los beneficiarios construidas bajo las especificaciones y normas exigidas por el Ministerio de Salud. Brindar una atencion	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 10,800.00	Plan de Inversion 2017	100%	L. 10,800.00					
461-26	Mejoramiento de Parques y Plazas Cívicas	Juan Carlos Servellon Mendez	Barrio El Centro , Santa Ana de Yusguare	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecución de proyectos sociales como Parques y Plazas Cívicas	Consiste en la mano de obra de construccion de anexo de techado de plaza civica en el Barrio El Centro	Beneficiar a los habitantes especialmente a los jovenes para que puedan tener lugares para que realicen deportes	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 10,000.00	Plan de Inversion 2018	100%	L. 10,000.00					
581	Mejoramiento de Centros Educativos	Roger Amilcar Cardenas Alvarez	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la calidad de Educacion de los Niños, Niñas y Jovenes	Consite en la Mano de Obra de Techado de 8 aulas en el Centro de Educacion Basica Paz y Union de la Aldea La Tajeada.	Beneficiar a los niños, niñas y jovenes para que reciban el pan del saber en mejores instalaciones físcicas	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 70,000.00	Plan de Inversion 2017	100%	L. 70,000.00					

464-16	Construccion de Letrinas	Santiago del Carmen Maradiaga	Barrio Los Mangos, Guasimal, El Milagro, Tierras Morenas y Aldea El Puente	Mejorar las Condiciones de Salud de los Habitantes del Municipio.	Consiste en la Mano de Obra de 12 ademados de Letrinas .	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de Letrinas para mejorar las condiciones de Vida	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 10,800.00	Plan de Inversion 2017	100%	L. 10,800.00					
464-16	Construccion de Letrinas	Santiago del Carmen Maradiaga	Barrio Los Mangos, Guasimal, El Milagro, Tierras Morenas y Aldea El Puente	Mejorar las Condiciones de Salud de los Habitantes del Municipio.	Consiste en la mano de obra de construccion de 25 casetas de letrina	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de Letrinas para mejorar las condiciones de Vida	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 15,000.00	Plan de Inversion 2017	100%	L. 15,000.00					
461-24	Cerca de Maya Ciclon en Campo de Futbol	Se Contrato Personal Por Planillas	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecución de proyectos en beneficio a la juventud con el Deporte.	Consiste en Mano de Obra de Trazado en marcado de 182.60 Metros Lineales, Excavacion de material no clasificado 36.52 metros cubicos, Acarreo de material (desperdicio) 47.48 metro cubicos, Cimetacion de mamposteria con 5 cm de cama de arena 36.52 metros cubicos , Solera de 15x20 c, 4#3 y #2 @ 20 cm, concreto 1:2:2, 182.60 metros lineales, Castillo 15x15 cm, 2#3 y #2 @ 15 cm, Concreto 1:2:2, 86.48 metros lineales, Sumin/Instalacion de malla ciclon de 6" con tubo HG SCH-40 de 2"175.30 metros lineales, Pared de bloque de 15 cms relleno de concreto,78.91 metros cuadrados, Solera 10x15 cm, 233 y #2 @ 15cm, concreto 1:2,2,	Tener Jovenes con mente sana.	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 82,600.00	Plan de Inverion 2017	100%	L. 82,600.00					
461-02 y 475-06	Construccion de Empedrado Barrio El Guasimal	Se Contrato Personal Por Planillas	Barrio El Guasimal, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecución de proyectos sociales como Empedrados de Barrios marginales.	Consiste en mano de obra de Trazado con teodolito por dia 2 JDR, Corte y conformacion a mano 39.60 metros cubicos, Relleno comp. Con material selecto (inc. Acarreo) 39.60 metros cubicos, Empedrado 20 cm, mortero 1:3 (30%mor, 70% piedra), 358.40 metros cuadrados, Acarreo de material (desperdicio) 20.00 metros cubicos.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con carreteras en buenas condiciones , para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 64,000.00	Plan de Inversion 2017	98%	L. 64,000.00				N/A	N/A
464-21	Perforacion de Pozo	HONDUPOZOS	Colonia Najar,Santa Ana de Yusguare	Contribuir lcon a calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecución de proyectos en Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable .	Consiste en la Profundidad Estimada de 300.00 pies, Profundidad encamisada 300 pies,Diametro de Perforacion 8.75 a 10 pulgadas, Diametro de Encamisado 6 pulgadas, Tuberia PVC SDR - 26 (160 psi), Rejillas PVC SDR- 26, Filtro de grava de rio clasificada, Limpieza de Pozo con aire comprimido, Sello Sanitario cemento en laparte superior, Pedestal de concreto 30x30x8 pulgadas, Medicion aproximada de caudal con aire comprimido.	Mejorar la calidad de agua para los habitantes del Municipio.	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 224,250.00	28/02/2017	100%	Pendiente de Pago				N/A	N/A
465-05	Alcantarillado Barrio San Francisco # 02	Ramon Ernesto Quiroz	Barrio El Progreso de Escuela Mauricio Arias, Choluteca Honduras	Existiendo para la Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusguare, Choluteca una prioridad de ejecutar distintos proyectos sociales como ser: Alcantarillado Sanitario, Techado de Escenario, Ampliacion y Mejoramiento de Centro de Salud, Remodelacion y ampliacion de Centro Comunal, Construccion de Fachada y Descanso en Cementerio General, Construccion de Cerca Perimetral en Cementerio General, Construccion e Instalacion de Verja en Cerca de Cementerio General, Empedrados, Cerca en Campo de Futbol, Perforacion de Pozos, Centro de Capacidades Especiales, Construccion de Viviendas, por lo que se estima conveninete y necesario realizar estos tipos de Proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Consiste en Mano de Obra de Longitud total de instalacion de tuberia PVC = 452.38 metros lineales, Sunimistro/Instalacion de tuberia PVC de 4" SDR- 41 = 174.00 matros lineales, Suministro/Instalacion de tuberia PVC de 6" SDR-41 = 278.38 metros lineales, Construccion pozos de inspeccion = 5.00 Unidades, Construccion cajas de registro = 29 .00 unidades , Pozos = 3.50 metros = 1.00 unidades, Pozos = 4.00 metros = 1.00 unidades, Pozos = 4.30 metros = 2 unidades, Pozos 4.50 metros = 1.00 unidades, Acometidas para instalcion domiciliarias = 29.00 unidades, Prueba hidrostatica = 278.38 metros lineales, debido a la profundidad de las excavaciones, se debera utilizar excavadora, teniendo la experiencia de tramos anteriores excavados, donde se ha encontrado mantos de roca, se debera utilizar excavadora y rota martillo, en donde se encuentre roca.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado y pavimentacion de carreteras, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A			Municipales	L. 175,856.03	2017	100.00%	L. 175,856.03	29/06/2017			N/A	N/A




Wendy Soriano de Yusguare

Unidad Técnica Municipal