



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE OCTUBRE DEL 2017

INGENIERO EDWIN EDUARDO RICO
JEFE DEPTO. TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
SU OFICINA

Por medio de la presente hago entrega de la información solicitada del mes de Septiembre del año en curso de los proyectos de construcción de los Registros Civiles Municipales de:
Cabañas, La Paz
Opatoro, La Paz
Chinacla, La Paz
Gualaco, Olancho.
Este departamento queda en disposición de atender cualquier solicitud que se requiera.

Atentamente,


Ingeniero Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas



Cc: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

Administración General: 2221-5519
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN


No.	PROPIETARIO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Gualaco, Olancho	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales y seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
2	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Cabañas, La Paz	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales y seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
3	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Opatoro, La Paz	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales y seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
4	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Chinacla, La Paz	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales y seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal

Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Oficina



Arq. Viana Patricia Comede Araya
Sub Jefe de Oficina





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS


ELABORACIÓN DEL PROYECTO

No.	PROPIETARIO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE INICIO	ESTADO ACTUAL	COSTO FINALIZACIÓN
1	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Gualaco, Olancho	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales, seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP / Alcaldía Municipal	L. 861,403.69	14/02/2017	3 meses	03/07/2017	98% de Ejecución	L. 861,403.69
2	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Cabañas, La Paz	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales, seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP / Alcaldía Municipal	L. 808,400.00	14/02/2017	3 meses	19/07/2017	90% de Ejecución	L. 808,400.00
3	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Opatoro, La Paz	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales, seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP / Alcaldía Municipal	L. 802,431.28	14/02/2017	3 meses	10/07/2017	69.11% de Ejecución	L. 802,431.28

4	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Chinacla, La Paz	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales, seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP / Alcaldía Municipal	L. 699,096.00	14/02/2017	3 meses	09/08/2017	40% de Ejecución	L. 694,729.67
---	-----------------------------------	---	-------------------------------	--	--	--------------------------	---------------	------------	---------	------------	------------------	---------------


Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas


Arq. Viana Patricia Romero
Sub Jefe de Obras Físicas



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ACTIVIDADES DE PROYECTOS

			FINANCIACIÓN							IMPREVISTO EN CONSTRUCCIÓN			
Nº	PROYECTOS	MONTO DEL CONTRATO	ALCALDÍA	RNP	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	% AVANCE OBRA	INFORME DE SUPERVISIONES	MOTIVO DE AUMENTO EN COSTOS	DURACIÓN DEL PROYECTO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	Restauración RCM San Pedro Sula, Cortés	L. 900,732.88	No Aplica	L. 900,732.88	RNP	RNP	Pendiente	0%	N / A	N / A	2 MESES	L. 900,732.88	Pendiente de nombrar comisión evaluadora
2	Remodelación RCM Nacaome, Valle	L. 859,080.60	No Aplica	L. 859,080.60	Alcaldía de Nacaome, Valle	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 859,080.60	Prcoeso firma de Convenio
	Construccion RCM Aramecina, Valle	L. 802,481.72	No Aplica	L. 802,481.72	Alcaldía de Aramecina, Valle	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 802,481.72	Prcoeso firma de Convenio
4	Remodelación RCM San Fco. De Coray, Valle	L. 450,644.42	No Aplica	L. 450,644.42	Alcaldía de San Fco. De Coray, Valle	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 450,644.42	Prcoeso firma de Convenio

5	Construcción RCM Guayape, Olancho	L. 844,647.54	No Aplica	L. 844,647.54	Alcaldía de Guayape, Olancho	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 844,647.54	Proceso firma de Convenio
6	Construcción RCM Puerto Cortés, Cortés	L. 829,163.78	L.200,000.00 ENP	L. 629,163.78	Alcaldía de Puerto Cortés, Cortés	RNP / Alcaldía / ENP	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 629,163.78	Proceso firma de Convenio
7	Remodelación RCM Santa Cruz, Lempira	L. 99,071.23	No Aplica	L. 99,071.23	Alcaldía de Santa Cruz, Lempira	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 99,071.23	Proceso firma de Convenio
8	Remodelación RCM Concepción, Ocotepeque	L. 72,294.70	No Aplica	L. 72,294.70	Alcaldía de Concepción, Ocotepeque	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 72,294.70	Proceso firma de Convenio
9	Remodelación RCM Goascorán, Valle	L. 80,917.28	No Aplica	L. 80,917.28	Alcaldía de Goascorán, Valle	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 80,917.28	Proceso firma de Convenio
10	Construcción del RCM La Paz, La Paz	L. 1176,708.48	No Aplica	L. 1176,708.48	Alcaldía de La Paz, La Paz	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 1176,708.48	Proceso firma de Convenio


Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas


Arq. Viana Patricia Romero
Sub Jefe de Obras Físicas



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

			FINANCIACIÓN		DESEMBOLSO PARA PAGO DE AVANCE DE OBRA		DESEMBOLSO ACTUALIZADO ENTRE ALCALDÍA Y RNP						IMPREVISTO EN CONSTRUCCIÓN			
Nº.	PROYECTOS	MONTO DEL CONTRATO	ALCALDÍA	RNP	ALCALDÍA	RNP		CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	% AVANCE OBRA	INFORME DE SUPERVISIONES	AUMENTO DE COSTOS %	DURACIÓN DEL PROYECTO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	Construcción de RCM De Gualaco, Olancho	L. 861,403.69	L. 361,403.69	L. 500,000.00	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 600,000.00	Alcaldía, Gualaco, Olancho.	RNP / Alcaldía Municipal	Arq. Flavio Riber	98%	2	7.67%	3 MESES	L. 861,403.69	El incremento de la obra será financiada por parte de la Alcaldía Municipal de Gualaco
2	Construcción del RCM de Cabañas, La Paz	L. 808,400.00	L. 408,400.00	L. 400,000.00	L. 229,818.58	L. 120,000.00	L. 349,818.58	Alcaldía, Cabañas, La Paz	RNP / Alcaldía Municipal	Consuldi y Asociados S.A	90%	2	0%	3 MESES	L. 808,400.00	El incremento de la obra será financiada por parte de la Alcaldía Municipal de Cabañas
3	Construcción del RCM de Opatoro, La Paz	L. 802,431.28	L. 401,215.64	L. 401,215.54	L. 241,805.75	L. 240,729.38	L. 482,535.13	Alcaldía, Opatoro, La Paz	RNP / Alcaldía Municipal	MK & P, Consultec Group.	69%	2	33.74%	3 MESES	L. 802,431.28	El incremento de la obra será financiada por la Alcaldía Municipal de Opatoro y el RNP
4	Construcción del RCM de Chinacla, La Paz	L. 694,729.67	L. 100,000.00	L. 600,000.00	L. 100,000.00	L. 210,000.00	L. 310,000.00	Alcaldía, Chinacla, La Paz	RNP / Alcaldía Municipal	Ing. Javier Ranulfo Yanez	40%	2	0%	3 MESES	L. 694,729.67	No se presentó ninguna eventualidad
TOTAL							L. 1742,353.71									

