

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de acceso a la informacion Publica
 Reporte de proyectos:
 Mes: Noviembre del 2017
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
466	Pavimentacion de calle la primavera desde -Sr. Daniel Flores zuniga- Eduardo Efrain Chandias	L. 96,850.00	73.40%
466	Pavimentacion de calle que en el barrio el Pino etapa II Desde Sr. Manuel Santos hasta Sr. taller Wilmer Santos	L. 8,731.80	77.78%
466	Pavimentacion de calle en el barrio la primavera, desde donde la esquina Sra. Andrea Escalante, hasta esquina del señor Rigo Petoben Pacheco	L. 267,404.89	50.44%
*	Supervision de pavimentacion de calle en el barrio La Primavera, calle Sra. Andrea Escalante-Rigo Petoben Pacheco.	L. 0.00	0.00%



Ing. Mauricio Romero Gallo
 Unidad Tecnica municipal
 Reporte de Proyectos



Jose Miguel Santos
 Departamento de Infraestructura
 Jefe de Proyectos



Ing. Alex Fernando.Cano Torres
 Unidad Tecnica municipal
 Reporte de proyectos