



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES DE OCTUBRE 2017

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

#	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Pavimentacion rural	Los Empates	268 habitantes beneficiados	01/08/2017	1 Meses	Rumualdo Benjamin Guerrero	096-2017	L. 89,010.00	100%	Finalizado 1ra etapa.
2	Pavimentacion rural	La Flor	302 habitantes beneficiados	01/08/2017	2 Meses	Rumualdo Benjamin Guerrero	092-2017	L. 282,850.00	100%	Finalizado
3	Pavimentacion rural	Agua Salada	437 habitantes beneficiados	01/08/2017	2 Meses	Rumualdo Benjamin Guerrero	131-2017	L. 310,759.50	100%	Finalizado
4	Pavimentacion urbano	Santa Lucia	250 habitantes beneficiados	01/09/2017	1 Mes	Construmar	280-2017	L. 611,942.47	100%	Finalizado
5	Mejoramiento de calle	Agua Salada	437 habitantes beneficiados	29/07/2017	20 Dias	Transportes Andara MS de RL	149-2017	L. 147,300.00	100%	Finalizado
6	Mejoramiento de carretera	Los Claros, Palo Pintado	400 Habitantes beneficiados	27/08/2017	1 Mes	Transportes Andara MS de RL	192-2017	L. 126,480.00	100%	Finalizado
7	Pavimentacion rural (Material de	La Flor	302 habitantes beneficiados	25/07/2017	2 Meses	Cocretos el socio	097-2017	L. 48,000.00	100%	Finalizado

