



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

MES DE FEBRERO 2018

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de acueducto	El Roblito	800	20/09/2017	5 meses	levis	302-2017	161,170.00	100%	Proyecto finalizado en tiempo y forma
2	Mejoramiento de acueducto	Palmerola	250	13/09/2017	5 meses	levis	219-2017	141,585.00	100%	Proyecto finalizado en tiempo y forma
3	Construccion de canaleta	Col Mejicapa	500	20/11/2017	3 meses	J Santos Diaz	300-20107	56,376.00	100%	Proyecto finalizado en tiempo y forma
4	Construccion de Pilas	San Jose del Injerto	72	09/12/2017	3 meses	Hervin	321-2017	25,000.00	100%	Proyecto finalizado en tiempo y forma
5	Construccion de Letrinas	Cruz Grande		28/11/2017	3 meses	Levis Pavon	354-2017	217,980.00	100%	Proyecto finalizado en tiempo y forma
6	Mejoramiento de sistema de de alcantarillado de aguas negras	21 de abril	900	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
7	Mejoramiento de sistema de de alcantarillado de aguas negras	bo San Blas	560	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						



8	Construccion de acueducto	El Zorzal	500	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
9	Construccion de acueducto	Las Anonas	600	Proyecto socializado y formulado para ejecucion

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
28 de febrero de 2018

