



# ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

### SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

MES DE ABRIL 2018

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de sistema de de alcantarillado de aguas negras	21 de abril	900	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
2	Mejoramiento de sistema de de alcantarillado de aguas negras	Bo. San Blas	560	31/03/2018	30 días	SINPAD	067-2018	L.797,816.81 (91.46%)	92%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
3	Construccion de acueducto	El Zorzsai	500	31/03/2018	60 días	Levis Danery Castellanos Turcios	065-2018	L.227,705.00 (59.38%)	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
4	Construccion de acueducto para agua potable	El Roblito	700	31/03/2018	60 días	Levis Danery Castellanos Turcios	066-2018	L.286,500.00 (51.98%)	65%	Elaboracion de contrato para mano de obra y materiales.
5	Construccion de acueducto	Las Anonas	600	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
6	Mejoramiento del sistema de agua potable	El Tamboral	600	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						

9

7	Construccion de acueducto	La Escalera	500	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
8	Construccion de acueducto	Corralitos	550	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
9	Construccion del sistema de alcantarillado	B. La zarcita	650	17/04/2018	60 dias	Ferreteria El Jordan, Transporte Zelaya Rodriguez y Tejeras Ramon Cardenas	N. de ordenes 0119239, 0119240 y 0119241	L. 68,689.39	100%	Elaboracion de orden de compra de materiales
10	Instalacion de alcantarillas, aguas lluvias	Planes de Churune	200	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
11	Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario calle principal	Bo. La Independencia	191	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
12	Ampliacion de alcantarillado sanitario	Col. Espiritu Santo	300	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						
13	Ampliacion de alcantarillado sanitario	Bo. Santa Lucia	600	Proyecto socializado y formulado para ejecucion						

OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

30 DE ABRIL de 2018

