

GERENCIA TECNICA

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.com

Teléfono: 2665-0416

PARA: **LIC. ENRIQUE ZAPATA**
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

Oficio GT MPC- 303/2018

DE: 
ING. DUNIA ARACELY ZUNIGA
GERENTE TECNICO MUNICIPAL



ASUNTO: **INFORMACIÓN PAGINA TRANSPARENCIA**

FECHA: **03 DE MAYO 2018**

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Diseño y Formulación Técnica de Proyectos, Supervisión de Proyectos, Administración y Control de Proyectos, Mantenimiento Municipal de Edificios, correspondiente al mes de Abril 2018, para ser incorporada a la Página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente

Cc.Arch

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución

Departamento De Supervisión De Proyectos.

Periodo: 01-30 de Abril del 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO													
Item	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de Contrato			Ampliación de Tiempo			Suspensión de Contrato				
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN		
CÓDIGO GT-MPC-03-2016	Infraestructura vial	Pavimentación Calle Cienaguá-San Antonio, Etapa I Puerto Cortés	Barrio Cienaguá Calle Principal hasta San Antonio	Mejorar las condiciones de las vías públicas que dirigen hacia el sector Económico, así como también mejorar las condiciones de vida de los pobladores que serán beneficiados con este tipo de obra de infraestructura vial.	El proyecto consiste en la construcción de la red de alcantarillado sanitario desde la red y sub colectores hasta el suministro e instalación de pozos de visita, incluye la preparación de la base con material granular de préstamo una losa de concreto de espesor de 0.15m con un M&E=0.00 PSI junto con ello el corte y sellado de juntas, así como bordillos y aceras, incluye un sistema de drenaje de agua pluvial como las mejoras en ampliación de puente en estación 0.020+066.43 y ampliaciones con alcantarillas de concreto reforzado de 24" y 30" tipo I. Construcción de tragantes y todo lo que es señalización vial.	Mejorar el acceso principal hacia el sector turístico y así influenciar positivamente en el tráfico en la zona rural	Corte de Árboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental), Manejo de Hidrocarburos en la zona de trabajo, trabajos con gases almacenados como equipo de soldadura.	Mejoramiento de la estructura de suelo y mejoramiento de la estructura del suelo en las propiedades de las vías alternas.	Vladimir Suñer, Cich-01524, CODECON	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Junio del 2016	L. 4729,576.21	28.50%	L. 16595,004.26	31 de Julio del 2018	X		debido al reajuste de las cantidades de obra como ser los bordillos intermitentes y aceras para paso del transiente tanto de concreto reforzado como concreto simple como obra adicional, la construcción de los cruces de calle con canales de concreto y sus respectivos losa de boca calle, y la obra adicional de la rehabilitación de las líneas primarias, secundarias y postes que a sugerencia de la Empresa de Energía Eléctrica Honduras fue necesario incorporar dentro del proyecto para garantizar la calidad del trabajo eléctrico, así como el aumento en las cantidades de obra de las excavaciones referidos en el alcantarillado sanitario.	X							compensación a las condiciones climatológicas en los meses a Partir de Junio del 2017 a Enero del 2018, por Construcción de la vía alterna, por rediseño en la rasante e invertidas en el alcantarillado Sanitario.	X		
CÓDIGO DAC-70-2017	Proyectos Sociales	Construcción de Edificio del Registro Civil Municipal, Municipio de Puerto Cortés, Cortés.	Barrio San Martín 8-9 Ave. 10 Calle	Proporcionar nuevas instalaciones para la atención al ciudadano que solicite sus respectivos trámites civiles.	Edificio que consta con salas de atención al público, sala de registradores, cuarto de archivos, baños para personal laborando y al público en general, parqueo civil, aceras, rampas de acceso para personas con capacidades especiales.	Dotar de una mejor atención al público para agilizar los trámites de registros civiles en Puerto Cortés.	Asentamientos de suelos y estructuras edificables.	Mejoramiento en el subsuelo para estabilidad del edificio.	Marvin Paz, #504-9661-8135	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de Octubre del 2017	L. 479,061.63	78.90%	L. 607,175.70	18 de Mayo del 2018		X			X						por errores de diseño de Edificio que fue elaborado por el Registro Nacional de las Personas de Tegucigalpa y bajo esta condición dio origen a atrasos mientras se tomaban las mejores decisiones técnicas para garantizar la seguridad y funcionamiento de la obra.	X		
GT/MPC-001-2016	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Construcción de Canales Pluviales en la 2 Calle Este entre 17-21 Avenida del Barrio San Isidro de Puerto Cortés	2 Calle Este entre 17-21 Avenida del Barrio San Isidro de Puerto Cortés	Drenar el agua lluvia de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socravación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches	Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes armadas y púldas, pasos peatonales, pasos vehiculares, cruces de calles, estructura de gaviones y levantado de alcantarillas de 24" y 36"	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adquinados o empedrados.	Se minimizan los criaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, asentamientos de las viviendas por saturación del suelo, evita la erosión del suelo.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Compañía de la Construcción S.A de CV (CODECON), #504-8894-0476	Municipalidad de Puerto Cortés	03 de Mayo del 2016	L. 5007,518.64	76.00%	L. 6,588,840.31	31 de Mayo del 2018	X				X							des lluvias, saturación del suelo y días lluvia, saturación de agua y retraso en la construcción por interferencia de los postes que sostiene el alumbrado público en línea de canal.	X	
LPN-GT-MPC-04-2016	Proyectos Sociales	Construcción de Techo Curvo Para La Cancha Multi deportiva Municipal De Puerto Cortés	Ubicación: Lado Sur, Estadio Excelsior, Barrio Copen, Puerto Cortés.	Mejorar las instalaciones de la Cancha Multi deportiva, brindando protección a las personas, en caso días de lluvias o solados.	Consiste en la construcción de un techo curvo completo incluye auto soportante perfil metálico en C, incluye lamina k22 y conexiones de anclaje y joint, tambien incluye bajante de agua lluvias y canal de aguas pluviales de aluzinc k24.	Remodelación de Cancha multi deportiva y techado de la misma.	Disminuye la absorción del suelo y se incrementa la temperatura ambiente	Se estabiliza el suelo y se drena la zona hacia canales adetados, disminuyendo el desarrollo de vectores y bacterias en la zona	Constructora Diaz Arriaga	Municipalidad de Puerto Cortés.	03de Febrero del 2017	L. 4525,000.00	98.59%	L. 4589,485.20	Recepcion Substantial hasta el 7 de mayo	X				X						X			
LPN-GT-MPC-05-2016	Infraestructura vial	Pavimentación de la 6 Avenida entre 1 y 16 Calle Este y Calles conexas, Puerto Cortés, Cortés.	6 Avenida entre 1 y 16 calle Este, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las condiciones de rodadura de la carretera y brindar mayor comodidad al tráfico vehicular que transite por dicho lugar.	Pavimentación con losa de concreto hidráulico, canales pluviales, aceras	Reparación De la carretera con sus respectivos canales de drenaje.	Incremento de la temperatura ambiental y reflectividad de los rayos solares.	Control del polvo, erosión y mantenimiento de la ruta en excelentes condiciones de tráfico permanentes.	Constructora DREK	Municipalidad de Puerto Cortés.	02de Mayo del 2017	L. 13642,867.53	38.84%	L. 35121,379.15	24 de Junio del 2018	X				X						X			
CODIGO DAC-40-2017	Red Vial	Construcción De Pasos Peditales y Vehiculares de Alcantarillas De Concreto y Cabezales Ubicación: Aldea Lempiira, Zapadri, Callejon Lopez, Chavez y Nulles, Sector Medina, Puerto Cortés.	Ubicación: Aldea Lempiira, Zapadri, Callejon Lopez, Chavez y Nulles, Sector Medina, Puerto Cortés.	Brindar un eficiente acceso Vehicular y peatonal a las poblaciones de dicha área, en caso de situaciones climatológicas adversas.	Consiste en la construcción de dos puentes peatonales de 8 metros de longitud, tres cruces de alcantarillas de 36 pulgadas, y una caja puente con las siguientes dimensiones: 1.50m x 4m x 1.10 m, esta ultima conlra con canales enchapados para protección de la misma.	Consiste en la construcción de 2 puentes peatonales, 3 pasos de alcantarillas de 36 pulgadas y una caja puente.	Contaminación de la ro por paso vehicular y peatonal, corte de vegetación en las orillas del río.	Excavación de material contaminado y sustitución por material de mejor calidad, aumento en la densidad del suelo.	David Flores Ordoñez 9997-2899	Municipalidad de Puerto Cortés	13 de Junio del 2017	L. 541,815.95	61.71%	L. 878,000.65	Suspension 04 De Abril del 2018	X		Justificación: Se realizaron cambios de diseño en las vigas en los pasos peatonales 1 y 2, considerando que el cabal central era necesario eliminado para evitar la obstrucción del flujo del agua en condiciones adversas.		X						Justificación: [-4] Ampliación 3. Solicitud del patronato por ampliacion de paso #6, el cual fue dividido en 3 pasos diferentes. "	X		
CÓDIGO DAC-50-2017	Red Vial	II Etapa Adoquinamiento de Callejón Contiguo a Escuela Marco Aurelio Soto, Ubicación: Barrio El Porvenir, Callejón Contiguo a la Escuela, Puerto Cortés, Cortés	Barrio El Porvenir, Callejón Contiguo a la Escuela, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar las condiciones de acceso vehicular del lugar .	Construcción de Pavimento flexible con adoquin de 10cm con vigas de cierre de 15x15cm. Y vigas intermedias	Lograr una solución permanente al problema de baches, todo y todo tipo de circulación en calle de terrera, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Aumento de la temperatura ambiental menor absorción de la humedad del suelo en la zona de mantenimiento.	Evitar el mantenimiento continuo de las calles de terracería.	Guspaldo Lemus Avila 3362-5318	Municipalidad de Puerto Cortés	8 de Agosto del 2017	L. 985,509.13	100.00%	L. 985,509.13	23 de Abril del 2018	X		Por la nueva reconstrucción de 10.00 metros del canal en mal estado desde su inversión, estabilización hasta la solera de ajuste, así como demoliciones de losas de accesos y reconstrucción de las mismas, construcción de aceras en áreas variadas para delimitar el derecho de vía, limpieza para la comita de niveles del canal, levantamiento de un pozo de visita que no se encontraba en planos, la instalación de tuberías de drenaje pluvial. Todas estas actividades eran indispensables para la definición del área del pavimento y también para garantizar la calidad de obra final del proyecto			X					X			
CLPN-GT/MPC-01-2017	Infraestructura vial	Pavimentación Calle de MEDINA- ISLAND, ETAPA I Puerto Cortés, Cortés.	Barrio Medina, Calle principal que conduce al sector Montaña	Mejorar las condiciones de rodadura de la carretera y brindar mayor comodidad al tráfico vehicular que transite por dicho lugar.	Pavimentación con losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, canales pluviales, cajas puente, acera de concreto, señalización vertical y horizontal	Mejorar las condiciones de circulación en la ciudad	Incremento de la temperatura ambiental y reflectividad de los rayos solares.	Control del polvo, erosión y mantenimiento de la ruta en excelentes condiciones de tráfico permanentes.	Constructora DREK	Municipalidad de Puerto Cortés.	05 de Enero del 2017	L. 1750,000.00	16.56%	L. 10569,690.16	09 agosto del 2018		X			X						X			
CODIGO DAC-49-2017	Red Vial	Reparación Pavimentación de 3 Avenida entre 3 y 9 Calle Oeste, Ubicación Barrio San Ramon, 3 Avenida entre 3 y 9 Calle	Barrio San Ramon, 3 Avenida entre 3 y 9 Calle	Mejorar las condiciones de rodadura de la carretera y brindar mayor comodidad al tráfico vehicular que transite por la zona.	Consiste en la reparación de pavimento, mediante la demolición de losas falladas y la reconstrucción de las mismas, sellado de juntas y pruebas de laboratorio que constaten resistencias y densidades de sueto.	Lograr una solución permanente al problema de baches y tráfico debido a las condiciones actuales de la calle.	Aumento de la temperatura ambiental, menor absorción del suelo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Sr. Leonidas Nulles Zelaya	Municipalidad de Puerto Cortés	05 de Septiembre del 2017	L. 566,832.51	98.00%	L. 578,400.52	03 de Mayo del 2018	X		Incorporacion de nuevas areas de losas dañadas a ser sustituidas		X					X				
DAC-47-2017	Infraestructura vial	Empedrado de Calle Principal, Ubicación: Puente Alto, entrada a calle principal, Puerto Cortés, Cortés.	Puente Alto, Sector Puente Alto, Municipio de Cortés	Resolver los problemas de baches y todo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al tráfico vehicular medio de la zona.	Se cortaran mecánicamente con equipo, 20 cms de material selecto compactado existente en la rodadura de la calle con el objetivo de colocar una cama de piedra que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir el concreto hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclopeo en una longitud de 147.00 ml de calle con un ancho promedio de 7.00m	Lograr una solución permanente al problema de baches, todo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Edwin Vicente Maradiga Davis, #cel: 3192-4440	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de Agosto del 2017	L. 880,461.72	96.00%	L. 917,147.63	04 de Mayo del 2018	X		Se realiza corte y sellado de juntas para evitar el asentamiento del empedrado debido a las temperaturas altas, tambien se decide realizar pruebas de cilindros para garantizar la calidad del concreto, así mismo se vio necesario la fundicion de pared de concreto ciclopeo para proteger el empedrado. Por necesidad de la comunidad de liberar el paso se contrato equipo que cargara material de excavacion y lo trasladara a lugares destinados por la comunidad y para dar un mejor acabado se decidió pintar la franja central del empedrado.			X						X		
DAC-53-2017	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Construcción de Canal de Drenaje Pluvial, Ubicación: Calle Colonia Villa Isabel, El Chile, Calle frente a Galera de Jardín de Niños, Puerto Cortés	Colonia Villa Isabel, Sector El Chile, frente a Galera de Jardín de Niños, Puerto Cortés	Drenar el agua lluvia de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socravación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches.	Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes de bloques armadas, fundidas y repelladas, pasos peatonales, pasos vehiculares, cruces de calles.	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adquinados o empedrados.	Se minimizan los criaderos de insecto al reducir la acumulación de agua en los terrenos, y se drenan los terrenos	Se rompe la estructura natural del suelo y se drenan los terrenos	Daisy Vanessa Moreno Maldonado, #cel: 9627-2983	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de Septiembre del 2017	L. 836,581.63	100.00%	L. 836,581.63	Recepcionado Abril del 2018	13 de	X	Por modificaciones indispensables para la ejecucion del proyecto		X					X				
DAC-56-2017	Educación/ Escuelas	Construcción de Cerco de Kinder, Ubicación: Manacalito, Ramal de Lima detrás del Centro Comunal, Puerto Cortés	Manacalito, Ramal de Lima detrás del Centro Comunal, Puerto Cortés	Brindar seguridad a los niños, maestros e instalaciones del centro educativo.	Consiste en desmontaje y desinstalación de cercas existentes, para la construcción de muro de bloque en la parte del terreno que colinda con el cruce de drenaje de la comunidad y cerca perimetral de bloque y malla cordon.	Proteger a los niños y las instalaciones físicas del centro educativo y casa de maestros.	Evita el paso libre de ráfagas naturales de viento, animales y contaminación por partículas de polvo.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Sr. Wilfredo Aguilar Díaz, #504 9856-1538	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de Septiembre del 2017	L. 488,026.21	95.00%	L. 513,711.80	Recepcion Substantial hasta 07 de Mayo del 2018		X			X						X			
DAC-57-2017	Proyectos Sociales	Gradetas y Areas de Recreación, Ubicación: Aldea Gracias a Dios Cancha de Fútbol, Puente Alto, Puerto Cortés, Cortés.	Aldea Gracias a Dios Cancha de Fútbol, Puente Alto, Puerto Cortés, Cortés.	Crear un espacio abierto donde la comunidad pueda observar los partidos de futbol, así ve la construcción de cancheros donde los jugadores puedan prepararse para los encuentros deportivos.	Consiste en la construcción de un modulo de gradetas de Long. 15.00 m, con 6 pasos, estructura de concreto armado, pasamanos metálicos y techo de canchales y lamina. 2 Cancheros 3.0 x 4.0 m, 2 sanitarios 1.50 x 4.0 m y fosa septica, estos modulos seran construidos con paredes de bloque insido y alborotes tabidos.	Proveer de instalaciones optimas y adecuadas para el desarrollo de actividades deportivas.	Emission de metano por fosa septica.	En caso de gradas, desestabilizar el angulo de reposo natural del terreno.	Sr. Audias Echeverria Cordova, #504-3271-8596 / #504-9929-7011	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de Septiembre del 2017	L. 787,715.44	97.00%	L. 812,077.77	02 de Mayo del 2018		X	debido a obras adicionales necesarias para el buen funcionamiento del proyecto.		X					X				
DAC-62-2017	Infraestructura vial	Empedrado de Segunda Calle, Ubicación: Colonia 21 de Octubre, Sector Barcoso, Puerto Cortés, Cortés	Colonia 21 de Octubre, Sector Barcoso, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y todo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al tráfico vehicular medio de la zona.	Se cortaran mecánicamente con equipo, 20 cms de material selecto compactado existente en la rodadura de la calle con el objetivo de colocar una cama de piedra que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir el concreto hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclopeo en una longitud de 100.00 ml de calle con un ancho promedio de 5.50m	Lograr una solución permanente al problema de baches, todo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Rene Paz Alvarez, #cel: 9969-0326	Municipalidad de Puerto Cortés	29 de Agosto del 2017	L. 430,416.56	75.00%	L. 573,888.75	Suspension 23 de Abril de 2018	X		Por modificaciones indispensables para la ejecucion del proyecto.		X					X		Justificación: Falta de Pago al contratista		
DAC-68-2017	Saneamiento	Engavonado de Quebrada Zapadri, Ubicación: Zapadri Arriba, Calle Principal Contiguo a la Quebrada	Ubicación: Zapadri Arriba, Calle Principal Contiguo a la Quebrada	Proteger la vía pública de las erosiones causadas por la quebrada existente	Consiste en la excavación de material tipo I y material tipo II (semi-duro), relleno y compactado con material selecto importado y el suministro e instalación de 420 m3 de gaviones.	Estabilizar el suelo y protección de la vía pública por las erosiones	Evita la erosión del suelo.	Estabilización del suelo, control de erosión	Sr. Mario Roberto Pinada Jimenes	Municipalidad de Puerto Cortés	25 de Octubre del 2017	L. 859,150.51	100.00%	L. 859,150.51	Recepcionado Abril del 2018	30 de	X	Por modificaciones indispensables para la ejecucion del proyecto.		X					X				
DAC-80-2017	Reparaciones	Salon de Reuniones de la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISS, Ubicación: 13 Calle, 9 y 10 Avenida, Barrio San Martín, Puerto Cortés	Aldea Remolino Ticamaya, Sector Ramal de Lima, Puerto Cortés	Brindar un espacio físico adecuado para que las personas mayores puedan realizar sus reuniones.	Consiste en la cimentación de concreto, sobrecimiento con bloque de 6", elementos de concreto como ser castillos, columnas, jambas, soleras inferior y superior, pared de bloque de 6" situado externo, firme de concreto, mueble de concreto, paredes repelladas pulidas y pintadas, suministro e instalación de canchales, ángulos, estructura de techo con clavadores de tijera, lminas de aluzinc K25, piso de terrazo, codo falo con madera curada y pintada, tapaviento pintado, suministro e instalación de ventanas de celosía, puertas de madera, porton metálico, instalaciones sanitarias y electricas y la construcción de fosa septica	Dotar de un salón de reuniones amplio y comodo para las personas jubiladas y pensionadas del ISS	Asentamientos de suelos y estructuras edificables.	Mejoramiento en el subsuelo para estabilidad del edificio.	Carlos Alberto Madrid Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Noviembre del 2017	L. 571,205.17	65.00%	L. 878,777.18	14 de Mayo del 2018		X			X					X				
DAC-73-2017	Seguridad Ciudadana	Costrucción de Red de Distribución Eléctrica	Colonia 30 de Enero, Sector Zapadri Puerto Cortés	Proveer del ervicio de energia Eléctrica a dicha Aldea la cual no conta con este servicio.	Este Proyecto consiste en el hicado y aplomado de 20 postes Construcción de 185.50 metros de red de distribución eléctrica primaria monofasica, construcción de 60.1 metros de red secundaria monofasica, instalación de 2 transformadores de 50 kva e instalación de 21 lámparas tipo canasta de 100W.	Proveer a la comunidad de un servicio de energia electrica adecuado, para impulsar el desarrollo del area.	Desrame de arboles e iluminación artificial	Perforación de suelo para hincado de postes	David Flores Ordoñez con Número de Identidad 0506-1971-00511	Municipalidad de Puerto Cortés	16/10/2017	L. -	ACTA DE SUSPENSION AVANCE 0.00%	L. 874,440.00	Suspendido 01 de Febrero del 2018 y finalizara el 10 de Febrero del 2018		X			X					X		Justificación: debido a retrasos con el trámite de la aprobación por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y así tener la autorización de poder iniciar la ejecución del proyecto. Y en respuesta a la solicitud planteada por el Contratista DAVID FLORES ORDOÑEZ		
DAC-79-2017	Reparaciones	Reparación de Centro Comunal, Ubicación: Aldea Remolino Ticamaya, Sector Ramal de Lima, Puerto Cortés	Aldea Remolino Ticamaya, Sector Ramal de Lima, Puerto Cortés	Brindar un espacio físico a la comunidad para reuniones de interes comunitario.	Reparación de centro comunal, instalación de techo, puertas y ventanas e instalaciones electricas.	Proveer un espacio físico adecuado para generar reuniones sociales dentro de la comunidad.	Aumento de temperatura por reflejo de calor	Debido a la cubierta de techo al llover se concentra el agua en puntos específicos, aumentando la saturación del suelo	Fernando Alberto Meza Urbina, #504 9628-4338	Municipalidad de Puerto Cortés	13/11/2017	L. 245,378.88	100.00%	L. 245,378.88	Recepcionado al 20 de Abril		X			X					X				
DAC-01-2018	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Construcción de Drenaje Pluvial, en Calle Principal, Ubicación: Colonia 6 de Mayo, Campana, Puerto Cortés.	Colonia 6 de Mayo, Campana, Puerto Cortés.	Drenar el agua lluvia de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socravación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches.	Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes de bloques armadas, fundidas y repelladas, pasos peatonales, pasos vehiculares, cruces de calles, estructura de gaviones de tijera, lminas de aluzinc K25, piso de terrazo, codo falo con madera curada y pintada, tapaviento pintado, suministro e instalación de ventanas de celosía, puertas de madera, porton metálico, instalaciones sanitarias y electricas y la construcción de fosa septica	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adquinados o empedrados.	Se minimizan los criaderos de insecto al reducir la acumulación de agua en los terrenos, malos olores por descomposición orgánica.	Se rompe la estructura natural del suelo y se drenan los terrenos	Daisy Vanessa Moreno Maldonado, #cel: 9627-2983	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de Febrero del 2018	L. 52,420.20	15.00%	L. 349,468.00	07 de Julio del 2018		X			X					X				
DAC-02-2018	Infraestructura vial	Reparación y mantenimiento de rodadura en puentes	Salida hacia San Pedro Sula, barrio Pueblo Nuevo, Puerto Cortés.	Mejorar las condiciones de rodadura en los puentes de la ciudad	Consiste en un bacheo con concreto asfaltado en la capa de rodadura de los puentes sobre la Laguna de Alvarado	Mejorar la circulación vial de la ciudad	Aumento de temperatura por reflejo de calor	N/A	Transportes Ilangueños	Municipalidad de Puerto Cortés	27 de Febrero del 2018	L. 814,765.40	100.00%	L. 814,765.40	20 de Abril del 2018		X	Por reduccion de obra		X									