


MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
 UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS
 PROYECTOS MES DE MAYO 2018

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR - SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INVERSIONES	G.A#010/2018	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVAR DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA LIMA Y CASCO URBANO	Boulevard Fuerzas Armadas y calle principal frente a Iglesia Filadelfia	Reparar los baches de en estos tramos	Reparacion de estructura de pavimento,	Corte y conformación, y fundición de baches con concreto 4000 psi, uso de asclerante espesor 0.15 mts	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 260,0000	04 de Mayo 2018	finalizado	lps 260,000	24 de mayo 2018	Acertado	ninguno	no aplica


 MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
 INOHELIA MARCONADO ALEMAN
 MUNICIPAL
 CORTES HONORARIO
 UNIDAD EJECUTORA