



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



27/01/2012 15:53:37
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institución: Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras																	
Misión: APOYAR LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE HONDURAS																	
Objetivos: 01 DISMINUIR LOS COSTOS DEL TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES.																	
Actividad Obra: 001-OBRAS			Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE						Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5						Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		%		%	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
01	57.6 KILOMETROS DE CARRETERA CA-5 REHABILITADA (SECCION 1 Y 2)	53	KILOMETRO (S)	0.01	293,815,051.00	0.00	76,452,872.00	0.00	71,149,229.00	0.00	144,304,372.00	0.00	291,906,473.00	0.00	291,906,473.00	0.00	99.35
Total Actividad - Obra:				0.01	293,815,051.00	0.00	76,452,872.00	0.00	71,149,229.00	0.00	144,304,372.00	0.00	291,906,473.00	0.00	291,906,473.00	0.00	99.35
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN			Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE						Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5						Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "		
01	57.6 KILOMETROS DE CARRETERA REHABILITADO	53	KILOMETRO (S)	0.02	14,495,179.00	0.00	3,450,135.00	0.00	246,131.00	0.00	10,577,374.00	0.00	14,273,640.00	0.00	14,273,640.00	0.00	98.47
Total Actividad - Obra:				0.02	14,495,179.00	0.00	3,450,135.00	0.00	246,131.00	0.00	10,577,374.00	0.00	14,273,640.00	0.00	14,273,640.00	0.00	98.47
Actividad Obra: 004- ESTUDIOS DE RAPS			Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE						Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5						Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "		
01	RESOLUCIÓN CASOS EXTRA-RAPS	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	880,195.00	0.00	226,100.00	0.00	337,607.00	0.00	169,150.00	0.00	732,857.00	0.00	732,857.00	0.00	83.26
Total Actividad - Obra:				0.00	880,195.00	0.00	226,100.00	0.00	337,607.00	0.00	169,150.00	0.00	732,857.00	0.00	732,857.00	0.00	83.26
Actividad Obra: 001-UAP			Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA						Sub Programa: 01-ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA						Proyecto: 001-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C		
01	GESTION ADMINISTRATIVA	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	9,565,747.00	0.00	2,032,132.00	0.00	1,940,097.00	0.00	3,300,257.00	0.00	7,272,486.00	0.00	7,272,486.00	0.00	76.03
Total Actividad - Obra:				0.00	9,565,747.00	0.00	2,032,132.00	0.00	1,940,097.00	0.00	3,300,257.00	0.00	7,272,486.00	0.00	7,272,486.00	0.00	76.03
Actividad Obra: 003-AGENTE FISCAL			Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA						Sub Programa: 01-ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA						Proyecto: 001-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C		
01	GESTION DE CONTROL Y ASISTENCIA	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	756,804.00	0.00	62,711.00	0.00	62,567.00	0.00	62,681.00	0.00	187,959.00	0.00	187,959.00	0.00	24.84
Total Actividad - Obra:				0.00	756,804.00	0.00	62,711.00	0.00	62,567.00	0.00	62,681.00	0.00	187,959.00	0.00	187,959.00	0.00	24.84
Total Institución:				0.03	319,512,976.00	0.00	82,223,950.00	0.00	73,735,631.00	0.00	158,413,834.00	0.00	314,373,415.00	0.00	314,373,415.00	0.00	98.39
Totales del Reporte:				0.03	319,512,976.00	0.00	82,223,950.00	0.00	73,735,631.00	0.00	158,413,834.00	0.00	314,373,415.00	0.00	314,373,415.00	0.00	98.39