


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Actividades
Mes de Mayo 2018

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 150,000.00	PROYECTO: AMPLIACIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN, UBICADO: EN BARRIO LIRIOS DE LOS VALLES /COMUNIDAD DE CHIRINAS, ZONA DE JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	05/05/2018	GERARDO AMID CASTILLO	10/05/2018	60 días calendario	Una sola Entrega	Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies clase 5 Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies clase 5 Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras tipo B-2A/B-1A Suministro e instalación de cable de acero Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles (incluye plato de anclaje, varilla de anclaje)	unidad unidad unidad unidad pie unidad	6 7 6 9 5 400 10	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 150,000.00	UTM CONT.052-2018
L. 80,000.00	PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO SAN MARCOS ABAJO, ZONA ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	16/05/2018	ABRHAM KAFATI DIAZ	15/06/2018	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora Suministro de material selecto (viaje de 5m3)	Hora Viaje	20 70	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 80,000.00	UTM CONT.063-2018
L. 199,928.00	PROYECTO: ELECTRIFICACION LOS HIGUEROS, UBICADO: EN LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	22/05/2018	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ	28/05/2018	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies clase 5 Suministro e instalación de poste de madera de 35 pie clase 5 Suministro e instalación de cable 110ACSR Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de estructuras primarias una fase 34.5 voltios Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-1- y B-1-2 Suministro e instalación de estructuras secundarias tipo B-III-1 Suministro e instalación de retenidas dobles y sencillas Suministro e instalación de transformador de 15 kva. 19,920/120/240vottios	Unidad unidad metros metros unidad unidad unidad unidad unidad	1 7 3 502 502 8 4 4 8 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 199,928.00	UTM CONT.064-2018
L. 99,360.00	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES POR EL COMISARIATO ORIENTAL, UBICADO BUENOS AIRES DEBAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	22/05/2018	VICTOR ALFONSO RAMIREZ GAITAN	22/05/2018	30 días calendario	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lbs/2pulg 48 mts de longitud x8 m de ancho y bordillo a ambos lados) incluye encofrado fundido desencofrado, corte, curado y limpieza final.	m2	368	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 99,360.00	UTM CONT.065-2018
L. 150,000.00	PROYECTO: REPARACION DE CALLES DE TIERRA, UBICADO EN COLONIA JOSE ANTONIO URRUTIA, ZONA ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	23/05/2018	ABRHAM KAFATI DIAZ	23/05/2018	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora Suministro de material selecto (viaje de 5m3)	Hora Viaje	42 117	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 150,000.00	UTM CONT.067-2018
L. 146,880.00	PROYECTO: RECONSTRUCCION PAVIMENTACION ASFALTICO, UBICADO BARRIO TIERRA BLANCA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	23/05/2018	RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO	23/05/2018	30 días calendario	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lbs/ pulg (68 mts de longitud x8 m de ancho y bordillo a ambos lados) incluye encofrado fundido desencofrado, corte, curado y limpieza final.	m2	544	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 146,880.00	UTM CONT.068-2018
L. 208,440.00	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE ATRAS DE LA MAXI, UBICADO BARRIO ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	23/05/2018	LUIS ALEJANDRO ROMERO RAMIREZ	23/05/2018	30 días calendario	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resistencia de 4,000 lbs/ pulg (96.50 mts de longitud x8 m de ancho y bordillo a ambos lados) incluye encofrado fundido desencofrado, corte, curado y limpieza final.	m2	772	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 208,440.00	UTM CONT.069-2018




Ing. Aly V Gomez
 Director Unidad Técnica Municipal
 U. T. M.
 DANLI, EL PARADISO