



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

MES DE AGOSTO 2018

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de sistema de alcantarillado	Barrio La Zarcita	1200	11/08/2018	Un mes	Ramon Cardenas	O/C 121278	28,000.00	100%	Elaboracion de orden para compra de materiales.
2	Construccion de sistema de alcantarillado	Barrio la Independencia	1500	11/08/2018	Un mes	Pisos y Concretos	184-2018	76,884.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
3	Canalizacion de aguas lluvias	Barrio Tenguaje	890	09/08/2018	Un mes	Ferreteria la Ferre	O/C 121255	6,800.00	100%	Elaboracion de orden para compra de materiales.
4	Construccion de sistema de alcantarillado	Colonia 21 de abril	1050	02/08/2018	Dos meses	Construmar	171-2018	562,652.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
5	Construccion de sistema de alcantarillado	Santa Lucia	930	02/08/2018	Un mes	Construmar	172-2018	284,992.63	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
6	Mejoramamiento de sistema de alcantarillado de aguas negras	21 de abril	900							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
7	Construccion de acueducto	Las Anonas	600							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
8	Construccion de acueducto	Corralitos	550							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
9	Instalacion de alcantarillas, aguas lluvias	Planes de Churune	200							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
10	Mejoramamiento del sistema de alcantarillado sanitario calle principal	Bo.La Independencia	191							Proyecto socializado y formulado para ejecucion



11	Ampliacion de alcantarillado sanitario	Col. Espiritu Santo	300	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
12	Ampliacion de alcantarillado sanitario	Bo. Santa Lucia	600	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
13	Construccion del Sisitema de alcantarillado (sector Pedro Vargas)	Col. 21 de abril	541	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
14	Construccion de alcantarillado sanitario	Bo. La Zarcita	173	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
15	Construccion de puente	Col. Lincolh Coleman	589	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
16	Agua y Saneamiento	Palo Pintado	988 personas	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
17	Construccion de canal Manposteria	Bo. Tenguaje	32	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
18	Construccion de canaleta para Drenaje de agua	Palmerola N.1	45	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
19	Construccion de reservorios de agua/ Eliazar Hernandez R., Edwar Hernandez, Erick Hernandez y Ermis Hernandez	Buenos Aires Norte	4	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
20	Canalizacion de Aguas Lluvias / Juan Carlos Yanez	Buena Vista Norte	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
21	Mejoramiento de acueducto	El Paraiso	200	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
22	Mejoramiento de sistema de riego.	Lagunitas de Esquipulas	250	Proyecto socializado y formulado para ejecucion

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE AGOSTO de 2018

