



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Pavimentación de calle que va desde esquina del Cesamo "Sebastián Pastor" , hasta esquina propiedad del señor Armin Maldonado
4. Ubicación del Proyecto: Barrio El Calvario , Campamento , Olancho
5. Propósito: construcción infraestructura Vial y Peatonal de la Ciudad ,
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la Pavimentación de 84.00 metros Lineales (704.00m²) y sus respectivos Bordillos(155.00) ML, Con concreto Hidráulico con resistencia efectiva de 3500.00 Lbs/Pulg², la calle tiene un ancho promedio de 8.135 metros, además de 7.00 metros cúbicos de mampostería para la elevación de niveles de cunetas existentes en tramo hacia el barrio los almendros,



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y peatonal, de la ciudad , para la inyección de desarrollo y mejoramiento del impacto visual del municipio, así como solución para la saturación de aguas lluvias
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la municipalidad de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: Lps. 544.966.70
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 31 de Agosto del 2018, vía punto de acta N° 595 de corporación Municipal
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps L. 506,400.00 (4800.00 Lps x Metro cubico)
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 15 octubre del 2018



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



José Miguel Santos

Jefe Departamento de Infraestructura