



# ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

### PROGRAMA DE CENTROS COMUNALES

### MES DE OCTUBRE 2018

**OBJETIVO:** Generar condiciones adecuadas, mediante la construcción y mejoramiento de centros comunales, para que las comunidades tengan un lugar digno y seguro donde realizar sus actividades culturales, sociales, y comunitarias.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA		EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES	
				DE INICIO	DURACION			FINANCIERO	FISICO		
1	Mejoramiento de centro comunal	Guachipilin	190	22/09/2018	2 meses	Ramon Cortes	174-2018	67079.5	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.	
2	Mejoramiento de centro comunal	EL Motatal	110	02/10/2018	5 meses	Levis Castellanos	270-2018	238438.31	5%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.	
3	Mejoramiento de centro comunal	La Lguna 3	130	18/10/2018	3 meses	Ievin Pavon	256-2018	290170	5%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.	
4	Mejoramiento de centro comunal	3 de octubre	150	08/10/2018	un mes	Ferreteria el Jordan	122268	8064	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.	
5	Construccion de centro comunal II etapa	el Volcan	310	20/08/2018	3 meses	Roberto Lagos	185-2018	238085.35	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.	
4	Mejoramiento de centro comunal	Col. El Rosario	90	Proyecto socializado y formulado para ejecucion							Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

5	Construcción de centro Comunal	Santa Rosa de Buenas Noches	200	Proyecto socializado y formulado para ejecución	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
---	--------------------------------	-----------------------------	-----	---	--

OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

31 DE OCTUBRE DE 2018

