




ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL


MES DE NOVIEMBRE 2018

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

N	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de calle de tierra	Mata de Caña	130	01/11/2018	un mes	Selvin Bautista	264-2018	774,000.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
2	Mejoramiento de calle de tierra	San Antonio de la Libertad	150	02/11/2018	un mes	selvin Bautista	287-2018	240,000.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
3	Mejoramiento de calle de tierra	Vaias Comunitarias	490	02/11/2018	un mes	Selvin Bautista	288-18	340,000.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
4	Mejoramiento de calle de tierra	San Antonio de la Libertad y Cañas	380	20/11/2018	un mes	Selvin Bautista	299-18	510,000.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
5	Mejoramiento de calle de tierra	Col Valladolid	270	21/11/2018	un mes	Construmar	301-18	37,530.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.



6	Mejoramiento de calle de tierra	Col. 3 Caminos	260	22/11/2018	un mes	Construmar	302-2018	46,080.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
7	Mejoramiento de calle de tierra	Acceso al relleno sanitario	120	22/11/2018	un mes	Construmar	303-2018	56,560.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
8	Mejoramiento de calle de tierra	Mata de Platano	90	22/11/2018	un mes	Construmar	306-2018	13,230.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
9	Mejoramiento de calle de tierra	El Matazano	130	26/11/2018	un mes	Construmar	314-2018	16,400.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
10	Construccion de puente	Col Centenario	230	22/11/2018	un mes	J Santos Dias	276-2018	12,098.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	ELaboracion de diseños de puentes	San Francisco de la Ceibita	270	12/11/2018	un mes	Levis castellanos	290-18	11,800.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
12	Construccion de puente	S.A.Nueva Unión	380	26/12/2018	3 meses	Nelson Sanchez	312-2018	457,327.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
13	Construccion de pavimento	Col Mejicapa	240	02/11/2018	un mes	Construmar	277-18	971,708.94	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Construccion de pavimento	1ro de Mayo	450	26/11/2018	3 mes	Victoria Santos	309-2018	491,337.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



15	Construccion pavimento	de	21 de Abril	430	26/11/2018	3 mes	Victoria Santos	310-2018	451,038.00	10%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
16	Construccion pavimento	de	Barrio Arriba	340	26/11/2018	4 mes	Construmar	311-2018	445,747.12	10%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.




OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
30 DE NOVIEMBRE DE 2018