



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE CENTROS COMUNALES

MES DE NOVIEMBRE 2018

OBJETIVO: Generar condiciones adecuadas, mediante la construcción y mejoramiento de centros comunales, para que las comunidades tengan un lugar digno y seguro donde realizar sus actividades culturales, sociales, y comunitarias.

N.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
				DE INICIO				FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de Centro Comunal	El Motatal	450	02/11/2018	3 meses	Levis Castellanos	270-2018	238,438.31	73%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion de Centro Comunal	Santa Rosa de Buenas Noches	250	17/11/2018	3 meses	Marciano Ramos	295-2018	2,493.37	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion de Centro Comunal	La Laguna #3	180	18/11/2018	3 meses	Levin Pavon	256-2018	2,901.70	66%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento de Centro Comunal	Guachiipin	230	19/11/2018	3 meses	Ramon Cortes	174-2018	1,479.29	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



5	Construccion de Centro Comunal	El Quebracho	110	02/11/2018	1 mes	Juarmol, el Jordan, Construbloquey ARGOS	122769, 122835, 122755,	49,276.90	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Construccion de Centro Comunal	Las Liconas	350	12/11/2018	3 meses	Ramon Cortes	279-2018	427,281.58	5%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.




 OSCAR LOPEZ
 DESARROLLO COMUNITARIO
 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
 30 DE NOVIEMBRE DE 2018