



Municipalidad de Tambla Lempira.

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEL: 1-31 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Encargado de ejecutar	Municipalidad de Tambla Lempira
Sector	Infraestructura
Nombre del Proyecto	Construcción de relleno sanitario con el método de trincheras
Ubicación del Proyecto	Comunidad del Aceituno Tambla Lempira.
Objetivo del proyecto	La construcción del proyecto de Relleno Sanitario es con el objetivo principal de solventar la problemática con los desechos residuales existente en el municipio de Tambla Lempira, así como dar el tratamiento correcto a estos desechos para llevarlos a su disposición final.
Descripción del proyecto	Tambla Lempira cuenta con una población de alrededor de 6000 habitantes los cuales a diario generan cantidades desechos, así como también en casco urbano existen 2 colegios, kínder, centro de salud, clínica materno infantil y los diferentes negocios que generan desechos. Por esta razón debido a la problemática existente al mes de septiembre con los desechos, la municipalidad de Tambla a través de su corporación municipal decide ejecutar un proyecto de relleno sanitario el cual se describe a continuación: - Se construirán 2 carreteras de acceso a la zona. - Se construirá un plantel Para bodega - Se construirán 4 trincheras: #1. 70Mx5Mx5m, #2 45MX5MX3.5M, #3 60MX6MX6M #4 45MX5MX5M. - Se construirá una quinta trinchera para desechos hospitalarios. - Se construirá una laguna de oxidación para captación de los lixiviados - Se construirá un filtro de tipo francés con grava y tubo PVC perforado. - Se construirán chimeneas para escape de gases.
Avances del proyecto	Para el mes de noviembre se realizaron las actividades: - Se construyó en un 100% la trinchera #3 - Se construyó la trinchera #4 y la trinchera para residuos hospitalarios - Se construyó la laguna de oxidación.



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA



	- Se acondiciono la trinchera #1 con piso de concreto y repello en las paredes para evitar filtración de lixiviados. - Se construyó filtro de tipo francés con grava $\frac{3}{4}$ y tubería PVC DE 4"
--	---

Detalles del Ejecutor de proyecto	Municipalidad de Tambla Lempira
Detalles del Ejecutor (Empresa)	- Constructora Meléndez COMEL - Sr. Nelson Ramos
Encargado por parte de la municipalidad	Ing. Henry Herrera Velásquez. UTM Cel. 97862355 Jose Marlin Monge Orellana UMA Cel.
Impacto ambiental	La zona de construcción era una zona deforestada solo se cortaron 3 árboles con diámetro mayor a 28 cm con respectiva licencia no comercial. La carretera fue una ampliación de 80 metros que se le hizo a un tramo existente.
Inicio de obra	Octubre del 2018
Porcentaje de avance del proyecto	Al 30 de noviembre un 60 %
Fecha Estimada de entrega de proyecto	30 de noviembre del 2018. Se extendió a enero 2019 por falta de presupuesto en la municipalidad
Financiamiento del proyecto	- Municipalidad de Tambla



Memoria Fotográfica.



Proceso de construcción de piso, filtro francés y repello en trinchera #1



Primer lote de basura en Trinchera #1



Aplicación de capa de 7 cm de material selecto sobre basura compactada


Ing. Henry Herrera Velásquez
Unidad Técnica Municipal.