



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO  
MES DE DICIEMBRE 2018

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de sistema de alcantarillado	Barrio La Zarcita/ sector el Tiziquil	1200	2/12/2018	2 meses	Ramon Cardenas/ Victoria Santos	O/C 121278 / 227-2018	569,327.20	100%	Elaboracion de orden para compra de materiales. Y contrato por mano de obra
2	Construccion de acueducto	Planes del Horno	500	3/12/2018	4 meses	Levis	283-2018	100,000.00	25%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion de sistema de alcantarillado	Brisas de suyapa	200	5/12/2018	1 mes	El Jordan y Cardenas	123335, 123336.	65,000.00	100%	Elaboracion de orden para compra de materiales.

OSCAR LOPEZ  
DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
31 DE DICIEMBRE 2018