



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Encargado de ejecución del proyecto.	MUNICIPALIDAD DE TOMALA
Sector/Subsector	Infraestructura Social
Nombre del Proyecto	Construcción de Casa comunal en Santa Juana.
Ubicación del Proyecto	Aldea Santa Juana Coordenadas UTM X308775.82, Y: 1575110.43
Propósito	El propósito principal del proyecto es construir un lugar que sirva a la comunidad para realizar diferentes actividades como ser: reuniones de las organizaciones de base comunitarias, celebraciones, eventos varios, velatorios etc..
Descripción del proyecto.	En vista de que la comunidad no cuenta con una infraestructura de este tipo, la corporación municipal aprobó en el presupuesto 2018 la construcción de esta casa comunal, la cual se construirá con fondos municipales (materiales y mano de obra calificada) y contraparte comunitaria (mano de obra no calificada.)

Avances del proyecto.	En el periodo del mes de febrero de 2019 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución: ✓ Se finalizo el pulido y tallado de toda la edificación.
------------------------------	--



MUNICIPALIDAD DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

	<ul style="list-style-type: none">✓ Se finalizaron las culatas.✓ Se finalizó la colocación de techo.✓ Se relleno y compacto para firme de piso.
Impacto Ambiental	No se tiene un impacto ambiental en este proyecto,
Impacto del terreno y asentamiento.	NO APLICA
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	Cesar Cárcamo López 9730-8692
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento	Municipalidad. ✓ Municipalidad de Tomalá
Porcentaje de avance del proyecto.	90%
Fecha de finalización estimada	Marzo 2019



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Memoria Fotográfica del proyecto.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL