



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO  
MES DE JUNIO 2019

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de acueducto	El Guarumo	350	10/06/2019	6 Meses	Levis	113-2019	331,553.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario	Colonia Canada el Taladro	225	05/04/2019	2 meses	Norman Ivis Rodriguez	57-2019	369,939.50	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion de acueducto	EL Espino	250	10/06/2019	6 Meses	Levis	114-2019	24/04/2577	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ  
DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
30 DE JUNIO DE 2019

