



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 10168

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 88,472.04

PAGUESE A: Cristian Emmanuel Molina Urquiza  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Lempiras con 04/100  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 72	COD. 03	COD. 09	COD. 35

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social, Cult. y com.	L. 88,472.04	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adición y Mejora de Edif. y D.U		
467	Const. Adición y Mejora de Parques y L.R		
35	Const. II Etapa Estadio Municipal, Casco Urbano, Sta. Maria.		
	Pago de Sexta Estimación de avance de dicho Proyecto.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 88,472.04</b>	

Fecha 20-06-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) \_\_\_\_\_

Identidad No. 1208-1987-00001

Solvencia No. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 20 de Junio del 2019.

Recibo por: Lps. 88,472.04.

Recibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz la cantidad de

Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta  
y Dos Unidades con 04/100

(Lps. 88,472.04 ) correspondiente al pago de la Estimación,

# 06 de Avance de Obra del proyecto

Construcción II Etapa Estadio  
Municipal

Con Numero 35 Ubicado en Casco Urbano Municipio  
De Santa María del Departamento de La Paz.

**Desglose del pago**

<b>MONTO ESTIMADO</b>	<u>L. 93,728.46</u>
-Menos deducción de anticipo	
-Menos deducción de ISR	
-Menos 5% Calidad de Obra	<u>L. 4,656.42</u>
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	<u>L. 88,472.04</u>

Firma del Contratista: 

Nombre del cotratista: Erickson Molino

Identidad #: 1208-1927-00001



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 20 de junio del 2019.

**FRANCIS LOANY VÁSQUEZ URQUIA**  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
Su oficina.

Estimada:

Se remite la documentación de sexta estimación del proyecto **CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ**, de lo que se da fe que la documentación esta verificada tanto en campo como en oficina. Actuando como supervisor de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL**. Dicha documentación consta de:


- ESTIMACIÓN SOLICITADA
- INFORME DE ESTIMACIÓN
- TABLA DE RETENCIONES
- PAGO A CUENTA CON FECHAS VIGENTES
- FOTOCOPIA DE IDENTIDAD
- FOTOCOPIA DE RTN
- FOTOCOPIA DE BITÁCORA CON LA ULTIMA ESTIMACIÓN BITÁCORA ORIGINAL
- BOLETA CAI VIGENTE.
- FOTOGRAFÍAS DETALLANDO EL AVANCE MÍNIMO 3 HOJAS, 8 FOTOGRAFÍAS.
- NOTA DE REMISIÓN A TESORERÍA POR LA SUPERVISIÓN.

ESTIMACIÓN	MONTO PAGADO	RETENCIÓN CALIDAD DE OBRA	RETENCIÓN POR ANTICIPO	MONTO TOTAL
PRIMERA	L 154,601.17	L 10,137.78	L 38,016.68	L 202,755.63
SEGUNDA	L 133,654.36	L 8,764.22	L 32,865.83	L 175,284.40
TERCERA	L 165,543.82	L 10,855.33	L 40,707.50	L 217,106.65
CUARTA	L 112,668.47	L 7,388.10	L 27,705.36	L 147,761.93
QUINTA	L 386,279.24	L 21,912.47	L 30,057.76	L 438,249.47
SEXTA	L 88,472.04	L 4,656.42		L 93,128.46
<b>TOTAL</b>	<b>L 1,066,016.29</b>	<b>L 65,019.44</b>	<b>L 169,353.13</b>	<b>L 1,300,388.85</b>

<b>MONTO DEL ANTICIPO</b>	<b>L</b>	<b>169,353.13</b>	<b>100%</b>
AMORTIZACIÓN 1era. ESTIMACIÓN	L	38,016.68	22.45%
AMORTIZACIÓN 2da. ESTIMACIÓN	L	32,865.83	19.41%
AMORTIZACIÓN 3ra. ESTIMACIÓN	L	40,707.50	24.04%
AMORTIZACIÓN 4ta. ESTIMACIÓN	L	27,705.36	16.36%
AMORTIZACIÓN 5ta. ESTIMACIÓN	L	30,057.76	17.75%
AMORTIZACIÓN 6ta. ESTIMACIÓN			0.00%
<b>TOTAL AMORTIZADO</b>	<b>L</b>	<b>169,353.13</b>	<b>100.00%</b>
<b>FALTA POR AMORTIZAR</b>	<b>L</b>	<b>0.00</b>	

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

  
**ING. LUIS AMADOR**  
UNIDAD DE PROYECTOS  
ALCALDÍA SANTA MARÍA

## RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	LPR-ALCALDIA DE SANTA MARIA-01-2019				
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL				
DEPARTAMENTO:	LA PAZ				
MUNICIPIO:	SANTA MARIA				
ALDEA:	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ				
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	SEXTA ESTIMACION DEL:	22/5/2019	AL:	30/5/2019

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 1,129,020.86
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	L 169,353.13
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	L 171,368.00
Monto Final	L 1,300,388.85
Monto de SEXTA Estimacion	L 93,128.46

VoBo



**SUPERVISOR MUNICIPALIDAD**

Retencion de Calidad de obra    L    93,128.46  
L 1,300,388.85

FACTOR de Ret	%RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
1.05	5.00%	L 93,128.46	L 4,656.42

### RESUMEN

Monto Estimado	L    93,128.46
Menos Deduccion de Anticipo	
Menos Deduccion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	L    4,656.42
<b>TOTAL A PAGAR SEXTA ESTIMACION</b>	<b>L    88,472.04</b>

MONTO DEL ANTICIPO	L	169,353.13	100%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	L	38,016.68	22.45%
AMORTIZACION 2da. ESTIMACION	L	32,865.83	19.41%
AMORTIZACION 3ra. ESTIMACION	L	40,707.50	24.04%
AMORTIZACION 4ta. ESTIMACION	L	27,705.36	16.36%
AMORTIZACION 5ta. ESTIMACION	L	30,057.76	17.75%
AMORTIZACION 6ta. ESTIMACION			0.00%
<b>TOTAL AMORTIZADO</b>	<b>L</b>	<b>169,353.13</b>	<b>100.00%</b>
<b>FALTA POR AMORTIZAR</b>	<b>L</b>	<b>0.00</b>	



Cristian Enmanuel Molina Urquia  
Cel. 9785-5990 / R.T.N. 12081987000010  
CAI:EA8BE4-8106CE-644781-485C05-20B4EB-82  
Marcala, La Paz  
E-mail:crisenmol1987@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS  
N° 000-001-04-00000102

Fecha, 21 de JUNIO del 2019


Recibí de: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

R.T.N. 12179003434204

La cantidad de: OCHENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y DOS<sup>04/100</sup>

Por concepto de: PAGO SEXTA ESTIMACIÓN DE PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA ESTADIO MUNICIPAL

Total por Honorarios	L.	88,472.04
Total Neto Recibido	L.	88,472.04



Fecha Limite de Emisión: 20/02/2020  
Rango otorgado: 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150  
Imp. La Independencia, Bo. Abojo, Frente a las Oficinas de la E.N.E.E. Com. Ayapuro, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14021981009990 Certificado N° 9231-35-10500-78

Firma


11-304-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
9865-2258  
2754-3970

CHEQUE No. 75254608

PLANES, LA PAZ 20 de Junio 2019  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cristian Enmanuel Molina Urquiza L. 88,472.04

== Ochenta y ocho mil cuatrocientos Setenta y dos con <sup>04</sup>/<sub>100</sub> Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆75254608

RFI Denominador de Honduras, S.A. de C.V.





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

## PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Nombre del Negocio: **“Constructora Molina Urquia”**

Otorgado a: **“Cristian Enmanuel Molina Urquia”**

Identidad: **1208198700001**

Nº. De Permiso: **250**

Solvencia: **689987**

Ubicación: **Santa María, La Paz**

Clase De Negocio: **Constructora.**

Conforme reglamento para apertura de establecimientos comerciales en el municipio de Santa María Departamento de La Paz.

El director municipal de justicia de este término municipal concede el presente permiso de operación de negocio, que es **válido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019**, el cual deberá ser colocado en un lugar visible.

**Este permiso está sujeto a suspensión y cancelación, en caso de no cumplimiento con las reglas establecidas según Artículo Nº 27 y 28 de la ley de policía y convivencia social.**

Dado en Santa María, Departamento De La Paz a los 07 días del mes de Marzo del año 2019.

  
  
**Director Municipal De Justicia**

  
  
**Jefe De Administración Tributaria**



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Cristian Emmanuel Molina

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2019, por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 689987

Santo maria la paz  
Lugar y Fecha 07-03-19

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

CRISTIAN ENMANUEL / MOLINA URQUIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL 21 DICIEMBRE 1987  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 22 FEBRERO 2011

1208-1987-00001



T2899100-01

VALIDO HASTA

31-12-2019

Tobino Biqueta Paure  
Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ANTES GRAFICAS

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

CRISTIAN ENMANUEL / MOLINA URQUIA

1208-1987-00001





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-32418

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MOLINA URQUIA CRISTIAN ENMANUEL**  
Con Registro Tributario Nacional: **12081987000010**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-32418 en fecha 20/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418620561 de fecha 20/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 27710685913, presentada el 20/05/2019, la presente Constancia vence el 01/07/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-32418** o mediante el siguiente código QR:





REPÚBLICA DE HONDURAS  
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 COMISIÓN PRESIDENCIAL  
 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160518

RTN:  
 12081987000010

**CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA**  
 Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Báse Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

*[Handwritten Signature]*



Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento CPAT-412- 2277403

Transacción: D1F11B



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL  
 UBICACIÓN: CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ  
 EJECUTOR: ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA  
 CODIGO: LPR121701-2019

ESTIMACION Nº: 6

PERIODO: 22/5/2019 AL: 30/5/2019

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
<b>CAMERINOS JUGADORES</b>												
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	74.41	L 21.35	L 1,588.65	74.41	L 1,588.65		L -	74.41	L 1,588.65	100%
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	15.91	L 81.75	L 1,300.40	15.91	L 1,300.40		L -	15.91	L 1,300.40	100%
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	20.68	L 65.37	L 1,351.79	20.68	L 1,351.79		L -	20.68	L 1,351.79	100%
4	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	15.91	L 1,825.34	L 29,035.68	15.91	L 29,035.68		L -	15.91	L 29,035.68	100%
5	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	14.64	L 1,825.34	L 26,713.85	14.64	L 26,713.85		L -	14.64	L 26,713.85	100%
6	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID	16.00	L 141.32	L 2,261.12	16.00	L 2,261.12		L -	16.00	L 2,261.12	100%
7	SOLERA 20X20, 4#3,#2@0.20, CONC 1:2:4	ML	33.37	L 310.15	L 10,349.71	33.37	L 10,349.71		L -	33.37	L 10,349.71	100%
8	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4	ML	4.69	L 110.47	L 518.10	4.69	L 518.10		L -	4.69	L 518.10	100%
9	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	26.18	L 527.34	L 13,807.84	26.18	L 13,807.84		L -	26.18	L 13,807.84	100%
10	CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4	ML	46.20	L 245.31	L 11,333.32	46.20	L 11,333.32		L -	46.20	L 11,333.32	100%
11	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	93.62	L 510.78	L 47,819.22	93.62	L 47,819.22		L -	93.62	L 47,819.22	100%
12	SOLERA 15X15 4 Nú3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	33.37	L 273.51	L 9,127.03	33.37	L 9,127.03		L -	33.37	L 9,127.03	100%
13	CARGADOR DE 10X15 2#3,#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	4.40	L 201.25	L 885.50	4.40	L 885.50		L -	4.40	L 885.50	100%
14	BATIENTE C/PESTAÑA 10X15cm,2#3,#2@25,CONC 1:2:2	ML	15.10	L 230.74	L 3,484.17	15.10	L 3,484.17		L -	15.10	L 3,484.17	100%
15	JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2	ML	12.70	L 165.20	L 2,098.04	12.70	L 2,098.04		L -	12.70	L 2,098.04	100%
16	SOLERA 20X20, 4#3,#2@0.20, CONC 1:2:4	M.L.	25.15	L 325.21	L 8,179.03	25.15	L 8,179.03		L -	25.15	L 8,179.03	100%
17	PUERTA METALICA P-1 (1.00 X 2.10 M)	UND	2.00	L 4,525.61	L 9,051.22	2.00	L 9,051.22		L -	2.00	L 9,051.22	100%
18	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID	2.00	L 4,255.02	L 8,510.04	2.00	L 8,510.04		L -	2.00	L 8,510.04	100%
19	VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE)	M2		L 1,625.34	L -	0.00	L -		L -	0.00	L -	
20	BALCONES (SUMINISTRO/INSTALACIONES)	M2	15.40	L 1,109.78	L 17,090.61	15.40	L 17,090.61		L -	15.40	L 17,090.61	100%
21	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	187.44	L 145.35	L 27,244.40	187.44	L 27,244.40		L -	187.44	L 27,244.40	100%
22	PINTURA DE ACEITE	M2	191.72	L 65.64	L 12,584.24	191.72	L 12,584.24		L -	191.72	L 12,584.24	100%
23	TECHO CANALETA 6 Y ALUZINC	M2	119.88	L 610.37	L 73,171.16	119.88	L 73,171.16		L -	119.88	L 73,171.16	100%
24	CANAL DE PVC ( SUM / INST )	M.L.	16.17	L 210.34	L 3,401.20	16.17	L 3,401.20		L -	16.17	L 3,401.20	100%
25	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M.L.	2.00	L 230.85	L 461.70	2.00	L 461.70		L -	2.00	L 461.70	100%
26	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	83.78	L 370.48	L 31,038.81	83.78	L 31,038.81		L -	83.78	L 31,038.81	100%
27	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	22.57	L 530.12	L 11,964.81	0.00	L -		L -	0.00	L -	0%
28	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	22.57	L 125.37	L 2,829.60	0.00	L -		L -	0.00	L -	0%
29	BANCA RECTANGULAR,CONCRETO(SUM/INST)	ML	15.00	L 1,225.04	L 18,375.60	15.00	L 18,375.60		L -	15.00	L 18,375.60	100%
30	ARMARIO METALICO	UNID	2.00	L 10,000.00	L 20,000.00	2.00	L 20,000.00		L -	2.00	L 20,000.00	100%
31	DUCHA TIPO	UNID	4.00	L 1,825.94	L 7,303.76	4.00	L 7,303.76		L -	4.00	L 7,303.76	100%
32	URINARIO COLECTIVO CERAMICA DE L=0.90MTS (INCLUYE ACCESORIOS)	UNID	2.00	L 5,525.64	L 11,051.28	2.00	L 11,051.28		L -	2.00	L 11,051.28	100%
33	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	2.00	L 3,525.19	L 7,050.38	2.00	L 7,050.38		L -	2.00	L 7,050.38	100%
34	TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96(SUM/INST)	UNID	3.00	L 380.74	L 1,142.22	3.00	L 1,142.22		L -	3.00	L 1,142.22	100%
35	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	50.00	L 21.32	L 1,066.00	50.00	L 1,066.00		L -	50.00	L 1,066.00	100%
36	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	50.00	L 85.46	L 4,273.00	50.00	L 4,273.00		L -	50.00	L 4,273.00	100%
37	LAVAMANOS DE CONCRETO L=1.65 MTS (INC. ACCESORIOS)	M.L.	2.00	L 2,920.37	L 5,840.74	2.00	L 5,840.74		L -	2.00	L 5,840.74	100%
38	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	50.00	L 18.21	L 910.50	50.00	L 910.50		L -	50.00	L 910.50	100%
39	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	50.00	L 35.72	L 1,786.00	50.00	L 1,786.00		L -	50.00	L 1,786.00	100%
40	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	52.50	L 81.75	L 4,291.88	52.50	L 4,291.88		L -	52.50	L 4,291.88	100%
41	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	300.00	L 12.15	L 3,645.00	300.00	L 3,645.00		L -	300.00	L 3,645.00	100%



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL  
 UBICACIÓN: CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ  
 EJECUTOR: ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA  
 CODIGO: LPR121701-2019

ESTIMACION Nº: 6

PERIODO:

22/5/2019

AL:

30/5/2019

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
42	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	300.00	L 25.13	L 7,539.00	300.00	L 7,539.00		L -	300.00	L 7,539.00	100%
43	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	3.00	L 1,598.32	L 4,794.96	3.00	L 4,794.96		L -	3.00	L 4,794.96	100%
44	TANQUE SEPTICO 4M3 46-60 PERSONAS PARED DE LADRILL	UNID		L 25,512.37	L -	0.00	L -		L -	0.00	L -	
45	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1.00	L 28,564.30	L 28,564.30	0.85	L 24,279.66	0.15	L 4,284.65	1.00	L 28,564.30	100%
SUB TOTAL						L 494,835.88		L 475,756.82		L 4,284.65	L 480,041.47	97%
<b>CAMERINOS ARBITRO</b>												
46	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	29.62	L 21.35	L 632.39	29.62	L 632.39		L -	29.62	L 632.39	100%
47	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	7.25	L 81.75	L 592.69	7.25	L 592.69		L -	7.25	L 592.69	100%
48	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	9.43	L 65.37	L 616.44	9.43	L 616.44		L -	9.43	L 616.44	100%
49	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	7.25	L 1,825.34	L 13,233.72	7.25	L 13,233.72		L -	7.25	L 13,233.72	100%
50	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	6.55	L 1,825.34	L 11,955.98	6.55	L 11,955.98		L -	6.55	L 11,955.98	100%
51	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID	8.00	L 141.32	L 1,130.56	8.00	L 1,130.56		L -	8.00	L 1,130.56	100%
52	SOLERA 20X20, 4#3,#2@0.20, CONC 1:2:4	ML	18.89	L 325.21	L 6,143.22	18.89	L 6,143.22		L -	18.89	L 6,143.22	100%
53	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4	ML	1.20	L 110.47	L 132.56	1.20	L 132.56		L -	1.20	L 132.56	100%
54	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	3.18	L 527.34	L 1,676.94	3.18	L 1,676.94		L -	3.18	L 1,676.94	100%
55	CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4	ML	22.40	L 245.31	L 5,494.94	22.40	L 5,494.94		L -	22.40	L 5,494.94	100%
56	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	44.63	L 510.78	L 22,796.11	44.63	L 22,796.11		L -	44.63	L 22,796.11	100%
57	SOLERA 15X15 4 Nú3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.91	L 273.51	L 4,351.54	15.91	L 4,351.54		L -	15.91	L 4,351.54	100%
58	CARGADOR DE 10X15 2#3#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	2.60	L 201.25	L 523.25	2.60	L 523.25		L -	2.60	L 523.25	100%
59	BATIENTE C/PESTAÑA 10X15cm,2#3,#2@25,CONC 1:2:2	ML	6.15	L 230.74	L 1,419.05	6.15	L 1,419.05		L -	6.15	L 1,419.05	100%
60	JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2	ML	8.40	L 165.20	L 1,387.68	8.40	L 1,387.68		L -	8.40	L 1,387.68	100%
61	SCLERA 15X15 4 Nú3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.91	L 258.78	L 4,117.19	15.91	L 4,117.19		L -	15.91	L 4,117.19	100%
62	PUERTA METALICA P-1 (1.00 X 2.10 M)	UND	1.00	L 4,525.61	L 4,525.61	1.00	L 4,525.61		L -	1.00	L 4,525.61	100%
63	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID	2.00	L 4,255.02	L 8,510.04	2.00	L 8,510.04		L -	2.00	L 8,510.04	100%
64	VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE)	M2	0.00	L 1,625.34	L -	0.00	L -		L -	0.00	L -	
65	BALCONES (SUMINISTRO/INSTALACIONES)	M2	3.76	L 1,109.78	L 4,172.77	3.76	L 4,172.77		L -	3.76	L 4,172.77	100%
66	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	92.73	L 145.35	L 13,478.31	92.73	L 13,478.31		L -	92.73	L 13,478.31	100%
67	PINTURA DE ACEITE	M2	92.73	L 65.64	L 6,086.80	92.73	L 6,086.80		L -	92.73	L 6,086.80	100%
68	TECHO CANALETA 4 Y ALUZINC	M2	49.95	L 485.32	L 24,241.73	49.95	L 24,241.73		L -	49.95	L 24,241.73	100%
69	CANAL DE PVC ( SUM / INST )	M.L.	0.00	L 210.34	L -	0.00	L -		L -	0.00	L -	
70	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M.L.	2.00	L 230.85	L 461.70	2.00	L 461.70		L -	2.00	L 461.70	100%
71	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	30.01	L 370.48	L 11,118.85	30.01	L 11,118.10		L -	30.01	L 11,118.10	100%
72	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	4.80	L 530.12	L 2,544.58	0.00	L -		L -	0.00	L -	0%
73	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	3.35	L 105.11	L 352.12	0.00	L -		L -	0.00	L -	0%
74	BANCA RECTANGULAR,CONCRETO(SUM/INST)	ML	1.50	L 1,225.04	L 1,837.56	1.50	L 1,837.56		L -	1.50	L 1,837.56	100%
75	ARMARIO METALICO	UNID	0.00	L 10,000.00	L -	0.00	L -		L -	0.00	L -	
76	DUCHA TIPO	UNID	1.00	L 1,825.94	L 1,825.94	1.00	L 1,825.94		L -	1.00	L 1,825.94	100%
77	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	1.00	L 3,525.19	L 3,525.19	1.00	L 3,525.19		L -	1.00	L 3,525.19	100%
78	TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96(SUM/INST)	UNID	1.00	L 380.74	L 380.74	1.00	L 380.74		L -	1.00	L 380.74	100%
79	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	12.00	L 21.32	L 255.84	12.00	L 255.84		L -	12.00	L 255.84	100%
80	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	12.00	L 85.46	L 1,025.52	12.00	L 1,025.52		L -	12.00	L 1,025.52	100%
81	LAVAMANOS DE CONCRETO L=1.00 MTS (INC. ACCESORIOS)	M.L.	1.00	L 2,920.37	L 2,920.37	1.00	L 2,920.37		L -	1.00	L 2,920.37	100%



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL  
 UBICACIÓN: CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ  
 EJECUTOR: ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA  
 CODIGO: LPR121701-2019

ESTIMACION Nº: 6

PERIODO: 22/5/2019 AL: 30/5/2019

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
82	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	12.00	L 18.21	L 218.52	12.00	L 218.52		L -	12.00	L 218.52	100%
83	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	12.00	L 35.72	L 428.64	12.00	L 428.64		L -	12.00	L 428.64	100%
84	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	1.80	L 81.75	L 147.15	1.80	L 147.15		L -	1.80	L 147.15	100%
85	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	12.00	L 12.15	L 145.80	12.00	L 145.80		L -	12.00	L 145.80	100%
86	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	12.00	L 25.13	L 301.56	12.00	L 301.56		L -	12.00	L 301.56	100%
87	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	1.00	L 1,598.32	L 1,598.32	1.00	L 1,598.32		L -	1.00	L 1,598.32	100%
88	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1.00	L 14,285.64	L 14,285.64	0.80	L 11,428.51	0.20	L 2,857.13	1.00	L 14,285.64	100%
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 180,593.55</b>		<b>L 174,838.98</b>		<b>L 2,857.13</b>		<b>L177,696.11</b>	<b>98%</b>
<b>SISTEMA DE RIEGO</b>												
89	CISTERNA DE 10,000 LITROS/EQUIPO NEHUMATICO	GLOBAL	1.00	L 33,237.34	L 33,237.34	0.90	L 29,913.61		L -	0.90	L 29,913.61	90%
90	SISTEMA DE RIEGO PARA CAMPO DE FUTBOL	GLOBAL	0.00	L 104,256.51	L -	0.00	L -		L -	0.00	L -	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 33,237.34</b>		<b>L 29,913.61</b>		<b>L -</b>		<b>L 29,913.61</b>	<b>90%</b>
<b>BANCA</b>												
91	CUBICULO PARA SUPLENTE	UND	2.00	L 29,281.85	L 58,563.70	0.60	L 17,569.11	1.40	L 40,994.59	2.00	L 58,563.70	100%
92	CUBICULO PARA SUPLENTE L. 2.00 MTS	UND	1.00	L 20,208.91	L 20,208.91	0.50	L 10,104.46	0.50	L 10,104.46	1.00	L 20,208.91	100%
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 78,772.61</b>		<b>L 27,673.57</b>		<b>L 51,099.05</b>		<b>L 78,772.61</b>	<b>100%</b>
<b>MODULO SANITARIO</b>												
93	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	30.65	L 21.35	L 654.38	30.65	L 654.38		L -	30.65	L 654.38	100%
94	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	12.87	L 81.75	L 1,052.37	12.87	L 1,052.37		L -	12.87	L 1,052.37	100%
95	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	16.73	L 65.37	L 1,093.64	16.73	L 1,093.64		L -	16.73	L 1,093.64	100%
96	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	1.48	L 52.80	L 78.14	1.48	L 78.14		L -	1.48	L 78.14	100%
97	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	12.87	L 1,825.34	L 23,492.13	12.87	L 23,492.13		L -	12.87	L 23,492.13	100%
98	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	7.66	L 1,825.34	L 13,982.10	7.66	L 13,982.10		L -	7.66	L 13,982.10	100%
99	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nú3, Nú2 @ 20 cm	UNID	12.00	L 579.10	L 6,949.20	12.00	L 6,949.20		L -	12.00	L 6,949.20	100%
100	DADO DE CONCRETO 40 X40 X 30, 4 Nú3, Nú2 @ 20 cm	UNID	-	L 141.32	L -	-	L -		L -	-	L -	
101	SOLERA 15X15 4 Nú3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	20.50	L 273.51	L 5,606.96	20.50	L 5,606.96		L -	20.50	L 5,606.96	100%
102	CASTILLO 20X20 4Nú3 Y Nú2 @ 15 CM. CONCRETO 1:2:2	M.L.	-	L 310.15	L -	-	L -		L -	-	L -	
103	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L.	-	L 245.31	L -	-	L -		L -	-	L -	
104	SOLERA SUPERIOR 15X15, 4#3, #2" 20 CM	ML	25.50	L 269.68	L 6,876.84	25.50	L 6,876.84		L -	25.50	L 6,876.84	100%
105	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	-	L 325.21	L -	-	L -		L -	-	L -	
106	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2	ML	2.40	L 201.25	L 483.00	2.40	L 483.00		L -	2.40	L 483.00	100%
107	BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	6.30	L 230.74	L 1,453.66	6.30	L 1,453.66		L -	6.30	L 1,453.66	100%
108	ENTABICADO DE BLOQUE 15cm(INC.REPELLO/PULIDO)	ML	-	L 141.61	L -	-	L -		L -	-	L -	
109	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.(**)	M2	42.92	L 510.78	L 21,922.68	42.92	L 21,922.68		L -	42.92	L 21,922.68	100%
110	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	77.84	L 145.35	L 11,314.04	77.84	L 11,314.04		L -	77.84	L 11,314.04	100%
111	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.10m	ML	6.28	L 45.03	L 282.79	6.28	L 282.79		L -	6.28	L 282.79	100%
112	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 m	ML	36.40	L 50.17	L 1,826.19	36.40	L 1,826.19		L -	36.40	L 1,826.19	100%
113	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	83.78	L 53.74	L 4,502.34	83.78	L 4,502.34		L -	83.78	L 4,502.34	100%
114	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.25m	ML	-	L 58.20	L -	-	L -		L -	-	L -	
115	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	4.62	L 629.56	L 2,908.57	4.62	L 2,908.57		L -	4.62	L 2,908.57	100%
116	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	6.15	L 530.12	L 3,260.24	6.15	L 3,260.24		L -	6.15	L 3,260.24	100%
117	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	6.15	L 105.11	L 646.43	6.15	L 646.43		L -	6.15	L 646.43	100%



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL

UBICACIÓN: CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ

EJECUTOR: ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA

CODIGO: LPR121701-2019

ESTIMACION Nº: 6

PERIODO:

22/5/2019

AL:

30/5/2019

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
118	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4	ML	9.00	L 110.47	L 994.23	9.00	L 994.23	L -	-	9.00	L 994.23	100%	
119	PINTURA DE ACEITE MATE	M2	130.07	L 65.64	L 8,537.79	130.07	L 8,537.79	L -	-	130.07	L 8,537.79	100%	
120	CERAMICA DE 20X30 cm (SUM/INST)	M2	20.90	L 325.47	L 6,802.32	20.90	L 6,802.32	L -	-	20.90	L 6,802.32	100%	
121	TECHO CANALETA 4",LAMINA ESM IND. MEDIO MOD SANIT	M2	-	L 485.32	L -	-	L -	L -	-	-	L -	-	
122	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP.	M2	2.28	L 1,625.34	L 3,705.78	-	L -	L -	-	-	L -	0%	
123	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2	2.28	L 1,109.78	L 2,530.30	2.28	L 2,530.30	L -	-	2.28	L 2,530.30	100%	
124	CANCEL METALICO PARA MODULO SANIT. PROMINE	UND	-	L 2,518.09	L -	-	L -	L -	-	-	L -	-	
125	CANCEL METALICO PARA DIVISION DE BAÑOS FRONTAL C/P	UND	-	L 1,625.38	L -	-	L -	L -	-	-	L -	-	
126	DIVISION METALICA PARA URINARIOS	UND	1.00	L 1,374.67	L 1,374.67	-	L -	L -	-	-	L -	0%	
127	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	15.94	L 5.50	L 87.67	-	L -	15.94	L 87.67	15.94	L 87.67	100%	
128	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	11.60	L 5.50	L 63.80	-	L -	11.60	L 63.80	11.60	L 63.80	100%	
129	LOSA DE CONCRETO E= 7 cms.	M2	5.30	L 801.37	L 4,247.26	5.30	L 4,247.26	L -	-	5.30	L 4,247.26	100%	
130	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	-	L 287.64	L -	-	L -	L -	-	-	L -	-	
131	BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UND	-	L 375.94	L -	-	L -	L -	-	-	L -	-	
132	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	2.23	L 88.44	L 197.22	2.23	L 197.22	L -	-	2.23	L 197.22	100%	
133	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	1.90	L 65.37	L 124.20	1.90	L 124.20	L -	-	1.90	L 124.20	100%	
134	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	19.55	L 25.13	L 491.29	19.55	L 491.29	L -	-	19.55	L 491.29	100%	
135	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	19.55	L 12.15	L 237.53	19.55	L 237.53	L -	-	19.55	L 237.53	100%	
136	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	15.93	L 19.20	L 305.86	15.93	L 305.86	L -	-	15.93	L 305.86	100%	
137	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	15.93	L 11.30	L 180.01	15.93	L 180.01	L -	-	15.93	L 180.01	100%	
138	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	12.15	L 71.81	L 872.49	12.15	L 872.49	L -	-	12.15	L 872.49	100%	
139	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	12.15	L 14.91	L 181.16	12.15	L 181.16	L -	-	12.15	L 181.16	100%	
140	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	3.00	L 3,525.19	L 10,575.57	3.00	L 10,575.57	L -	-	3.00	L 10,575.57	100%	
141	LAVAMANOS DE CONCRETO (C.E.B.)	ML	2.00	L 1,210.82	L 2,421.64	-	L -	2.00	L 2,421.64	2.00	L 2,421.64	100%	
142	URINARIO COLECTIVO CERAMICA DE L=0.90MTS (INCLUYE ACCESORIOS)	UNID	-	L 5,525.64	L -	-	L -	L -	-	-	L -	-	
143	PILETA DE ASEO 80X80X45 cm	und	1.00	L 987.34	L 987.34	1.00	L 987.34	L -	-	1.00	L 987.34	100%	
144	CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m	UND	2.00	L 2,100.87	L 4,201.74	2.00	L 4,201.74	L -	-	2.00	L 4,201.74	100%	
145	CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR	UND	1.00	L 2,214.97	L 2,214.97	1.00	L 2,214.97	L -	-	1.00	L 2,214.97	100%	
146	SIFON DE 3" HG EN PISO	UND	2.00	L 110.78	L 221.56	2.00	L 221.56	L -	-	2.00	L 221.56	100%	
147	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ø	M.L.	26.10	L 62.84	L 1,640.12	13.00	L 816.92	13.00	L 816.92	26.00	L 1,633.84	100%	
148	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	3.00	L 210.32	L 630.96	1.50	L 315.48	1.50	L 315.48	3.00	L 630.96	100%	
149	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	6.00	L 549.14	L 3,294.84	3.00	L 1,647.42	3.00	L 1,647.42	6.00	L 3,294.84	100%	
150	TANQUE SEPTICO 7M3 91-120 PERSONAS PARED DE BLOQUE	UNIDA	1.00	L 28,730.08	L 28,730.08	1.00	L 28,730.08	L -	-	1.00	L 28,730.08	100%	
151	POZO ABSO 4.5x1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UNID	1.00	L 16,378.54	L 16,378.54	0.60	L 9,827.12	0.40	L 6,551.42	1.00	L 16,378.54	100%	
152	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	-	L 81.75	L -	-	L -	L -	-	-	L -	-	
153	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	7.00	L 65.37	L 457.59	7.00	L 457.59	L -	-	7.00	L 457.59	100%	
SUB TOTAL						L 211,074.22		L 194,083.15		L 11,904.35		L 205,987.49	98%
<b>NUEVAS ACTIVIDADES</b>													
154	VIGA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4 L=6.40 MTRS	ML	3.00	L 2,394.24	L 7,182.72	3.00	L 7,182.72	L -	-	3.00	L 7,182.72	100%	
155	ARMARIO METALICO PARA ARBITROS	UNID	1.00	L 8,000.00	L 8,000.00	1.00	L 8,000.00	L -	-	1.00	L 8,000.00	100%	
156	CASTILLO 20X20 4Nú4 y Nú3 @ 15 CM. CONCRETO 1:2:3	M.L.	31.14	L 737.01	L 22,950.49	31.14	L 22,950.49	L -	-	31.14	L 22,950.49	100%	
157	PUETA METALICA PARA BAÑO LAMINA LISA	UNID	3.00	L 2,600.00	L 7,800.00	3.00	L 7,800.00	L -	-	3.00	L 7,800.00	100%	



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL  
 UBICACIÓN: CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ  
 EJECUTOR: ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA  
 CODIGO: LPR121701-2019

ESTIMACION Nº: 6

PERIODO: 22/5/2019 AL: 30/5/2019

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
158	URINARIO COLECTIVO CERAMICA DE L=0.60MTS (INCLUYE ACCESORIOS)	UNID	2.00	L 3,683.76	L 7,367.52	2.00	L 7,367.52		L -	2.00	L 7,367.52	100%	
159	EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA SUELTA)	M3	7.00	L 288.75	L 2,021.25	7.00	L 2,021.25		L -	7.00	L 2,021.25	100%	
160	ZAPATA CORRIDA 0.5, e=0.20, 3N3, N3@20cm	ML	30.60	L 536.05	L 16,403.13	30.60	L 16,403.13		L -	30.60	L 16,403.13	100%	
161	LOSA DE CONCRETO ARMADO N4 a/c @20c, e= 10 cms.	m2	15.13	L 1,020.38	L 15,438.35	15.13	L 15,438.35		L -	15.13	L 15,438.35	100%	
162	CANALETA DE 2.00*6.00	UNID	1.00	L 1,000.00	L 1,000.00	1.00	L 1,000.00		L -	1.00	L 1,000.00	100%	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 88,163.46</b>		<b>L 88,163.46</b>		<b>L -</b>		<b>L 88,163.46</b>	<b>100%</b>	
<b>SISTEMA ELECTRICO ESTADIO</b>													
163	SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA DE 40 FT	UNIDAD	6.00	L 8,625.00	L 51,750.00	6.00	L 51,750.00		L -	6.00	L 51,750.00	100%	
164	SUMINISTRO CABLE THHN8AWG	ml	764.00	L 30.00	L 22,920.00	764.00	L 22,920.00		L -	764.00	L 22,920.00	100%	
165	SUMINISTRO CRUCETAS DE MADERA 48 PULG. C-48	UNIDAD	6.00	L 247.25	L 1,483.50	6.00	L 1,483.50		L -	6.00	L 1,483.50	100%	
166	SUMINISTRO SPORTLIGHT 1500W.N4 C/BOMBILLO GP20 TV 1500M-GP4TB	UNIDAD	12.00	L 8,337.50	L 100,050.00	12.00	L 100,050.00		L -	12.00	L 100,050.00	100%	
167	CABLE DE ACOMETIDA	ml	50.00	L 50.50	L 2,525.00	50.00	L 2,525.00		L -	50.00	L 2,525.00	100%	
168	INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONEXIONES	GLB	1.00	L 15,000.00	L 15,000.00	0.80	L 12,000.00	0.20	L 3,000.00	1.00	L 15,000.00	100%	
169	ACOMETIDA AEREA A POSTE EXISTENTE	ML	35.04	L 210.67	L 7,381.88	-	L -	35.04	L 7,381.88	35.04	L 7,381.88	100%	
170	FOCO 100W(SUM/INST)	UNID	9.00	L 135.04	L 1,215.36	-	L -	9.00	L 1,215.36	9.00	L 1,215.36	100%	
171	ROSETA (SUM/INST)	UNID	9.00	L 123.00	L 1,107.00	-	L -	9.00	L 1,107.00	9.00	L 1,107.00	100%	
172	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO ø	ML	110.48	L 93.04	L 10,279.06	-	L -	110.48	L 10,279.06	110.48	L 10,279.06	100%	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 213,711.80</b>		<b>L 190,728.50</b>		<b>L 22,983.30</b>		<b>L 213,711.80</b>	<b>100%</b>	
<b>MONTO A PAGAR SEXTA ESTIMACION</b>					<b>L</b>	<b>1,300,388.85</b>		<b>L 1,181,158.09</b>	<b>L</b>	<b>93,128.46</b>	<b>L</b>	<b>1,274,286.55</b>	<b>97.99%</b>

<b>EJECUTOR</b>	<b>SUPERVISION ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>DE ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA</b>
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	NOMBRE: LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO	NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ
FECHA: 06 DE JUNIO 2019		

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 31 de MAYO del 2019.

GABINO ARGUETA GÁLVEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA MARÍA LA PAZ  
Su oficina.


Ref. Supervisión de infraestructura Del  
proyecto: **CONSTRUCCIÓN II ETAPA  
ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO,  
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ.**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, me permito entregar el INFORME N°6, del proyecto en mención; comprende el periodo del 22 mayo al 30 de mayo del 2019.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



**ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO**  
UNIDAD DE PROYECTOS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA



RESUMEN EJECUTIVO

<b>1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.</b>				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL</b>			
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b>			
<b>BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:</b>	El proyecto consiste en la construcción de camerinos para jugadores, camerinos para árbitros. Modulo sanitario para el público. Bancas de concreto, y sistema de riego.			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervisión está a cargo de la Unidad De Proyectos De La Alcaldía Municipal			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD</b>	<b>APORTE MUNICIPALIDAD</b>	<b>ADENDUM</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
<b>COSTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>L 1,129,020.86</b>	<b>L 1,129,020.86</b>	<b>L, 0.00</b>	<b>L 1,300,388.86</b>
<b>COSTO DE SUPERVISIÓN (10% del monto del proyecto)</b>	<b>L. 0.00</b>			<b>L. 0.00</b>
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>				<b>L 1,300,388.86</b>

<b>1.2- INFORMACIÓN CONTRACTUAL.</b>	
<b>NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):</b>	<b>ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUÍA</b>
<b>SUPERVISIÓN</b>	UNIDAD DE PROYECTOS DE LA alcaldía Municipal ING. LUIS AMADOR.
<b>CONTRATO ORIGINAL</b>	
<b>FECHA DE FIRMA DE CONTRATO</b>	07 DE FEBRERO 2019
<b>FECHA DE ORDEN DE INICIO</b>	07 DE FEBRERO 2019
<b>PLAZO CONTRACTUAL</b>	120 días
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	07 DE JUNIO 2019



### **1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.**

**OBRA EJECUTADA:** se prepara el informe que corresponde a la estimación número uno del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 97.99%.

#### **CAMERINOS JUGADORES Y ÁRBITROS**

Instalaciones eléctricas

#### **BANCA**

Cubículo para suplentes, cubículo para suplentes L. 2.00 mts

#### **MODULO SANITARIO**

Limpieza final de áreas interiores, limpieza final de exteriores (corredores/aceras), lavamanos de concreto (C.E.B.), circuito de ilum. Hasta 20 amp, PVC eléctrico  $\emptyset$ , interruptor sencillo, lampara fluorescente 1 x 40w (sum/INST), pozo abso 4.5x y 1.9 mts. No inc. Excave. Y acarreo

#### **SISTEMA ELÉCTRICO ESTADIO**

Instalaciones electricas y conexiones, acometida aérea a poste existente, foco 100w(sum/INST), roseta (sum/INST), circuito de ilum. Hasta 20 amp, poliducto  $\emptyset$

#### **SITUACIONES PRESENTADAS:**

No Hay

#### **SOLUCIONES PROPUESTAS:**

No Hay

#### **PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:**

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

### **1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.



## **FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO**

**PROYECTO CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL**

ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS, LOS CUALES CONSTAN DE 3 SANITARIOS, UN URINARIO Y UNA PILA



ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS, LOS CUALES CONSTAN DE 3 SANITARIOS, UN URINARIO Y UNA PILA





## **PROYECTO CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL**

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL CAMPO DE FUTBOL, SEIS POSTES DE LUZ CADA UNO CON DOS LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN. ILUMINACIÓN DE GRADERÍA DE EL ESTADIO



INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL CAMPO DE FUTBOL, SEIS POSTES DE LUZ CADA UNO CON DOS LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN. ILUMINACIÓN DE GRADERÍA DE EL ESTADIO CONTROLADO POR UNA CAJ, LA CUAL ILUMINA TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO.

