

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 de 30 de noviembre del 2017

Código: LPR121702-2017 Construcción Segunda Etapa Palacio Municipal, Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz

Orden de cambio: no hay

Ampliación de Tiempo: No Hay

Código: COT121704-2017 Construcción en de Laboratorio y Sala de espera en CESAMO, en la Aldea de Los Planes, Municipio de Santa María, La Paz

Orden de cambio: Si hay

Ampliación de Tiempo: No Hay

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA)
Código: LPR121702-2017	Mejorar el Palacio Municipal del Municipio, acondicionándolo, para una mejor atención a la población y un mayor realce a la estructura física de la municipalidad del municipio.	El proyecto se realizará en el mismo edificio donde antes funcionaba, se remodelará construyendo una primera etapa, demoliendo el techo y dejando las paredes originales para conservar el patrimonio antiguo del edificio.	No tendrá ningún impacto negativo en la zona donde se construirá y dará un mejor realce a la infraestructura del municipio.	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Municipalidad de Santa María	01 de enero del 2017	17.69%	L. 1,972,618.60	lunes 26 de marzo de 2018
Código: COT121704-2017	Construir un laboratorio Clínico en el CESAMO en la Aldea de Los Planes, beneficiando así a toda la población para que no tengan que acudir a otros lugares o centros privados donde se les brinde el servicio.	No tendrá ningún impacto ambiental negativo ya que se cuenta con todas las medidas de prevención adecuadas.	Se construirá en el mismo terreno donde funciona el CESAMO por lo tanto solo se aprovechará el espacio adecuado y necesario para la construcción y servicio del mismo.	Maestro de obra Santos Alexis Hernández Vásquez	Municipalidad de Santa María	06 de enero del 2016	53.54%	L. 797,481.38	sábado 02 de diciembre de 2017



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 de 30 de noviembre del 2017

ITEM	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Código: LPR121702- 2017	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Sector Obras Sociales/ Construcción Segunda Etapa Palacio Municipal	Construcción Segunda Etapa Palacio Municipal	Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz.	Reconstruir y mejorar el Palacio Municipal del Municipio, con mejores instalaciones para una mejor atención y comodidad de la población del municipio.	Construcción de una primera etapa del palacio municipal en el casco urbano del municipio el cual consta de una loza nervada y columnas frontales como soporte.
Código: COT121704- 2017	Maestro de obra Santos Alexis Hernández Vásquez.	Sector Obras Sociales/ Construcción de Laboratorio y sala de espera.	Construcción de Laboratorio y sala de espera.	Los Planes, Municipio de Santa María, La Paz.	Construir un laboratorio Clínico en el CESAMO en la Aldea de Los Planes, beneficiando así a toda la población para que no tengan que acudir a otros lugares o centros privados donde se les brinde el servicio.	Construcción de laboratorio y sala de espera en el CESAMO, y construcción de modulo sanitario w96.



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
 UNIDAD DE PROYECTOS
 MUNICIPALIDAD SANTA MARÍA