



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL



CONTRATOS

MES DE ENERO DEL AÑO 2017

EXPEDIENTE N°	ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES
01		PROYECTO RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	254,618.00	ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL	27/01/2017	


JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

Colonia 21 de Octubre calle principal, C# 4605, B# 5
Tegucigalpa, M. D. C., F. M.
Celular: 9703-7735, R.T.N.: 16151969000096
Email: elsa_rodriguez@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

Nº 000-001-04-00000144

CAI:33243B-C331B5-0448AB-39291E-978D04-4A

Por Lps. **254,618.00**

Recibí de: Alcaldía Municipal de la Unión Lempira. RTN. _____

La cantidad de: Descuentos Cincuenta y Cuatro mil seiscientos dieciocho exactos.

Por concepto de: Pago de Estimación Nº 2 del proyecto: Obras Adicionales al Proyecto Reconstrucción del Parque Central del Municipio de la Unión Departamento de Lempira

Fecha 27 de enero del 2017.

Fecha límite de emisión: 02/08/2017
Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 /00000150
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Elsa M. Rodriguez
FIRMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION LEMPIRA

ESTIMACION N° 1

CONTRATISTA: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


PLAZO DEL CONTRATO 120 DIAS

SUPERVISOR: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION

PERIODO: del 17 de diciembre 2016 al 27 de enero de 2017

PROYECTO: "OBRAS ADICIONALES AL PROYECTO RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA."

N°	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				ESTIMACION ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO		%	SALDO A LA FECHA
		UNID.	P.U.	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
	PISOS, DETALLES Y ACTIVIDADES ADICIONALES AL KIOSCO PRINCIPAL												
1	PISO DE ADOQUIN DE COLORES COLOCADO SOBRE MORTERO DE CONCRETO	M2	1,238.00	468.00	579,384.00	100.00	123,800.00	65.00	80,470.00	165.00	204,270.00	35.26%	375,114.00
2	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DECORADO	M2	700.00	175.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,500.00
3	BORDILLO DECORATIVO LAVADO CON SELLADOR	ML	750.00	320.00	240,000.00	82.00	61,500.00	0.00	0.00	82.00	61,500.00	25.63%	178,500.00
4	REPELLO Y PULIDO DE MUROS	M2	200.00	120.00	24,000.00	120.00	24,000.00	0.00	0.00	120.00	24,000.00	100.00%	0.00
5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	225.00	374.00	84,150.00	374.00	84,150.00	0.00	0.00	374.00	84,150.00	100.00%	0.00
6	DRENAJE FRANCES EN MUROS	M3	650.00	75.75	49,237.50	75.75	49,237.50	0.00	0.00	75.75	49,237.50	100.00%	0.00
7	BANCAS DE CONCRETO TIPO JARDINERA SIN RESPALDAR	ML	1,600.00	17.00	27,200.00	17.00	27,200.00	0.00	0.00	17.00	27,200.00	100.00%	0.00
8	BANCAS METALICAS CON RESPALDAR	UND	6,300.00	30.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	189,000.00
9	TUBERIA DE CONCRETO PVC DE 3" DRENAJE INCLUYE EXCAVACION, Y DRENAJE DE FILTRO	ML	200.00	134.00	26,800.00	134.00	26,800.00	0.00	0.00	134.00	26,800.00	100.00%	0.00
10	ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA PLACA DEL PROYECTO	UND	7,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,000.00
11	PILA DE ALMACENAMIENTO Y RECICLAJE DE AGUA DE FUENTE INCLUYE ACCESORIOS	UND	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00
12	BOMBA IMPULSORAY ACCESORIOS	UND	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00
13	CAJAS DE REGISTRO Y PARRILLAS DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS	UND	2,500.00	5.00	12,500.00	5.00	12,500.00	0.00	0.00	5.00	12,500.00	100.00%	0.00
14	VIGA DE CONCRETO AEREA DE 25 X 40 CM, 5 VAR. # 4 Y # 3 @ 15 CM	ML	2,000.00	26.00	52,000.00	26.00	52,000.00	0.00	0.00	26.00	52,000.00	100.00%	0.00
15	VIGA DE JOIST METALICO CON ANGULO DE 1"X1X3/16 Y VARILLA DE 3/8 H = 0.25 M	ML	1,500.00	26.00	39,000.00	26.00	39,000.00	0.00	0.00	26.00	39,000.00	100.00%	0.00
16	LOSA DE CONCRETO E = 5 CM, VAR. 3/8" @ 15 CM A/S, LÁMINA ALUZINC	M2	1,600.00	40.00	64,000.00	0.00	0.00	40.00	64,000.00	40.00	64,000.00	100.00%	0.00
17	CASTILLO DE 15 X 15 M, 4 VAR. # 3, # 2 @ 20 CM	ML	300.00	22.40	6,720.00	0.00	0.00	22.40	6,720.00	22.40	6,720.00	100.00%	0.00
18	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO	M2	690.00	23.00	15,870.00	0.00	0.00	23.00	15,870.00	23.00	15,870.00	100.00%	0.00
19	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES	M2	200.00	42.64	8,528.00	0.00	0.00	42.64	8,528.00	42.64	8,528.00	100.00%	0.00
20	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA, VIGA JOIST METALICA CON ANGULO DE 1-1/2X1 -1/2 X 3/16 Y LAMINA ALUZINC. CAL. 26 COLOR AZUL	M2	1,400.00	56.45	79,030.00	0.00	0.00	56.45	79,030.00	56.45	79,030.00	100.00%	0.00
21	CIELO FALSO LAMINA DE PVC CON ESTRUCTURA METALICA	M2	500.00	50.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00
22	MODULO DE COCINA INCLUYE , LAVASTRATO, LOSA DE CONCRETO Y ACCESORIOS	UNIDAD	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
23	CERAMICA DE PARED DE 20 X 30 CM	M2	600.00	6.40	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,840.00
24	SUM/INST. INODORO TUBERIA Y ACCESORIOS	UNIDAD	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
25	SUM/INST. LAVAMANOS EMPOTRADO INCLUYE LOSA DE CONCRETO	UNIDAD	7,600.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,600.00



26	PUERTA DE MADERA DE 2.10 X 0.80 M	UNIDAD	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00
27	PASAMANOS EN AREA DE KIOSCOS	ML	1,200.00	23.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,600.00
28	GRADAS METALICAS DE ACCESO AL SEGUNDO NIVEL	GLOBAL	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00
TOTAL					1804,959.50		500,187.50		254,618.00		754,805.50	1050,154.00

ANTICIPO 15 % 270,743.93

SALDO 779,410.08

Elsa M. Rodriguez
 ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL
 CONTRATISTA INDIVIDUAL



[Signature]
 CORPORACION MUNICIPAL
 Unidad Técnica Municipal
 U.T.M.
 LA UNION, LEMPIRA



[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ
 ALDE MUNICIPAL DE LA UNION LEMPIRA

