



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



Villanueva, Cortés

Honduras, C.A.

**MEMORANDO**

**No. : GIPD-014-2019**

**PARA : LIC. GREGORIO COELLO**  
Oficial de Acceso a la Información Pública

**DE : LIC. MARIO HERNANDEZ**  
Gte. Interino Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

**ASUNTO : AVANCE DE CONTRATOS MES DE JULIO**

**FECHA : AGOSTO 07, 2019**



Por este medio le remito el informe en detalle de avances de proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondientes al mes de julio del 2019.

Respetuosamente,

Cc.: Archivo  
MYAV



# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



### Detalle de Avances de Proyectos Mes de Julio de 2019.

No	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector-Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalización del Proyecto	Fecha de Finalización del Proyecto	Relación de lo planificado con el Trabajo	Variación en el costo Total del Proyecto	Razones de Cambio Antes Mencionadas
1.	Movimiento de Tierra DAVINA (Daniel Vidal Nájera)	Red Vial No Pavimentada	Conformación de 5.15-km Calle de Terracería Tipo I	Colonia Siboney	Mantenimiento de la Red Vial no Pavimentada	Mantenimiento de red Vial no pavimentada y mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de construcción	Nivelación y explanación del terreno	Fondos Municipales	L. 854,578.00	17/06/2019	Ejecutado	L. 854,578.00	17/07/2019	Acertado	No hubo	No hubo
2.	Constructora Chávez Rivera (Denis Amílcar Chávez)	Drenajes y Quebradas	Construcción de Drenaje pluvial con tubería de 18'	Aldea Brisas del Calan	Drenaje de Aguas Pluviales	Recepción de aguas lluvias para evitar inundaciones en la zona	Desperdicio de material (lodo, aguas estancadas)	Perforación de sub suelo para instalación de tubería de drenaje	Fondos Municipales	L.527,768.40	10/07/2019	Pendiente orden de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Constructora Chávez Rivera (Denis Amílcar Chávez)	Centros Educativos públicos	Remodelación de aula y cisterna de agua potable	Escuela Experiment al Bilingüe ,Aldea Brisas del Calan	Remodelación de aula	Mejoramiento de infraestructura de Educación Publica	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de construcción	No hubo	Fondos Municipales	L.476,222.84	10/07/2019	Pendiente orden de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Soluciones y Servicios Generales S. de R.L.(Gerson Fidel Osorto Hernández)	Infraestructura en Salud	Remodelación de módulo de VIH, Clínicas y Oficina de estadística	Centro de Salud Inés Rápalo Barrio Las Flores	Mejoramiento de infraestructura	Fortalecimiento de los servicios de salud publica	Desperdicio de materiales de construcción	No hubo	Fondos Municipales	L.720,018.83	01/07/2019	Pendiente orden de inicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	A. & S. ELECTRIKOS (José Ramón Castro Montoya)	Electrificación y Alumbrado Publico	Adición y Mejoras en Electrificación y Alumbrado Publico	Dos Caminos, Sector La Sopera	Mejoras en la Red Eléctrica e Iluminación	Mejoramiento del Sistema de la red eléctrica e Iluminación	Desperdicio de material de eléctrico	N/A	Fondos Municipales	L.360,306.50	15/07/2019	Ejecutado	L.360,306.50	25/07/2019	Acertado	No hubo	No hubo
6.	Comercializadora Suazo Flores(Bernabé Atenor Suazo)	Sistema Sanitario	Rehabilitación de 4 lagunas de oxidación	Sector Kilometro 85	Rehabilitación de lagunas de oxidación	Mejoramiento del sistema sanitario	Desperdicios de material sedimento	Remoción del sedimento de las pilas de oxidación	Fondos Municipales	L.870,386.98	01/07/2019	En ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total..... **L. 3, 809,281.55**

Por:   
**Luis Beltrán López Bonilla**  
 Gerencia de Infraestructura

