

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de acceso a la informacion Publica
 Reporte de proyectos:
 Mes: Agosto del 2019
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Numero del Proyecto Reglon Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
466	Pavimentacion de calle corazon de Jesus, tramo Sra Estela Romero de Padilla, --- Sra Ricarda Amaya	L. 10,587.85	94.22%
461	Construccion de auditorio en la Esc Ramon Rosa, del caserio de Linderos	L. 29,682.20	76.50%
461	Construccion de aula Escolar en la Esc Cornelio Santos Duarte, del caserio de la Esperanza,	L. 26,475.00	75.90%
481	Iluminacion de calles y peatonal, frenta A Plaza de municipal Froilan Turcios	L. 29,662.20	88.81%
466	Pavimentacion de calle Barrio San Antonio, tramo Sra Alba J. Munguia, hasta Sra Rosaura Santos	L. 65,325.00	90.75%
461	Reconstruccion de Escuela Esteban Guardiola de la aldea El Nance	L. 52,936.00	98.58%

	Actividad	EJECUCION	
***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
****	Supervision y ejecucion de proyectos escolares la zona rural, Auditorio caserio de linderos, Esc. la Esperanza, y piedras Amarillas	Servicios profesionales	Costo global
****	Elaboracion de 5 perfiles de construccion y reconstruccion de proyectos de infraestructura escolar,zona rural y casco Urbano	Servicios profesionales	Costo global
****	Visita de campo con los constratitas, para el desarrollo de proyecto parque para una vida mejor , caserio del Cacao	Servicios profesionales	Costo global



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
Unidad Tecnica municipal
Reporte de Proyectos

Jose Miguel Santos
Departamento de Infraestructura
Jefe de Proyectos



Ing. Alex Fernando.Cano Torres
Unidad Tecnica municipal
Reporte de proyectos



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

NOTA DE ACLARACION

A través de la presente nota la Unidad Técnica Municipal de Infraestructura hacemos constar que la firma del infrascrito Jefe del Departamento de Infraestructura señor José Miguel Santos, no va en el informe mensual de rendición de cuentas del Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP) del mes de Agosto del año 2019 por encontrarse en sus respectivas vacaciones y fuera del país.

Se adjunta la constancia del departamento de recursos humanos y para los fines que al interesado convenga se extiende la presente nota de aclaración a los 04 días del mes de Septiembre del año 2019.



Unidad Técnica Municipal (UTMI)
Ing. Jose Mauricio Romero Gallo



Unidad Técnica Municipal (UTMI)
Ing. Alex Fernando Cano Torres



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

CONSTANCIA

La Suscrita Jefe del departamento de Recursos Humanos de este Término Municipal, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE: JOSE MIGUEL SANTOS**, Jefe del Departamento de Infraestructura de la Municipalidad de Campamento departamento de Olancho; está gozando del periodo de sus Vacaciones comprendidas del 19 de Agosto al 13 de Septiembre del año 2019, el cual se encuentra fuera del País.

Y, para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente constancia, a los cuatro días del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve.



LIC. SILVIA AGARZELAYA JIMENES

Jefe de Recursos Humanos