



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES DE SEPTIEMBRE 2019

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Nº FAMILIAS	FECHA	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
			BENEFICIADAS	DE INICIO				FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción de pavimento	La Guama	290	09/07/2019	3 meses	Benjamin, ARGOS, Transportes Zelaya, la central agroferretera	183-2019, 126612, 127345, 127346	c- 100143.75, + 132000	80%	Elaboracion con trato por mano de obra y de orden de compra por materiales.
2	Construcción de pavimento	Carboneras el Plan	350	10/06/2019	3 meses	Benjamin Guerrero	109-2019	262,586.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.
3	Construcción de pavimento	Col Fuerzas Armadas	320	01/08/2019	2 meses	Victoria Santo	162-2019	78,300.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
4	Construcción de Puente Peatonal	San Francisco de la Ceibita	420	12/08/2019	3 meses	Nelson Sanchez	170-2019	212,929.80	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
5	Construcción de Huellas	La Jaguita	180	21/08/2019	3 meses	Nelson Sanchez	184-2019	105,200.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
6	Construcción de pavimento	col Mejicapa	120	21/08/2019	2 meses	Construmar	185-2019	18,175.38	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.



7	Mejoramiento de carretera	col. Espiritu Santo	130	21/08/2019	1 mes	Construcciones Mata	186-2019	612,600.00	20%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
8	Mejoramiento de carretera	La Jaguita, Bo. Santa Lucia, Col Centenario	450	21/08/2019	1 mes	Construcciones Mata	187-2019	292,400.00	20%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
9	Mejoramiento De Carretera de tierra	Valle De Angeles	430	13/09/2019	2 meses	Construcciones Mata	201-2019	54,000.00	30%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
10	Construccion de puente peatonal	El Ciruelo	450	23/09/2019	3 meses	SINPA	195-2019	427,755.60	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
11	Construccion de pavimento	Col.Francisco Morazan	400	23/09/2019	3 meses	Norman Ivis Rodriguez, Construmar	228-2019, 233-2019	315,699.31	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
12	Mejoramiento de puente	Col. San Rafael	450	23/09/2019	3 meses	Nelson Sanchez	234-2019	245,765.14	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
13	Construccion de pavimento	Barrio San Blas	450	29/09/2019	2 meses	Construmar	194-2019	409,676.70	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

