



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Encargado de ejecución del proyecto.	SINHCO
Sector/Subsector	Infraestructura Social.
Nombre del Proyecto	Mejora de sendero de acceso al pocito y construcción de la capilla de la virgen de los remedios en Tomalá
Ubicación del Proyecto	Barrio El Centro, Tomalá, Lempira.
Propósito	Promover el desarrollo del turismo religioso nacional e internacional en el occidente del país mediante la mejora del sendero de acceso al pocito y la construcción de una capilla en honor a la Virgen de los Remedios.
Descripción del proyecto.	• Construcción de sendero de acceso al pocito con concreto estampado. • Construcción de cerca perimetral • Colocación de lámparas y bancas • Colocación de sendero de acceso a la capilla. • Construcción de Capilla de la virgen de los remedios.

Avances del proyecto.	• Se construyo capilla hasta nivel de techo.
------------------------------	--



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

	• Se fundió el mezanine. • Se fundió en un 90% el sendero de acceso al pocito. • Se construyo el sendero de acceso a capilla con paso elevado.
Impacto Ambiental	Este proyecto no tiene ningún impacto ambiental ya que solo se hará mantenimiento en carreteras existentes.
Impacto del terreno y asentamiento.	No generara impacto.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	Ing. Reina Hernández +504 9786-2355
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento.	✓ Instituto Hondureño del Turismo ✓ Municipalidad.
Porcentaje de avance del proyecto.	75%
Fecha de finalización estimada	Octubre 2019



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Memoria Fotográfica del proyecto.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION



Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL