

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS**  
**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS**  
 Periodo del 01 al 31 de OCTUBRE 2019

<p><b>CÓDIGO COT121706-2019 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ARENALITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ</b>                  Orden de cambio: no hay                  Ampliación de Tiempo: No hay</p>
<p><b>CÓDIGO COT121708-2019 MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL KINDER, ALDEA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b>                  Orden de cambio: no hay                  Ampliación de Tiempo: No hay</p>
<p><b>CÓDIGO COT121704-2019 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LINDEROS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b>                  Orden de cambio: no hay                  Ampliación de Tiempo: No hay</p>
<p><b>CÓDIGO COT121707-2019 MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b>                  Orden de cambio: no hay                  Ampliación de Tiempo: No hay</p>
<p><b>CÓDIGO COT121710-2019 CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA SIMON BOLIVAR, SIMPINULA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b>                  Orden de cambio: no hay                  Ampliación de Tiempo: No hay</p>
<p><b>CÓDIGO COT121709-2019 REPARACION CERCA PERIMETRAAL ESCUELA JACOBO CARCAMO, LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b>                  Orden de cambio: no hay                  Ampliación de Tiempo: No hay</p>
<p><b>CÓDIGO COT121709-2019 REPARACION CERCA PERIMETRAAL ESCUELA JACOBO CARCAMO, LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b>                  Orden de cambio: no hay                  Ampliación de Tiempo: No hay</p>

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT121706-2019	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ARENALITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	100%	LPS. 198.679.61	11/10/2019
COT121708-2019	MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL KINDER, ALDEA LAS PAVAS, SANTA MARÍA, LA PAZ	SE CORTARÁN ALGUNAS RAÍCES DE ARBOLES VIEJOS	NO HAY IMPACTO	ING. ARTURO ABAD MARTINEZ SANTOS	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	41.62%	L. 239.733.14	23/11/2019
COT121704-2019	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LINDEROS	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	100%	L. 589.114.19	11/10/2019
COT121707-2019	MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL ROBLAR	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	85.23%	L. 440.990.47	04/01/2020
COT121710-2019	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA SIMON BOLIVAR	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	36.24%	L. 453.326.62	30/11/2019
COT121709-2019	REPARACION CERCA PERIMETRAL ESCUELA JACOBO CARCAMO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	27.14%	L. 496.060.57	30/11/2019



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS**  
**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS**  
 Periodo del 01 al 31 de OCTUBRE 2019

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO: COT121706-2019	ING. YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ARENALITOS	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ARENALITOS	ARENALITOS, SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	SE CONSTRUIRÁ UN TANQUE DE 10 000 GUN DE AGUA EL CUAL CUENTA CON UN HIPOCLORADOR.
CÓDIGO: COT121708-2019	ING. ARTURO ABAD MARTINEZ SANTOS	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CERCA PERIMETRAL KINDER	CERCA PERIMETRAL KINDER	ALDEA LAS PAVAS, SANTA MARIA, LA PAZ	PROPORCIONAR SEGURIDAD A LOS NIÑOS DE EL KINDER	SE CONSTRUIRÁ UNA CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER CON UN PORTON EN LA PARTE DE ENFREENTE Y SE MEJORARAN LOS SERVICIOS SANITARIOS
CÓDIGO: COT121704-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LINDEROS	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LINDEROS	LINDEROS, SANTA MARIA, LA PAZ	AREA DE REUNIONES PARA LA COMUNIDAD, Y EVENTOS	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE 8*12MTRS.
CÓDIGO: COT121707-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL ROBLAR	MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL ROBLAR	EL ROBLAR, SANTA MARIA, LA PAZ	MEJORAR LA CONDICION DE LA RED DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE 2 KMS DE TUBERIA DE AGUA EN LA RED DE CONDUCCION DE AGUA.
CÓDIGO: COT121710-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA SIMON BOLIVAR	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA SIMON BOLIVAR	SIMPINULA, SANTA MARIA, LA PAZ	MEJORAR CONDICIONES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AULA DE CLASES
CÓDIGO: COT121709-2019	ING. JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	SECTOR OBRAS SOCIALES/ REPARACION CERCA PERIMETRAL ESCUELA JACOBO CARCAMO	REPARACION CERCA PERIMETRAL ESCUELA JACOBO CARCAMO	LAS CRUCITAS, SAMA MARIA, LA PAZ	MEJORAR CONDICIONES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA	SE CONSTRUIRÁ UNA CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER Y ESCUELA, CON UN PORTON EN LA PARTE DE ENFREENTE



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO  
 UNIDAD DE PROYECTOS  
 MUNICIPALIDAD SANTA MARIA