



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho  
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148  
E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Identificación del Proyecto

1. Encargado de la Ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Pavimentación de calle que va desde esquina propiedad del señor Donoso Hernández, hasta esquina Propiedad de la señora Alba Luz Matute
4. Ubicación del Proyecto: Barrio Suyapa , Campamento , Olancho
5. Propósito: construcción infraestructura Vial y Peatonal de la Ciudad ,
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la Pavimentación de 62.00 metros Lineales (444.00 m<sup>2</sup>) y sus respectivos Bordillos( 124.00) Metros lineales , Con concreto Hidráulico con resistencia de 4,000.00 Lbs/Pulg<sup>2</sup>, la calle tendrá un ancho promedio de 7.16 metros, además de la construcción de dos muros de Mampostería como complemento al proyecto, en frente de la propiedad del señor Elvin Cabrera y frente de la propiedad de la señora Reina Santos



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho  
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148  
E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto ( Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y peatonal, de la ciudad , para la inyección de desarrollo y mejoramiento del impacto visual del municipio, así como solución para la saturación de aguas lluvias
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la municipalidad de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
  - Nombre Completo : José Miguel Santos
  - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
  - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: Lps. 375,785.45
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : Lunes 29 de Agosto del 2019, vía punto de acta N° 615 de Corporación Municipal -2018-2022
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps L. 352,874.00 (5300.00 Lps x Metro cubico)
8. Fecha de Finalización ( Proyectado) : 31 de Diciembre del 2019



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Ejecución del proyecto.

### 1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

### 2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

### 3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



*[Handwritten signature]*  
José Miguel Santos

Jefe Departamento de Infraestructura