

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: 
ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS



ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Por este medio se remite el informe de los proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de agosto de 2019, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
Periodo: del 01 al 31 de agosto de 2019



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO											
Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato					
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																											
11 01 028 001 00023100 11 001 01 20 7	Educación	Mantenimiento de centro educativo	Comunidad de Cuyamel	Contribuir a elevar la calidad de las instalaciones educativas a través de mejoras en las instalaciones físicas del Centro educativo.	Desmontaje de cubierta existente, incluye ardores de madera, Suministro e instalación de ardores de tijeras de canalata 2x4, galvanizado. Suministro e instalación de techo con lamina de aluzinc industrial calibre 26.	Mejorar las condiciones estructurales del techo de un aula de la escuela de la aldea Cuyamel beneficiando a 61 niños en edad escolar.	N/A	N/A	Servicios Múltiples Trabajando por Trujillo, Sr. Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	15 de enero de 2019	L 160,000.00	100%	L 160,000.00	Finalizado 3 de agosto de 2019	X			X		X		X				
11 01 039 000 00123400 15 013 01 20 7	Educación	Construcción de cerco de escuela "Elvira Tome"	Comunidad de Moradé	Mejorar la seguridad de las instalaciones físicas del Centro educativo garantizando la seguridad de la población estudiantil.	Excavación común Cerco perimetral con tubo HG legítimo, con 4 hiladas de bloque, incluye cimentación de mampostería y malla forrada	Construir El Cerco Perimetral De La Escuela En La Comunidad De Moradé. Beneficiando a 44 niños en edad escolar.	Quitar capa para excavación de material común.	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	15 de marzo de 2019	L 149,937.99	100%	L 149,937.99	Finalizado 10 de agosto de 2019	X			X		X		X				
11 01 040 001 00023100 11 001 01 20 7	Educación	Construcción del techo de un aula en la Escuela 14 de julio	Comunidad de Colonia del Aguan	Contribuir a elevar la calidad de las instalaciones educativas a través de mejoras en las instalaciones físicas del Centro educativo.	Desmontaje de cubierta existente. Desmontaje de estructura existente. Suministro e instalación de canalates. Suministro e instalación de cubierta con lamina de Aluzinc.	Mejorar las condiciones estructurales del techo de un aula de la escuela de la Colonia del Aguan beneficiando a 62 niños en edad escolar.	N/A	N/A	Servicios Múltiples Trabajando por Trujillo, Sr. Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	12 de abril de 2019	L 60,000.00	100%	L 60,000.00	Finalizado 12 de agosto de 2019	X			X		X		X				
11 04 014 001 000 23400 15 013 01 20 5	Sanamiento	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable	Comunidad de Chichiguite	Construir un nuevo tanque para almacenamiento de agua potable que garantice menos perdida del vital liquido.	Construcción de tanque con ladrillo (compra y donación en el año 2018) capacidad de 14,000 gal, cimentación con mampostería, mortero 1:3, espesor 0.75 m, losa inferior de tanque, d=5.70m externo, pared de ladrillo estructural, 3/8" @ hilada, soleras intermedias 0.25x0.25, 4 #3, anillos #3 @0.15 m, concreto 1:2:3, castillos de 0.25x0.25, 4 #3, estribos #3 @0.15 m, concreto 1:2:3, viga de 0.20x0.25, #4, estribos #3 @0.15 m, concreto 1:2:3.Losa superior en 15 cm, #3 @15 cm, repello de paredes 2cm, mortero 1:5.	Mejorar el abastecimiento de agua potable, fortaleciendo su almacenamiento adecuado.	Menor desperdicio de agua.	Remoción de suelo existente y sellado con losa de concreto como cimiento.	Servicios Múltiples Trabajando por Trujillo, Sr. Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	14 de diciembre de 2018	L 179,999.12	90%	L 199,999.02	16 de septiembre de 2019	X			X		X		X				
11 04 020 15 23400	Sanamiento	Proyecto de mitigación de riesgos ambientales (Dragado del Río Cristales)	Barrio Cristales	Disminuir el riesgo de inundación en sector aguas arriba del Barrio Cristales	Alquiler de maquinaria para dragado de desembocadura del río Cristales.	Reducción de riesgo ambiental de inundación.	Dragado de material de río, extracción de arbotus en caudal del río. Se mejorará la circulación del caudal.	N/A	Adán de Jesús Rosales	Municipalidad de Trujillo	15 de diciembre de 2018	L 20,000.00	100%	L 20,000.00	Finalizado 28 de agosto de 2019	X			X		X		X				
12 02 006 000 00047210 11 001 01 20 5	Edificación de bienes municipales	Seguimiento de centro comunal	Comunidad de La Brea	Contribuir a fortalecer la participación ciudadana, mejorando espacios comunitarios.	Levantar nivel de paredes en ventanas con bloque simple, construir área de cocina y baño con techo de lamina aluzinc y canalata (Cocina y baño). Piso de concreto simple e=7.5 cm. Instalación de sanitarios lavables. Suministro e instalación de tuberías de agua potable y aguas negras. Lechada en paredes de bloque. Balcones de varilla lisa y ángulo, puertas y pintura general.	Finalización de construcción del centro comunal de la comunidad La Brea.	Quitar capa para excavación de material común, relleno con material selecto.	N/A	Servicios Múltiples Trabajando por Trujillo, Sr. Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	15 de enero de 2019	L 160,000.00	100%	L 160,000.00	Finalizado 07 de agosto de 2019	X			X		X		X				
12 04 000 001 000 54200 11 001 01 20	Patrimonio Municipal	Restauración de Barandal de la Catedral San Juan Bautista, Patrimonio Municipal, Casco Urbano	Barrio El Centro	Preservación del patrimonio histórico municipal.	Restauración de barandal de la catedral mediante la construcción de muro de 0.15m x 0.10m tipo bordillo, filtro de grava clasificada, pintura de barandal, restauración de portones de 2.40m x 1.20m, restauración de portones de 1.20m x 1.20m, suministro y restauración de cruces.	Restauración del barandal y portones para su preservación.	N/A	N/A	Servicios Múltiples Trabajando por Trujillo, Sr. Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	14 de diciembre de 2018	L 219,409.73	100%	L 219,409.73	Finalizado 15 de agosto de 2019	X			X		X		X				
11 05 001 001 000 23400 11 001 01 20 5	Electrificación	Proyecto de electrificación	Comunidad El Remolino	Proveer a los pobladores lugares más seguros a través de la iluminación de las zonas públicas y viviendas.	Instalación de 8 poste de 35ft de madera. Instalación de 42 poste de 30ft de madera. Aprobación de plano.	Construcción de proyecto de electrificación en la comunidad de El Remolino sector margen izquierda. Beneficiando a aproximadamente 931 habitantes	Poda de arboles.	Excavación para incaño de postes.	Servicios Eléctricos Hernández Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	14 de diciembre de 2018	L 340,000.00	100%	L 340,000.00	Finalizado 18 de agosto de 2019	X			X		X		X				
12 01 007 001 000 23400 11 001 01 20	Electrificación	Electrificación de cancha de futbol	Aldea Panamá	Proveer a los pobladores lugares de esparcimiento en donde puedan desarrollar deportes y otras actividades recreativas con las condiciones adecuadas.	Instalación de 6 postes de madera de 40'. Montaje e instalación de transformador de 15 KVA. Instalación de 6 reflectores tipo estado de 1500 watts. Instalación de extensión de línea aérea 3x6. Instalación de base para contador y centro de carga.	Iluminación de la cancha creando espacio para desarrollar deportes.	Iluminación artificial	N/A	Servicios Eléctricos La Luz Rosinda Sabio Cacho	Municipalidad de Trujillo	14 de diciembre de 2018	L 209,300.00	100% avance físico 91% financiero	L 230,000.00	Finalizado 18 de agosto de 2019	X			X		X		X				
11 05 002 001 000 23400 11 001 01 20 5	Electrificación	Proyecto de electrificación	Comunidad Puerto Rico	Proveer a los pobladores lugares más seguros a través de la iluminación de las zonas públicas y viviendas.	Instalación de 33 postes de 35ft de madera. Instalación de 4 postes de 30ft de madera. Instalación de 3 postes de 40ft de madera. Diseño y aprobación.	Construcción de proyecto de electrificación en la comunidad de PUERTO RICO sector margen izquierda. Beneficiario a aproximadamente 131 habitantes	Poda de arboles.	Excavación para incaño de postes.	Servicios Eléctricos Hernández Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	14 de diciembre de 2018	L 336,600.00	99%	L 340,000.00	Finalizado 23 de agosto de 2019	X			X		X		X				
14 01 025 001 000 23400 15 013 01 20 3	Red Vial	Mantenimiento de Calles de Terracería	Comunidad La Bóveda	Resolver los problemas de baches de manera temporal y garantizar una rodadura en mejores condiciones para el tráfico vehicular.	Reparación de calles de terracería mediante alquiler de maquinaria, motoniveladora para conformar el material selecto.	Mejoramiento de la red vial mediante el mantenimiento de las calles de terracería utilizando maquinaria alquilada, en la Comunidad de La Bóveda. Mejorando un aproximado de 1.2 kilómetros (dependiendo del nivel de deterioro de la calle). Beneficiarios: 320 habitantes	N/A	Remisión de capa superficial de tierra para conformación y relleno.	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	14 de diciembre de 2018		100%	L 100,000.00	Finalizado 29 de agosto de 2019	X			X		X		X				
14 01 021 15 23400	Red vial	Mantenimiento de Calles de Terracería	Comunidad Las Brisas	Resolver los problemas de baches de manera temporal y garantizar una rodadura en mejores condiciones para el tráfico vehicular.	Reparación de calles de terracería mediante alquiler de maquinaria, motoniveladora para conformar el material selecto.	Mejoramiento de la red vial mediante el mantenimiento de las calles de terracería utilizando maquinaria alquilada, en la Comunidad de Las Brisas. Mejorando un aproximado de 1 kilómetro (dependiendo del nivel de deterioro de la calle). Beneficiarios: 184 habitantes	N/A	Remisión de capa superficial de tierra para conformación y relleno.	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	14 de diciembre de 2018		20%	L 80,000.00	08 de septiembre de 2019	X			X		X		X				

[illegible]