



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS

MES DE DICIEMBRE 2019

OBJETIVO: Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Iglesia Catolica	Buena Vista El Volcan	200	10/10/2019	3 Meses	CostruBloques Comayagua	128201	12,300.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion De Iglesia Evangelica	Barrio Lourdes	250	10/10/2019	2 Meses	La Central Agroferretera Ferreteria El Baratillo	128210 128500	19,390.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Resumidero	200	28/10/2019	5 Meses	Ferreteria El Jordan	128366	27,937.94	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Playitas	260	28/10/2019	6 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferretera	128519 128520	62,709.99	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Colonia Nueva Comayagua	300	28/10/2019	5 Meses	Ferreteria La Ferre	128535	43,100.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



[Firma manuscrita]

6	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Barrio Suyapa	350	28/10/2019	5 Meses	Ferreteria El Jordan	128536	38,309.03	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento De Iglesia Evangelica Principe	Barrio Lourdes	350	28/10/2019	8 Meses	La Central Agroferreteria Difermaco	128537 128538 128570	102,688.95	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Barrio Arriba	250	28/10/2019	5 Meses	Roca Firme	128539	25,555.23	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Lomas De Cordero	250	28/10/2019	4 Meses	Ferreteria El Baratillo	128552	17,418.83	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Guacamaya	180	07/11/2019	3 Meses	Ferreteria La Ferre	128700	6,195.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Donacion De Instrumentos Iglesia Cuadrangular	Barrio Lourdes	140	26/11/2019	2 Meses	Comercial Suany	129045	33,700.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Iglesia Cuadrangular	Barrio Lourdes	120	26/11/2019	2 Meses	Comercial y Ferreteria Sumar	128500	21,660.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Donacion De Instrumentos Iglesia Catolica	Capiro	120	26/11/2019	2 Meses	Comercial Suany	129008	11,680.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE DICIEMBRE DE 2019



[Handwritten signature]