



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA  
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN DICIEMBRE 2019  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Unidad Responsable de Ejecución de Proyectos: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

N	Código del Proyecto	Encargado de Ejecución (Contratista)	Nombre de Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción
1	GT-055-2019	CARLOS ABEL ACOSTA	LIMPIEZA EN LA COLONIA ANA ROSALINDA GARCÍA CARÍAS	COLONIA ANA ROSALINDA GARCIA CARIAS	MOVIMIENTO DE TIERRAS	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN
2	GT-056-2019	ECOMUNI	PAVIMENTACIÓN DE TROCHA DERECHA EN CALLE DE CASA DE DOÑA TOÑITA EN BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	PAVIMENTACIÓN	PREPARACIÓN DE RASANTE, COLOCACIÓN Y TRATAMIENTO DE PAVIMENTO

  
ING. LORENZO ANTONIO DOMINGUEZ  
JEFE DEPTO DE OBRAS PUBLICAS  
JUTICALPA, OLANCHO




MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA  
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN DICIEMBRE 2019  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

N	Codigo del Proyecto	Alcance	Impacto Ambiental	Impacto de Terreno y Asentamientos	Financiamientos	Aprobación de Presupuesto	Estado Actual	Costo Finalización	Fecha Finalización
1	GT-055-2019	CORTE DE MATERIAL PARA NIVELACIÓN	MODIFICACIÓN DE DRENAJES	N/A	Municipal	04/12/2019	Finalizado	L. 53,000.00	10/12/2019
2	GT-056-2019	PREPARACIÓN DE RASANTE, COLOCACIÓN Y TRATAMIENTO DE PAVIMENTO	N/A	N/A	Municipal	06/12/2019	Finalizado	L. 230,842.54	23/12/2019

  
ING LORENZO ANTONIO DOMINGUEZ  
JEFE DEPTO DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA  
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN DICIEMBRE DE 2019  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Código de Contrato	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera Trimestral	Variación de Costos	Variación en el Alcance y Duración del Proyecto	Razones de los Cambios antes Mencionados
GT-055-2019	N/A	No hay	No hay	No hay
GT-056-2019	N/A	No hay	No hay	No hay

  
ING LORENZO DOMÍNGUEZ  
JEFE DEPTO. OBRAS PÚBLICAS  
JUTICALPA, OLANCHO