

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE 2019

CÓDIGO COT121707-2019 MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: SI hay Ampliación de Tiempo: No hay
CÓDIGO COT121710-2019 CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA SIMON BOLIVAR, SIMPINULA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: SI hay Ampliación de Tiempo: No hay
CÓDIGO COT121709-2019 REPARACION CERCA PERIMETRAL ESCUELA JACOBO CARCAMO, LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: SI hay Ampliación de Tiempo: No hay
CÓDIGO COT121714-2019 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER ESFUERZO LOS LAURELES, COMUNIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
CÓDIGO COT121712-2019 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
CÓDIGO LPN121701-2019 RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, UBICADO ALDEA LOS PLANES, SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT121707-2019	MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL ROBLAR	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	100%	L. 440.990.47	04/01/2020
COT121710-2019	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA SIMON BOLIVAR	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	100%	L. 453.326.62	30/11/2019
COT121709-2019	REPARACION CERCA PERIMETRAL ESCUELA JACOBO CARCAMO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	100%	L. 495.080.57	30/11/2019
CÓDIGO COT121714-2019	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL KÍNDER ESFUERZO LOS LAURELES	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	0%	L. 240.592.62	23/2/2020
COT121712-2019	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	29.08%	L613,416.63	05/02/2020
LPN121701-2019	RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, UBICADO ALDEA LOS PLANES, SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	CONFÍA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	27.32 %	L. 3377,399.88	11/4/2020
COT121705-2019	CONTRAPARTE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CASCO URBANO SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	100%	L. 308,244.28	25/11/2019
COT121711-2019	CONSTRUCCIÓN DE PILA CON RIVAL DE 1.2*0.90*0.90, UBICADO ALDEA ARENALES Y LAS TORRES, SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	100%	L. 142,251.30	26/12/2019



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE 2019

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO: COT121707-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL ROBLAR	MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL ROBLAR	EL ROBLAR, SANTA MARIA, LA PAZ	MEJORAR LA CONDICION DE LA RED DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE 2 KMS DE TUBERIA DE AGUA EN LA RED DE CONDUCCION DE AGUA
CÓDIGO: COT121710-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA SIMON BOLIVAR	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA SIMON BOLIVAR	SIMPINULA, SANTA MARIA, LA PAZ	MEJORAR CONDICIONES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AULA DE CLASES
CÓDIGO: COT121709-2019	ING. JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	SECTOR OBRAS SOCIALES/ REPARACION CERCA PERIMETRAL ESCUELA JACOBO CARCAMO	REPARACION CERCA PERIMETRAL ESCUELA JACOBO CARCAMO	LAS CRUCITAS, SAMA MARIA, LA PAZ	MEJORAR CONDICIONES EDUCATIVAS DE LA ESCUELA	SE CONSTRUIRÁ UNA CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER Y ESCUELA, CON UN PORTON EN LA PARTE DE ENFRETE.
CÓDIGO: COT121714-2019	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER ESFUERZO LOS LAURELES	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER ESFUERZO LOS LAURELES	LOS LAURELES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ	MEJORAR CONDICIONES EDUCATIVAS DEL KINDER	SE CONSTRUIRÁ UNA CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER
CÓDIGO: COT121712-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	ALDEA EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ	MEJORAR LAS AREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
CÓDIGO: LPN121701-2019	COINFA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, UBICADO ALDEA LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ	RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, UBICADO ALDEA LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ	ALDEA LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ	MEJORAR EL COMERCIO EN EL LUGAR ORDENÁNDOLOS.	SE CONSTRUIRÁ UN MERCADO EN SU PRIMERA ETAPA EL CUAL CONTARA CON ÁREAS DE VENTA DE DEPRIVADOS DE LA LECHE, CARNES AREA DE VERDURAS, ENTRE OTROS PRODUCTOS EN SU PRIMERA ETAPA QUE COMPRENDE EL PRIMER PISO DE EL EDIFICIO
CÓDIGO: COT121712-2019	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL DE 1.2*0.90*0.90	CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL DE 1.2*0.90*0.90	ARENALES Y LAS TORRES, SANTA MARIA, LA PAZ	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON PILAS	CONSTRUCCION DE 40 PILAS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE ARENALITOS Y LAS TORRES.


ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD SANTA MARIA