



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE ENERO 2020

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción de pisos	Lagunitas de Esquipulas	25	03/08/2019	3 meses	Ferretería Argos, Walter Garcia	127047	57,818.88	100%	Elaboración de contrato por mano de obra calificada.
2	Construcción de 38 Pisos	San Francisco de la Ceibita	38	17/08/2019	1 Mes	Ferretería La Ferre	127274	22,901.00	80%	Elaboración de orden de compra por materiales.
3	Construcción de 127 ecofogones	Portillo De La Mora	127	20/08/2019	1 Mes	Ferretería la Ferre, Ramon Cardenas	126929-126969	97,329.50	80%	Elaboración de orden de compra por materiales.
4	Construcción de 38 pilas	San Francisco de la Ceibita	38	24/07/2019	3 meses	ARGOS	126807	19,607.12	30%	Elaboración de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento de vivienda	Varias Comunidades	60	05/09/2019	5 meses	La Central Agroferretería	127734	22,270.00	80%	Elaboración de orden de compra por materiales.
6	Construcción de 29 pilas	El Negrito	29	10/09/2019	2 meses	Santos Amilcar Mejia	123-2019	10,444.50	60%	Elaboración de contrato por mano de obra calificada.
7	Construcción de pilas	San Antonio De La Libertad	100	17/09/2019	3 meses	Ferretería La Ferre	127845	33,514.00	80%	Elaboración de orden de compra por materiales.
8	Construcción de pilas	Jardines De La Libertad	115	17/09/2019	3 meses	Ferretería El Jordan	127855	36,065.00	70%	Elaboración de orden de compra por materiales.
9	Construcción de 110 ecofogones	Portillo De La Mora	125	19/09/2019	3 meses	ARGOS	127940	37,857.60	50%	Elaboración de orden de compra por materiales.



10	Mejoramiento de vivienda	Planes De La Mora	12	25/09/2019	3 meses	La Central Agroferretera	128009	14,550.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento de vivienda	La Jaguita/El Ocotillo	8	25/09/2019	3 meses	La Central Agroferretera	128013	16,020.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento de vivienda	Las Mesas	1	25/09/2019	3 meses	Ferreteria La Ferre	128015	11,750.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento de vivienda	El Volcan	1	25/09/2019	3 meses	La Central Agroferretera, ConstruBloques Comayagua	128020, 128023	17,370.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento de vivienda	Col. Jarin	1	25/09/2019	4 meses	La Central Agroferretera ConstruBloques Comayagua	128025, 128027	11,990.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Construccion de pisos	Lagunitas de Esquipulas	15	29/09/2019	1 Mes	Walter Garcia	193-2019	25,920.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Construccion de pilas moviles	San Francisco de la Ceibita	8	29/09/2019	2 meses	Hervin Leonel Gonzales	202-2019	14,100.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Mejoramiento de viviendas	Corralitos	10	10/10/2019	6 Meses	Roca Firme	128202	101,973.56	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Construccion de pisos	San Jose De Rio Blanco	1	10/10/2019	6 Meses	ARGOS	128218	84,147.12	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Construccion De 101 Ecofogones	El Ciruelo	101	10/10/2019	3 Meses	ARGOS	128257	34,760.16	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Construccion de Pisos	Buena Vista Norte	80	10/10/2019	4 Meses	ARGOS	128258	45,257.04	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
21	Construccion De 52 Pilas	San Antonio La Libertad	52	10/10/2019	2 Meses	ARGOS	128259	26,844.48	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



22	Construccion De 34 Letrinas Sanitarias	Las Uvas	34	12/10/2019	1 Meses	Levin Pavon	204-2019	179,620.30	45%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pisos Saludables) 18 Familias	San Antonio Del Matazano	20	12/10/2019	1 Meses	Hervin Leonel Gonzales	200-2019	17,185.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda	El Sitio	1	18/10/2019	3 Meses	La Central Agroferretera	128344	39,720.00	55%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Valladolid	2	18/10/2019	1 Meses	Ferreteria La Ferre ConstruBloques	128357 128358	10,115.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda	Colonia 9 De Marzo	1	18/10/2019	1 Meses	Ferreteria La Ferre ConstruBloques	128359 128360	10,625.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda	Valle De Angeles	1	18/10/2019	1 Meses	Ferreteria EL Baratillo ConstruBloques Comayagua	128361 128363	10,686.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Mejoramiento De Vivienda	San Jose De Rio Blanco	1	18/10/2019	7 Meses	Promasa	128374	106,053.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
29	Construccion De 101 Ecofogones	El Ciruelo	101	18/10/2019	6 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria La Ferre	128375 128376	79,779.99	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda	Lagunitas Esquipulas	2	21/10/2019	3 Meses	Walter Garcia	193-2019	25,670.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
31	Construccion de 38 pilas	San Francisco de la Ceibita	2	21/10/2019	3 Meses	Hervin Leonel Gonzales	202-2019	13,923.75	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda	Liconas	1	28/10/2019	3 Meses	Ferreteria El Baratillo	128527 128565	9,470.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



33	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Las Cañas	1	28/10/2019	3 Meses	Ferreteria El Baratillo	128529	7,040.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda	Cacahuapa	1	28/10/2019	3 Meses	Difermaco	128546	5,000.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda	Cascabeles	1	28/10/2019	3 Meses	Difermaco Ferreteria La Ferre	128574 128555	9,580.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda	Santa Rita Los Empates	1	28/10/2019	4 Meses	Difermaco Ferreteria El Jordan	128548 128563	9,170.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Construccion De 24 Pilas	Los Lirios	24	07/11/2019	5 Meses	Ferreteria El Jordan	128707	29,298.04	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda (Techos)	El Quebracho	180	07/11/2019	6 Meses	Ferreteria La Ferre	128754	132,858.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
39	Mejoramiento De 19 Viviendas (Construccion De Cocinas)	El Taladro	19	11/11/2019	5 Meses	Leonardo Chan	211-2019	71,840.84	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
40	Construccion De Ecofogones Modelos Justa	El Ciruelo	180	25/11/2019	6 Meses	Kelvin Cortes	260-2019	20,258.25	35%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
41	Construccion De Ecofogones Modelos Justa	El Ciruelo	140	25/11/2019	6 Meses	Alex Garrido	261-2019	19,887.50	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
42	Construccion De Letrinas	La Union	120	25/11/2019	5 Meses	Levin Sai Pavon	286-2019	101,473.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
43	Construccion De 34 Pilas	Colonia Carlos Miranda Liconas	34	26/11/2019	6 Meses	Ferreteria La Ferre	129012	20,353.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
44	Construccion De 39 Pilas	La Providencia	42	07/11/2019	3 Meses	Ferreteria El Jordan	318-2019	14,450.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



45	Mejoramiento De Vivienda	Villas Universitarias	1	16/12/2019	1 Mes	Ferreteria El Jordan	129324	7,679.98	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
----	--------------------------	-----------------------	---	------------	-------	----------------------	--------	----------	-----	--



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE ENERO DE 2020