

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de ENERO 2020

<p>CÓDIGO COT121712-2019 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICACIÓN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO NUEVO ESFUERZO CASERÍO DE PAVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121719-2019 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BASICO BRISAS DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE PAVAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121718-2019 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO RIGOBERTO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121717-2019 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN ESCUELA PRUDENCIO LÓPEZ MATUTE DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121716-2019 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA DE COMUNIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121715-2019 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA COMUNIDAD UNIÓN RANCHO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ; CÓDIGO COT121713-2019 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>
<p>CÓDIGO PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO LPR121701-2020 Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay</p>

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT121712-2019	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	01/01/2019	29.08%	L613,416.63	08/02/2020
COT121719-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO NUEVO ESFUERZO CASERÍO DE PAVITAS	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	0%	L. 412,113.38	22/03/2020
COT121718-2019	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BASICO BRISAS DE HONDURAS DE LA	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. ARTURO ABAD MARTINEZ SANTOS	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	0%	L. 419,935.88	17/03/2020



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de ENERO 2020

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
	COMUNIDAD DE PAVAS								
COT121717-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO RIGOBERTO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE PLANITOS	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	0%	L. 389,717.44	17/03/2020
COT121716-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN ESCUELA PRUDENCIÓ LÓPEZ MATUTE DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	0%	L. 422,694.28	14/03/2020
COT121715-2019	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA DE COMUNIDAD DE EL NARANJO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	0%	L. 423,182.27	14/03/2020
COT121713-2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA COMUNIDAD UNIÓN RANCHO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	0%	L. 198,891.26	02/02/2020
LPR121701-2020	PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	NO ADJUDICADO	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	07/01/2020	0%	EN PROCESO	---


ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO COT121712-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	ALDEA EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LAS ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
CÓDIGO COT121719-2019	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO NUEVO ESFUERZO CASERÍO DE PAVITAS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO NUEVO ESFUERZO CASERÍO DE PAVITAS	CASERIO DE PAVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION DE LAS COMUNIDADES	AULA DE 7*8 METRS CON ACERAS PERIMETRALES.
CÓDIGO COT121718-2019	ING. ARTURO ABAD MARTINEZ SANTOS	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BASICO	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BASICO BRISAS DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE	COMUNIDAD DE PAVAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION DE LAS COMUNIDADES	AULA DE 7*8 METRS CON ACERAS PERIMETRALES.



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de ENERO 2020

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
		BRISAS DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE PAVAS	PAVAS			
CÓDIGO COT121717-2019	ING. JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO RIGOBERTO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE PLANITOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO RIGOBERTO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE PLANITOS	COMUNIDAD DE PLANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION DE LAS COMUNIDADES	AULA DE 7*8 METRS CON ACERAS PERIMETRALES.
CÓDIGO COT121716-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN ESCUELA PRUDENGIO LÓPEZ MATUTE DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN ESCUELA PRUDENGIO LÓPEZ MATUTE DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO	COMUNIDAD DEL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION DE LAS COMUNIDADES	AULA DE 7*8 METRS CON ACERAS PERIMETRALES.
CÓDIGO COT121715-2019	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA DE COMUNIDAD DE EL NARANJO	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR 7X8MTS EN CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA DE COMUNIDAD DE EL NARANJO	COMUNIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION DE LAS COMUNIDADES	AULA DE 7*8 METRS CON ACERAS PERIMETRALES.
CÓDIGO COT121713-2019	ING. YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA COMUNIDAD UNIÓN RANCHO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA COMUNIDAD UNIÓN RANCHO	COMUNIDAD UNIÓN RANCHO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA COMUNIDAD SIN AGUA	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA DE 10,000 GALONES




ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD SANTA MARIA