



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.  
INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE ENERO 2020.



N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera que conduce de casco urbano a Aldea de Tajeada).	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato Reparacion de carretera que comprende de la Aldea de Tablones Arriba y La Tajeada.	16/12/2019	567,557.50	-	567,557.50	100%	
2	PRO-HONDURAS 13-001 Mejoramiento de carretera que conduce de casco urbano a Aldea Zorrillo).	Jose Ernesto Nuñez Serrato	Aldea Los Zorrillos, El Puente, Santa Anita y Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato Reconstruccion de 8.00 km de calle en el Municipio de Santa Ana de Yusguare.	19/12/2019	600,000.00	-	600,000.00	100%	

ACTUALIZADO: 10-02-2020



**REPARACION DE CARRETERA QUE COMPRENDE DE LA ALDEA DE TABLONES ARRIBA Y LA TAJEADA.**



**RECONSTRUCCION DE 8.00 KM DE CALLE EN LA ALDEA EL PUENTE, LOS ZORRILLOS, SANTA ANITA Y BARRIO LOS MANGOS.**







